

COMUNE DI POLLENZA

**Lavori di: Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini.
Primo Stralcio. Pavimentazione speciale**

Impresa: COPAR S.r.l. **cod.fisc.** 00779960426
sede: via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona

partita IVA 00779960426
(CIG Z421FC6295)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 ed ultimo

Importo € 105.000,00

Lavori € 75.278,61

Importo contrattuale OG3 € 35.176,01

(art.195, d.P.R. 207/2010)

per la liquidazione della rata di acconto di euro 30.703,28 oltre l'I.V.A.
corrispondente allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.

Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso

CERTIFICATI EMESSI

[illegible]

Il Responsabile del Procedimento

Visto il Contratto perfezionato con det.323/857 in data 15 ottobre 2018 (da registrarsi solo in caso d'uso) con cui venne affidata all'impresa in epigrafe l'esecuzione dei lavori di cui al titolo per l'aggiudicata somma, al netto del ribasso offerto in sede di gara, di complessivi € 35.703,28;

Rilevato che dalla contabilità dei lavori sottoscritta dall'impresa, risulta un ammontare dei lavori sin qui eseguiti pari a netti € 35.703,28 come da riepilogo che segue:

- Importo dei lavori eseguiti	€	37.174,25
- Importo dei materiali giacenti in cantiere	€	-
-	€	-
Sommano i lavori maturati	€	37.174,25
Quota oneri per la sicurezza	€ 942,81 42,43%	€ 400,00
Restano	€	36.774,25
A detrarre il ribasso d'asta del	4,00%	-€ 1.470,97
Sommano i lavori ribassati	€	35.303,28
- Oneri per la sicurezza: aliquota	€ 942,81 42,43%	€ 400,00
Sommano i lavori netti	€	35.703,28

Considerato pertanto che, detraendo:

- le ritenute per infortuni	0,00%	€	-
- l'importo dei certificati precedenti		€	-
- la ritenuta a garanzia della rata di saldo.....		-€	5.000,00
risulta un credito dell'impresa di netti		€	30.703,28
arrotondato a		€	30.700,00

certifica

che, ai sensi dell'articolo 23 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'impresa appaltatrice di cui in epigrafe la rata di acconto complessivi di netti € 30.700,00, diconsi euro

trentamilaasettecento	/00	oltre I.V.A. dovuta
- in ragione del 10,00% sull'importo netto di € 30.700 per	€ 3.070,00	
- in ragione del 0,00% sull'importo netto di € 0.000 per	€ -	
ovvero		€ 3.070,00
così per complessivi		€ 33.770,00

così per complessivi	€	33.770,00
----------------------------	---	-----------

Pollenza, 21 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canulle

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Roberto Del Savio

Sulla base degli atti d'ufficio si attesta che l'impresa appaltatrice dei lavori non risulta aver effettuato cessioni di credito, rilasciato procure a favore di terzi o disposto comunque altrimenti del suo credito per i lavori stessi, né che si trovi in stato di fallimento o che abbia in corso atti di sequestro.

Pollenza, 21 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo