

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto.										
	investimento		€		70.196,38		CUP		I81B16000430004		
Impresa sede	Salvucci Claudio - part.IVA 01086070438 c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza CIG ZB51EFF29F (Opere stradali)										
Contratto Principale di Repertorio n. det.215/527 in data 14 giugno 2017 (da registrarsi solo in caso d'uso) Atto Aggiuntivo di prot.UTC prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018 (solo in corso di uso)											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 7 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 15/11/2018										
Importo	maturato		€		12.683,14		in pagamento		€ 1.708,00		
	liquidato		€		10.975,14						
QUADRO ECONOMICO						TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI						Stralcio 1 - prima realizzazione OO.UU.					
Prima realizzazione opere urbanizzazione OG3						Consegna		05/06/2018		Tempo contratto	90
a dedurre il ribasso contrattuale del 22,626%								Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		03/09/2018	
restano i lavori ribassati						SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 1					
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso						tipo		dal		al	
importo contrattuale OG3										giorni	
Prima sistemazione area a parcheggio OG3											
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 17,850%											
restano i lavori ... ribassati								Totale giorni di sospensione e proroga		0	
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso								Nuova scadenza lavori principali stralcio 1		03/09/2018	
importo contrattuale OG3								Data ultimazione lavori stralcio 1 (-30 gg.)		04/08/2018	
(a) Importo netto dei lavori								Stralcio 2 - prima realizzazione parcheggio			
Atti Aggiuntivi 1a realizzazione opere urbanizzazione						Consegna		16/11/2017		Tempo contratto	90
n.1 € 0,00 lavori								Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		14/02/2018	
€ 0,00 oneri						SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 2					
€ 0,00						tipo		dal		al	
€ 0,00 ribasso						S		15/12/2017		10/01/2018	
€ 0,00						S		18/02/2018		28/03/2018	
€ 0,00 oneri						P		09/04/2018		08/06/2018	
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/__)								Totale giorni di sospensione e proroga		124	
Atti Aggiuntivi 2ima sistemazione area a parcheggio								Nuova scadenza lavori principali stralcio 2		18/06/2018	
n.1 € 8.469,82 lavori								Data ultimazione lavori stralcio 2 (-12 gg.)		06/06/2018	
€ 191,01 oneri						PAGAMENTI INTERVENTO					
€ 8.278,81						Contabilità lavori					
€ 1.477,77 ribasso						Importo contabilizzato Prima realizzazione opere urbaniz					
€ 6.801,04						Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%					
€ 191,01 oneri						Importo netto Stato di Avanzamento Prima realizzazione					
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 60 del 09/04/2018)						€ 15.406,09					
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi						€ 33.990,55					
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)						€ 1.077,98					
SOMME A DISPOSIZIONE assestamento						Importo netto Stato di Avanzamento Prima sistemazione					
Spese art.113 d.lgs.50/2016 comma 3 stralcio 1						€ 35.068,53					
Spese tecniche comma 4 stralcio 1						Somma residua impegnata per lavori (e)					
Opere da pagarsi su fattura comma 3 stralcio 2						€ 178,12					
Imprevisti ed Accantonamenti comma 4 stralcio 2						Contabilità pagamenti su fattura					
I.V.A. su rilievo topografico						€ 8.754,72					
lavori da appaltare contributo previdenziale 4,00%						Importo già contabilizzato IVA compresa					
spese tecniche forniture 1°stralcio						€ 7.602,45					
lavori su fattura forniture 2°stralcio						€ 1.708,00					
imprevisti forniture su fattura						€ 9.310,45					
						Somma residua impegnata per pagamenti (f)					
						-€ 555,73					
						Contabilità spese tecniche					
						€ 2.283,84					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ 2.283,84					
						Importo presente liquidazione					
						€ -					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ 2.283,84					
						Somma residua impegnata per spese tecniche (g)					
						€ -					
						Contabilità somme a disposizione					
						€ 8.505,08					
						I.V.A. al 10,00% su € 35.068,53					
						€ 3.506,85					
						I.V.A. al 22,00% su € -					
						€ -					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ 1.088,85					
						Importo presente liquidazione					
						€ -					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ 4.595,70					
						Somma residua impegnata (h)					
						€ 3.909,38					
Totale somme a disposizione						€ 19.543,64					
Totale somme a disposizione aggiornate (d)						€ 19.543,64					
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)						€ 70.196,38					
						Totale intervento (A)					
						€ 70.196,38					
						Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]					
						€ 3.531,77					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
5	06/2018 25/07/2018 det_257-673_08-08-2018	Competenze tecniche per rilievo e picchettamento cimitero comunale CUP I81B16000430004 - CIG ZC920C3502	geom. Elvio Menghi	via Montemilone 28/B	€ 2.283,84
			c.f. MNGLVE61A04E783D	62010 - Pollenza	
			€ 1.872,00	€ 411,84	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/08/2018					€ 2.283,84
Contabilità pagamenti su fattura					
1	3-2017-FE 16/05/2017 det_188-455_23-05-2017	Sistemazione pavimentazione esterna ingresso livello C cimitero CUP I81B15000390004 - CIG Z411C58323	Tartabini Samuele	rione Pollenza Scalo 59	€ 963,80
			c.f. TRTSML78L17E783L	62010 - Pollenza	
			€ 790,00	€ 173,80	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 963,80
2	01/A 14/07/2017 prot_9575_15/07/2017	Taglio muri c.a. all'ingresso al livello C del civico cimitero CUP I81B16000430004 - CIG ZEB1E87D7F	EDIL TAGLIO DEMOLIZIONI	via Guido Rossa 10	€ 1.324,92
			c.f. BNDMRO71R56E783G	62010 - Treia	
			€ 1.086,00	€ 238,92	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/08/2017					€ 2.288,72
3	12PA2018 15/06/2018 det_200-518_25-06-2018	Interventi in economia per realizzazione nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z1E24034D3	Claudio Salvucci	c.da Santa Lucia 76	€ 5.109,50
			c.f. SLVCLD64P15E783K	62010 - Pollenza	
			€ 4.645,00	€ 464,50	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ 7.398,22
4	29/A 08/06/2018 det_214-550_06-07-2018	Prove di laboratorio materiali muro sostegno e scala nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z0223EDEF0	LATEMA S.r.l.	c.da Santa Lucia 76	€ 204,23
			c.f. SLVCLD64P15E783K	62010 - Pollenza	
			€ 167,40	€ 36,83	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/07/2018					€ 7.602,45
8	PA/5 05/11/2018 prot_15347_06/11/2018	Sistemazione vialetti civico cimitero CUP I81B16000430004 - CIG Z87258DEE9	Foglia Germano	c.da Rambona 17/D	€ 1.708,00
			c.f. FGLGMN66S10F567G	62010 - Pollenza	
			€ 1.400,00	€ 308,00	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 15/11/2018					€ 9.310,45
Contabilità somme a disposizione					
6	***** *****	Incentivo funzioni tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016 (80%)	Personale UTC	piazza Libertà 16	€ 871,08
			sede	62010 - Pollenza	
7	***** *****	Acquisto beni e tecnologie per l'innovazione art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 (20%)	Fondo bilancio comunale	piazza Libertà 16	€ 217,77
			sede	62010 - Pollenza	
			€ 217,77	€ -	
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 29/10/2018					€ 1.088,85
segue					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84
		sommano	€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00
		totali pagate	€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45
		sommano	€ 8.088,40	€ 1.222,05	€ 9.310,45
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 1.088,85	€ -	€ 1.088,85
		sommano	€ 1.088,85	€ -	€ 1.088,85
	Sommano gli importi in pagamento		€ 1.400,00	€ 308,00	€ 1.708,00
	Sommano gli importi già pagati		€ 9.649,25	€ 1.325,89	€ 10.975,14
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 15/11/2018					€ 10.975,14
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.7 in liquidazione a tutto il 15/11/2018					€ 1.708,00
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 7					€ 12.683,14
Pollenza, 15 novembre 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo					