

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei									
	investimento		€		70.000,00		CUP		I81B19000000001	
Impresa sede	Foglia Germano - cod.fisc. FGLGMN66S10F567G - part.IVA 00965200439 c.da Rambona 17/D, 62010, Pollenza CIG 7792284C2B									
Contratto Principale di Repertorio n. 2654 in data 2 maggio 2019 registrato con n. 4619 in data 21 maggio 2019 Atto aggiuntivo di prot.UTC 223/19/B in data 21 maggio 2019 approvato con del.G.C.130 in data 23 maggio 2019										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 25/07/2019									
Importo	maturato		€ 6.455,15		in pagamento		€ 5.337,20			
	liquidato		€ 1.117,95							
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali			15/11/2018		
Nuovo marciapiede OG3 € 55.605,05					Tempo contrattuale			60		
a dedurre il ribasso contrattuale del 12,00% € 6.672,61					Scadenza tempo contrattuale			14/01/2019		
restano i lavori ribassati € 48.932,44					SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
oneri per la sicurezza € 1.283,89					tipo	dal		al		giorni
(a) Importo netto dei lavori OG3 € 50.216,33										
Atti Aggiuntivi										
n.1 € 6.730,39 lavori										
€ 807,64 ribasso										
€ 5.922,75 netto										
€ 155,62 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (del.G.C.130 del 23 maggio 2019) € 6.078,37										
importo contrattuale di variante € 6.078,37										
n.2 € 0,00 lavori										
€ 0,00 ribasso										
€ 0,00 netto										
€ 0,00 oneri										
importo netto atto aggiuntivo (del) € -					Totale giorni di sospensione e proroga 0					
importo contrattuale di variante € -					di cui per sospensioni (S) 0					
					di cui per proroghe (P) 0					
					Nuova scadenza lavori principali			14/01/2019		
					Data ultimazione lavori principali					
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 56.294,70					Giorni impiegati in più o in meno					
SOMME A DISPOSIZIONE					Giorni di lavorazione					
Spese gen.li (art.113 d.lgs.50/2016) comma 3 1,44% € 918,36					Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)					
comma4 0,36% € 229,59										
Spese tecniche coordinamento per la sicurezza € 1.250,00										
contributo previdenziale 4,00% € 50,00										
pagamenti su fattura zanella, impermeab. € 5.341,88										
I.V.A. su L. 0,00 10,00% € 5.629,47										
L. 0,00 22,00% € 286,00										
Totale somme a disposizione € 13.705,30										
					PAGAMENTI INTERVENTO					
					Contabilità lavori e forniture in appalto			€ 56.294,70		
					Importo contabilizzato OG3 al SAL 2			€ 30.144,68		
					Sommano gli oneri per la sicurezza 61,614%			€ 791,06		
					Importo netto Stato di Avanzamento OG3			€ 30.935,73		
					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)			€ 25.358,97		
					Contabilità pagamenti su fattura			€ 5.341,88		
					Importo già contabilizzato IVA compresa			€ -		
					Importo presente liquidazione IVA compresa			€ 5.337,20		
					Totale pagamenti su fattura spesi			€ 5.337,20		
					Somma residua impegnata per pagamenti (f)			€ 4,68		
					Contabilità spese tecniche			€ 1.586,00		
					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ -		
					Importo presente liquidazione			€ -		
					Totale somme a disposizione spese			€ -		
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)			€ 1.586,00		
					Contabilità somme a disposizione			€ 6.777,42		
					I.V.A. al 10,00% su € 30.935,73			€ 3.093,57		
					Importo già contabilizzato con I.V.A.			€ 1.117,95		
					Importo presente liquidazione			€ -		
					Totale somme a disposizione spese			€ 4.211,52		
					Somma residua impegnata (h)			€ 2.565,90		
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 13.705,30					Totale intervento (A)			€ 70.000,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 70.000,00					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€ 29.515,55		

[illegible]

[illegible]