

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio Secondo Lotto									
	investimento		€		30.000,00		CUP		I83B19000000004	
Impresa (OG3)	Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438									
sede	via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli					CIG Z0E245D6B4				
Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso										
Impresa (OS6)	COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426									
sede	via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona					CIG Z93254584A				
Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 09/08/2019									
Importo	maturato		€ 1.645,02		in pagamento		€ 1.636,26			
	liquidato		€ 8,76							
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
Opere stradali di completamento OG3 € 10.705,02					Consegna dei lavori principali OG3		26/04/2019			
a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00% € 856,40					Termini 30		Scadenza		26/05/2019	
restano i lavori ribassati € 9.848,62					tipo		dal		al	
oneri per la sicurezza € 438,68									giorni	
(a1) Importo netto dei lavori OG3 € 10.287,30					Nuova scadenza lavori principali				26/05/2019	
Predisposizione illuminazione vialetto OG3 € 3.924,48					Data ultimazione lavori principali				24/05/2019	
a dedurre il ribasso contrattuale del 6,92% € 271,64					Consegna dei lavori principali OG3				22/05/2019	
restano i lavori ribassati € 3.652,84					Termini 60		Scadenza		21/07/2019	
oneri per la sicurezza € 79,39					tipo		dal		al	
(a2) Importo netto dei lavori OG3 € 3.732,23									giorni	
Opere elettriche OG10 € 10.085,40					Nuova scadenza lavori principali				21/07/2019	
a dedurre il ribasso contrattuale del 3,00% € 302,56					Data ultimazione lavori principali				23/07/2019	
restano i lavori ribassati € 9.782,84					Consegna dei lavori principali OG10				09/05/2019	
oneri per la sicurezza € 258,60					Termini 60		Scadenza		08/07/2019	
(a3) Importo netto dei lavori OG10 € 10.041,44					tipo		dal		al	
(a) Importo netto dei lavori € 24.060,97									giorni	
Atti Aggiuntivi					Nuova scadenza lavori principali				08/07/2019	
n.1 € 0,00 lavori					Data ultimazione lavori principali				08/07/2019	
€ 0,00 ribasso					PAGAMENTI INTERVENTO					
€ 0,00 netto					Contabilità lavori e forniture in appalto € 24.060,97					
€ 0,00 oneri					Importo contabilizzato OG3 allo SFL € 9.848,62					
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2016) € -					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000% € 438,68					
importo contrattuale di variante € -					Importo netto Stato di Avanzamento OG3 € 10.287,30					
					Importo contabilizzato OG3 allo SFL € 2.882,47					
					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000% € 57,09					
					Importo netto Stato di Avanzamento OG3 € 2.939,56					
					Importo contabilizzato OG10 allo SFL € 10.041,44					
					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000% € 258,60					
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 24.060,97					Importo netto Stato di Avanzamento restano i lavori ribassati € 10.300,04					
SOMME A DISPOSIZIONE					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) € 534,07					
Spese art.113 comma 3 1,40% € 336,85					Contabilità pagamenti su fattura € 3.111,86					
d.lgs.50/2016 comma 4 0,35% € 84,21					Importo già contabilizzato IVA compresa € -					
accantonamenti € 900,00					Importo presente liquidazione IVA compresa € 1.636,26					
imprevisti e pagamenti su fattura 6,70% € 2.013,86					Totale pagamenti su fattura spesi € 1.636,26					
I.V.A. su lavori in appalto 10,00% € 2.406,10					Somma residua impegnata per pagamenti (f) € 1.475,60					
imprevisti e pagamenti 22,00% € 198,00					Contabilità spese tecniche € -					
Totale somme a disposizione € 5.939,03					Importo già contabilizzato con I.V.A. € -					
					Importo presente liquidazione € -					
					Totale somme a disposizione spese € -					
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g) € -					
					Contabilità somme a disposizione € 2.827,17					
					I.V.A. al 10,00% su € 23.526,90 € 2.352,69					
					Importo già contabilizzato con I.V.A. € 8,76					
					Importo presente liquidazione € -					
					Totale somme a disposizione spese € 2.361,45					
					Somma residua impegnata (h) € 465,72					
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 5.939,03					Totale intervento (A) € 30.000,00					
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 30.000,00					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] € 2.475,39					

[illegible]