

Committente		COMUNE DI POLLENZA			
Lavori		Ulteriore adeguamento funzionale e prevenzione incendi Casa di Riposo. Montalettiche corpo B.			
		investimento € 100.000,00		CUP I86J16000240004	
Impresa () sede		BULGHERINI ASCENSORI S.r.l. - part.IVA 4404550497 via Tibaldi 65, 62100, Macerata CIG ZE91B6C388			
Contratto Principale di Repertorio n. det.386/890 in data 18 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data Atto Aggiuntivo assunto al prot.UTC 461/16/B in data 11 novembre 2016					
Impresa () sede		Caporaletti Danilo - part.IVA 4404661913 c.da Morazzano 50, 62010, Pollenza CIG ZC91B57469			
Contratto Principale di Repertorio n. det.364/839 in data 1 ottobre 2016, registrato a Macerata con n. -- in data Atto Aggiuntivo ...					
Oggetto		STATO DI AVANZAMENTO N. 6 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 08/05/2017			
Importo		maturato € 7.040,45 liquidato € 5.454,45		in pagamento € 1.586,00	
QUADRO ECONOMICO			TERMINI ESECUZIONE LAVORI		
LAVORI			Consegna dei lavori principali (OG1)		
opere edili OG1 € 13.361,83			25/10/2016		
impianti OS4 € 36.933,86			Tempo contrattuale 70		
importo a base d'asta € 50.295,69			Scadenza tempo contrattuale 03/01/2017		
oneri per la sicurezza OG1 - OS4 non soggetti a ribasso € 966,22			SOSPENSIONI e/o PROROGHE		
(a1) Importo netto dei lavori € 51.261,91			tipo dal al giorni		
opere edili OG1 € 13.361,83			P 11/11/2016 26/11/2016 15		
a dedurre il ribasso contrattuale OG1 del 7,00% € 935,33					
restano i lavori OG1 ribassati € 12.426,50					
oneri per la sicurezza OG1 non soggetti a ribasso € 280,92					
(a2) Importo netto dei lavori € 12.707,42			Totale giorni di sospensione e proroga 15		
impianti OS4 € 36.933,86			di cui per sospensioni (S) 0		
a dedurre il ribasso contrattuale OS4 del 7,50% € 2.770,04			di cui per proroghe (P) 15		
restano i lavori OS4 ribassati € 34.163,82					
oneri per la sicurezza OS4 non soggetti a ribasso € 685,30					
(a2) Importo netto dei lavori € 34.849,12			Nuova scadenza lavori principali 18/01/2017		
Atti Aggiuntivi impianti			Data ultimazione lavori principali 18/01/2017		
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 214 del 15/12/2016) € -			Giorni impiegati in più o in meno 0		
importo contrattuale di variante impianti (OS4) € 34.849,12			Giorni di lavorazione 85		
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 47.556,54			Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai) 425		
SOMME A DISPOSIZIONE			PAGAMENTI INTERVENTO		
Spese art. 113 comma 3 1,40% € 717,67			Contabilità lavori e forniture in appalto € 47.556,54		
d.lgs. 50/2016 comma 4 0,35% € 179,42			Importo contabilizzato impianti al SAL 1 € 18.398,71		
Coordinamento della sicurezza € 2.000,00			Sommano gli oneri per la sicurezza 50,000% € 369,07		
Spese tecniche prog. adeg. imp. elettrico € 500,00			Importo netto Stato di Avanzamento impianti € 18.767,78		
prevenzione incendi € 500,00			Importo contabilizzato opere edili OG1 al SAL 1 € 12.442,68		
contributo previdenziale 4,00% € 120,00			Sommano gli oneri per la sicurezza 99,983% € 262,61		
imprevisti ed accantonamenti 2,90% € 2.946,81			Importo netto Stato di Avanzamento opere edili € 12.705,28		
barr. elettromeccaniche € 5.287,45			Somma residua impegnata per lavori e forniture (e) € 16.083,47		
evacuazione fumi € 3.000,00			Contabilità pagamenti su fattura € 45.231,27		
spostam. contatore idrico € 1.000,00			Importo già contabilizzato IVA compresa € 5.396,91		
spostamento idranti € 900,00			Importo presente liquidazione IVA compresa € 1.586,00		
acquisto sollevatori € 3.000,00			Totale pagamenti su fattura spesi € 6.982,91		
trattamento aria € 9.000,00			Somma residua impegnata per pagamenti (f) € 38.248,36		
sistemazione facciata € 1.300,00			Contabilità spese tecniche € 3.806,40		
opere elettriche € 4.060,40			Importo già contabilizzato con I.V.A. € -		
ringhiera € 3.140,00			Importo presente liquidazione € -		
sicurezza pazienti € 3.730,00			Totale somme a disposizione spese € -		
lavori da appaltare 10,00% € 1.400,74			Somma residua impegnata per spese tecniche (g) € 3.806,40		
lavori da appaltare 4,00% € 1.393,96			Contabilità somme a disposizione € 3.691,79		
I.V.A. su forniture da appaltare 22,00% € 7.285,93			I.V.A. al 10,00% su € 18.767,78 € 1.876,78		
spese tecniche 22,00% € 686,40			Importo già contabilizzato con I.V.A. € 57,54		
imprevisti al 10,00% € 294,68			Importo presente liquidazione € -		
Totale somme a disposizione € 52.443,46			Totale somme a disposizione spese € 1.934,32		
			Somma residua impegnata (h) € 1.757,47		
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 52.443,46			Totale intervento (A) € 100.286,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 100.000,00			Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)] € 59.895,70		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
2	E-43 31/01/2017 det_55/176_02/03/2017	Spostamento naspi impianto antincendio CIG Z251CE0318	Antincendio Tolentino Snc c.f. 00863150439 € 900,00	via G.Rossini 45 62029 - Tolentino € 198,00	€ 1.098,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/02/2017					€ 1.098,00
3	317 17/02/2017 det_67/189_03/03/2017	Realizzazione ringhiera scale Corpo B della Casa di Riposo CIG Z3D1CB0AD6	Piancatelli & C. S.r.l. c.f. 01496180439 € 3.140,00	via E. Fermi 28 62027 - San Severino Marche € 690,80	€ 3.830,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 03/03/2017					€ 4.928,80
4	06/A 07/03/2017 det_67/189_03/03/2017	Esecuzione prove di laboratorio sui materiali da costruzione CIG Z731DB3E11	LATEMA S.r.l. c.f. 01769480441 € 188,70	via Manlio Massini 6 63833-Montegiorgio (FM) € 41,51	€ 230,21
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 17/03/2017					€ 5.159,01
5	317 28/03/2017 det_131-342_13/04/2017	Fornitura GATEWAY per connessione allarme telefonico ascensori CIG Z731DB3E11	MICROTEL S.r.l. c.f. 01500670433 € 195,00	via Dante Alighieri 77 62010-Morrovalle € 42,90	€ 237,90
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 5.396,91
6	3 26/04/2017 prot_5668_26/04/2017	Sistemazione tinteggiatura facciata corpo B Casa di Riposo CIG Z411E58CC2	Caporaletti Danilo c.f. CPRDNL62P12L191E € 1.300,00	c.da Morazzano 50 62010-Pollenza € 286,00	€ 1.586,00
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 13/04/2017					€ 6.982,91
Contabilità somme a disposizione					
1	31/16 27/10/2016 det_402/933_07/11/2016	Fornitura licenza software disegno IDMCAD Studio per UTC (QUOTA) CIG Z521B6BA35	S.C.T. Informatica S.r.l. c.f. 02077300131 € 47,16	corso Emanuele Filiberto 9 23900 - Lecco € 10,38	€ 57,54
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 07/11/2016					€ 57,54

[illegible]