

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Completamento impianto sportivo polivalente di Casette Verdini. Primo Stralcio Secondo Lotto									
	investimento		€		30.000,00		CUP		I83B19000000004	
Impresa (OG3)	Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438									
sede	via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli					CIG Z0E245D6B4				
Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso										
Impresa (OS6)	COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426									
sede	via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona					CIG Z93254584A				
Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 24/09/2019									
Importo	maturato		€ 2.057,33		in pagamento		€ 412,31			
	liquidato		€ 1.645,02							
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
Opere stradali di completamento OG3 € 10.705,02					Consegna dei lavori principali OG3		26/04/2019			
a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00% € 856,40					Termini 30		Scadenza		26/05/2019	
restano i lavori ribassati € 9.848,62					tipo		dal		al	
oneri per la sicurezza € 438,68									giorni	
(a1) Importo netto dei lavori OG3 € 10.287,30									0	
Predisposizione illuminazione vialetto OG3 € 3.924,48					Nuova scadenza lavori principali		26/05/2019			
a dedurre il ribasso contrattuale del 6,92% € 271,64					Data ultimazione lavori principali		24/05/2019			
restano i lavori ribassati € 3.652,84					Consegna dei lavori principali OG3		22/05/2019			
oneri per la sicurezza € 79,39					Termini 60		Scadenza		21/07/2019	
(a2) Importo netto dei lavori OG3 € 3.732,23					tipo		dal		al	
Opere elettriche OG10 € 10.085,40									giorni	
a dedurre il ribasso contrattuale del 3,00% € 302,56					Nuova scadenza lavori principali		21/07/2019			
restano i lavori ribassati € 9.782,84					Data ultimazione lavori principali		23/07/2019			
oneri per la sicurezza € 258,60					Consegna dei lavori principali OG10		09/05/2019			
(a3) Importo netto dei lavori OG10 € 10.041,44					Termini 60		Scadenza		08/07/2019	
(a) Importo netto dei lavori € 24.060,97					tipo		dal		al	
									giorni	
Atti Aggiuntivi									0	
n.1 € 0,00 lavori					Nuova scadenza lavori principali		08/07/2019			
€ 0,00 ribasso					Data ultimazione lavori principali		08/07/2019			
€ 0,00 netto					PAGAMENTI INTERVENTO					
€ 0,00 oneri					Contabilità lavori e forniture in appalto € 24.060,97					
importo netto atto aggiuntivo (G.C. ___ del __/__/2016) € -					Importo contabilizzato OG3 allo SFL		€ 9.848,62			
importo contrattuale di variante € -					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%		€ 438,68			
					Importo netto Stato di Avanzamento OG3		€ 10.287,30			
					Importo contabilizzato OG3 allo SFL		€ 2.882,47			
					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%		€ 57,09			
					Importo netto Stato di Avanzamento OG3		€ 2.939,56			
					Importo contabilizzato OG10 allo SFL		€ 10.041,44			
					Sommano gli oneri per la sicurezza 100,000%		€ 258,60			
Somma impegnata per lavori e forniture (c) € 24.060,97					Importo netto Stato di Avanzamento restano i lavori ribassati		€ 10.300,04			
SOMME A DISPOSIZIONE					Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)		€ 534,07			
Spese art.113 comma 3 1,40% € 336,85					Contabilità pagamenti su fattura		€ 3.111,86			
d.lgs.50/2016 comma 4 0,35% € 84,21					Importo già contabilizzato IVA compresa		€ 1.636,26			
accantonamenti € 900,00					Importo presente liquidazione IVA compresa		€ -			
imprevisti e pagamenti su fattura 6,70% € 2.013,86					Totale pagamenti su fattura spesi		€ 1.636,26			
I.V.A. su lavori in appalto 10,00% € 2.406,10					Somma residua impegnata per pagamenti (f)		€ 1.475,60			
imprevisti e pagamenti 22,00% € 198,00					Contabilità spese tecniche		€ -			
Totale somme a disposizione € 5.939,03					Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ -			
					Importo presente liquidazione		€ -			
					Totale somme a disposizione spese		€ -			
					Somma residua impegnata per spese tecniche (g)		€ -			
					Contabilità somme a disposizione		€ 2.827,17			
					I.V.A. al 10,00% su € 23.526,90		€ 2.352,69			
					Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ 8,76			
					Importo presente liquidazione		€ 412,31			
					Totale somme a disposizione spese		€ 2.773,76			
					Somma residua impegnata (h)		€ 53,41			
Totale somme a disposizione aggiornate (d) € 5.939,03					Totale intervento (A)		€ 30.000,00			
Somma Impegnata per l'intervento (c+d) € 30.000,00					Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]		€ 2.063,08			

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta imponibile	Sede I.V.A.	Importo																																																																																				
segue																																																																																									
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione <table><tr><td>a)</td><td>Spese tecniche</td><td>in pagamento</td><td>€ -</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>totali pagate</td><td>€ -</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>sommano</td><td>€ -</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr><tr><td>b)</td><td>Pagamenti su fattura</td><td>in pagamento</td><td>€ -</td><td>€ -</td><td>€ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>totali pagate</td><td>€ 1.341,20</td><td>€ 295,06</td><td>€ 1.636,26</td></tr><tr><td></td><td></td><td>sommano</td><td>€ 1.341,20</td><td>€ 295,06</td><td>€ 1.636,26</td></tr><tr><td>c)</td><td>Somme a disposizione</td><td>in pagamento</td><td>€ 412,31</td><td>€ -</td><td>€ 412,31</td></tr><tr><td></td><td></td><td>totali pagate</td><td>€ 7,18</td><td>€ 1,58</td><td>€ 8,76</td></tr><tr><td></td><td></td><td>sommano</td><td>€ 419,49</td><td>€ 1,58</td><td>€ 421,07</td></tr><tr><td></td><td>Sommano gli importi in pagamento</td><td></td><td>€ 412,31</td><td>€ -</td><td>€ 412,31</td></tr><tr><td></td><td>Sommano gli importi già pagati</td><td></td><td>€ 1.348,38</td><td>€ 296,64</td><td>€ 1.645,02</td></tr><tr><td colspan="5">Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 24/09/2019</td><td>€ 1.645,02</td></tr><tr><td colspan="5">Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 24/09/2019</td><td>€ 412,31</td></tr><tr><td colspan="5">IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3</td><td>€ 2.057,33</td></tr></table>						a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -			totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -	b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -			totali pagate	€ 1.341,20	€ 295,06	€ 1.636,26			sommano	€ 1.341,20	€ 295,06	€ 1.636,26	c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ 412,31	€ -	€ 412,31			totali pagate	€ 7,18	€ 1,58	€ 8,76			sommano	€ 419,49	€ 1,58	€ 421,07		Sommano gli importi in pagamento		€ 412,31	€ -	€ 412,31		Sommano gli importi già pagati		€ 1.348,38	€ 296,64	€ 1.645,02	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 24/09/2019					€ 1.645,02	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 24/09/2019					€ 412,31	IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3					€ 2.057,33
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																				
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																				
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																				
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																				
		totali pagate	€ 1.341,20	€ 295,06	€ 1.636,26																																																																																				
		sommano	€ 1.341,20	€ 295,06	€ 1.636,26																																																																																				
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ 412,31	€ -	€ 412,31																																																																																				
		totali pagate	€ 7,18	€ 1,58	€ 8,76																																																																																				
		sommano	€ 419,49	€ 1,58	€ 421,07																																																																																				
	Sommano gli importi in pagamento		€ 412,31	€ -	€ 412,31																																																																																				
	Sommano gli importi già pagati		€ 1.348,38	€ 296,64	€ 1.645,02																																																																																				
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 24/09/2019					€ 1.645,02																																																																																				
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 24/09/2019					€ 412,31																																																																																				
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3					€ 2.057,33																																																																																				
Pollenza, 24 settembre 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo																																																																																									