

Comune di Pollenza
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 01/03/2019


OGGETTO: potenziamento viabilità comunale - strada Rambona

COMMITTENTE:

IMPRESA: Co.Ge.A. s.r.l.s

Contratto in data 15/11/2018 rep. n. 2637 registrato a Macerata di euro 84'718,31

Data Offerta:	<u> / / </u>
Data Consegna:	15/11/2018
Data Inizio Lavori:	15/11/2018
Giorni Utili per Ultimazione:	60
Data Utile per Ultimazione:	14/01/2018
Giorni di Sospensione:	73
Numero di Sospensioni	1
Nuova Data Ultimazione:	28/03/2019

Num. Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 3'634,74</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 3'634,74 / 140'795,00 = 0,0258158315281082</i> LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 29,32% da applicare su euro 132'600,32 = (SAL * (1 - IS) * R) = (132'600,32 * (1 - 0,0258158315281082) * -0,2932) = euro PER LAVORI A MISURA euro TOTALE euro Data, 01/03/2019 CO.GE.A. s.r.l.s. L'Impresa di Antonio Moro SNC Co.Ge.A. s.r.l.s. - ANTANILA (IS) P.IVA 00932480940 Il Direttore dei Lavori ing. Federico Canullo 			132'600,32 -37'874,74 94'725,58 94'725,58
	A RIPORTARE			

COMMITTENTE: [v.1/8]

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 01/03/2019