

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 08-08-19 Numero 190

Oggetto: COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO. PAVIMENTAZIONE IN RESINA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di agosto alle ore 09:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il VICE SEGRETARIO Biagioli Simonetta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, si possa procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6, CIG Z93254584A, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, da parte della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 323/857 del 15/10/2018, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 400,00, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione (07/08/2021);
- ✓ la necessità quindi di dare corso alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.003,28, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 500,33, per un importo in pagamento di € 5.503,61, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 36E/2019 inviata dalla ditta appaltatrice in data 30/07/2019 ed assunta al prot. 10973 del 02/08/2019;
- ✓ la necessità inoltre dare corso allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia 2007 Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33
- ✓ la necessità infine procedere ugualmente allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore delle opere stradali a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018

dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, come stabilito nella precedente deliberazione di giunta comunale n. 141 del 12/06/2019;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6, CIG Z93254584A, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, da parte della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 323/857 del 15/10/2018, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 400,00;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 07/08/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.003,28, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 500,33, per un importo in pagamento di € 5.503,61, dando comunque

atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 36E/2019 inviata dalla ditta appaltatrice in data 30/07/2019 ed assunta al prot. 10973 del 02/08/2019;

- 5) di dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 5.503,61, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 893/2018 del 16/10/2018 assunto inizialmente per € 35.703,28 con determina n. 323/857 del 15/10/2018 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;
- 6) di autorizzare lo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia 2007 Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;
- 7) di autorizzare infine lo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore delle opere stradali a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, come stabilito nella precedente deliberazione di giunta comunale n. 141 del 12/06/2019;
- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che nell'ambito della variante "luglio 2018" al "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020" ed al relativo "Elenco Annuale Lavori 2018" redatta dall'ufficio tecnico comunale in data 29/06/2018, approvata definitivamente dal consiglio comunale con propria delibera n. 32 del 17/07/2018, era prevista la scheda progetto 14-2018 modificata, rispetto alla precedente versione, aumentando l'investimento a complessivi € 105.000,00, relativa alla realizzazione di un primo stralcio funzionale dell'intervento di sistemazione dell'area libera a nord della pista di pattinaggio in via G.Falcone a Casette Verdini riguardante sostanzialmente la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra via Cento e via Livatino e di una piattaforma polivalente, nell'ambito del quale importo è stata quindi accantonata, in analogia peraltro a quanto già fatto inizialmente, una somma per la copertura della spesa necessaria all'affidamento ad un libero professionista esterno dell'incarico di progettazione preliminare generale, esecutiva di primo lotto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione;
- ✓ che il responsabile del procedimento aveva provveduto quindi ad acquisire, per l'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", il prescritto codice CUP I88B18000090004 con procedura telematica assunta al prot.UTC 168/18/B del 16/07/2018 e ad affidare con determina n. 235/598 del 17/07/2018 il servizio di "Progettazione preliminare generale, progettazione esecutiva di primo lotto e coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori" CIG Z0E245D6B4, nell'ambito del più generale intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, al geom. Alberto Ascari di Pollenza, c.f. SCRLRT74H21E783G, iscritto all'Albo dei Geometri della provincia di Macerata con n. 894, con studio in l.go Primo Levi 10, 62010, a Pollenza, part.IVA 01327780431, residente in via Paolo Borsellino 1, 62010, a Pollenza, per l'importo netto € 7.535,28, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, impegnando la spesa complessiva di € 9.560,76 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018;

Rilevato:

- ✓ che, ad evasione dell'incarico conferito, il tecnico ha consegnato in data 31/08/2018, con nota assunta al prot. 11839 del 01/09/2018, il progetto esecutivo delle opere di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto" (14-2018), CUP I88B18000090004, per l'importo complessivo di € 105.000,00 come di seguito specificato:

A) LAVORI IN APPALTO:	
1) Opere stradali OG3	€ 38.104,36
2) Pavimentazioni speciali OS6	€ 37.174,25
Totale lavori in appalto.....	€ 75.278,61
di cui:	
➤ per oneri per la sicurezza €	1.900,00
➤ per lavori a base d'asta .. €	73.378,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
a) spese generali (art.113 d.lgs.50/2016)	€ 1.317,38
b) spese tecniche (compreso contr.prev.)	€ 7.836,69
c) pagamenti su fattura	€ 10.000,00
d) imprevisti e accantonamenti	€ 315,39
e) I.V.A. su:	
1) lavori al 10%	€ 7.527,86
2) pagamenti al 10%	€ 1.000,00
3) spese tecniche al 22%	€ 1.724,07
Totale somme a disposizione	€ 29.721,39
TOTALE INTERVENTO	€ 105.000,00

sinteticamente riguardante:

- l'impostazione dell'impianto complessivo dell'area come previsto nel progetto

- generale;
- la realizzazione di una piastra attrezzata per il calcio a 5 da destinare ad attività non agonistiche;
 - la realizzazione di un collegamento pedociclabile tra via C. Cento e via R.Livatino; il quale, ritenuto completo ed adeguato ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 207/2010, per quanto applicabile, anche alla luce dei riscontri effettuati e dell'entità e della natura dell'intervento da realizzarsi, venne approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 184 del 27/09/2018;
- ✓ che conseguentemente, dato atto che l'intervento risultava sostanzialmente suddiviso in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 compresi oneri per la sicurezza per € 1.500,00, e l'altro relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, compresi oneri per la sicurezza per € 400,00, si è provveduto a dare corso alle procedure di affidamento dei lavori relativi perfezionate:
- con determina n. 323/857 del 15/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, per le opere di realizzazione della pavimentazione speciale (CIG Z93254584A), affidate alla ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, compresi gli oneri per la sicurezza di € 400,00;

• Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 36.774,25
• a dedurre il ribasso contrattuale (4,000%)	€ 1.470,97
importo netto dei lavori	€ 35.303,28
oneri per la sicurezza	€ 400,00
Importo netto contrattuale	€ 35.703,28
 - con determina n. 330/867 del 17/10/2018, avente valore di contratto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione di offerta del 12/10/2018, assunta al prot. 14080 del 17/10/2018, per le opere stradali (CIG Z2D25592FB), affidate alla Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00 come di seguito specificato:

• Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€ 36.604,36
• a dedurre il ribasso contrattuale (8,000%)	€ 2.928,35
importo netto dei lavori	€ 33.676,01
oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Importo netto contrattuale	€ 35.176,01
- specificando che l'esecuzione delle due diverse categorie di lavorazioni previste doveva seguire un puntuale cronoprogramma attuativo nel quale si dava atto della successione temporale dei singoli interventi;
- ✓ che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto per l'appalto delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in resina in cat. OS6, la ditta, con nota assunta al prot. 15241 del 03/11/2018, ha depositato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia 2007 Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;

Tenuto conto:

- ✓ che le opere di realizzazione della pavimentazione speciale in resina in cat. OS6, (CIG Z93254584A) in appalto furono regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa selezionata in data 04/06/2019, assunto al prot. UTC 252/19/B, una volta definitivamente completate le opere stradali propedeutiche, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 20 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 24/06/2019;
- ✓ che, su richiesta della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, appaltatrice delle opere in questione, di riduzione dell'importo stabilito per l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori (liquidazione a saldo dopo il collaudo dell'intera opera), la giunta comunale con propria delibera n. 158 del 27/06/2019 ha formalmente autorizzato

pertanto il responsabile del procedimento, a parziale modifica del contratto stipulato, ad emettere un certificato di pagamento dei relativi lavori garantendo una somma residua da liquidare una volta approvato definitivamente lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione delle opere pari a netti € 5.000,00;

- ✓ che in relazione agli adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavori ed in particolare sui cantieri mobili di cui al Testo Unico d.lgs. 81 del 09/04/2008, il sottoscritto direttore dei lavori, anche nella sua qualità di responsabile dei lavori, ha provveduto ad inviare, ai sensi dell'art. 99 e dell'allegato XII del d.lgs. 81/2008, specifica Notifica Preliminare n. 42052 del 29/11/2018 assunta al prot. 16605 e successivi aggiornamenti n. 52703 del 02/04/2019 e n. 56718 del 14/05/2018;

Considerato:

- ✓ che le opere di realizzazione della pavimentazione speciale in resina in cat. OS6 di che trattasi sono state ultimate in data 21/06/2019, come accertato con certificato di ultimazione dei lavori assunto al prot. UTC 271/19/B, dal sottoscritto direttore dei lavori che ha pertanto provveduto a redigere in pari data lo Stato Finale dei Lavori e, successivamente agli adempimenti in materia, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. UTC 352/19/B del 07/08/2019, con cui si è accertato che
 - durante il corso dei lavori sono stati liquidati all'impresa appaltatrice COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, acconti sull'importo di contratto per complessivi netti € 30.700,00 come di seguito riepilogato

▪ Certificato di Pagamento n. 1 del 21/06/2019.....	€ 30.700,00
Sommano gli acconti corrisposti	€ 30.700,00
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 21/06/2019 accerta un importo complessivo di € 35.703,28 al netto del ribasso d'asta e compresi gli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso come da quadro riepilogativo che segue:

▪ Lavori netti eseguiti a tutto il 21/06/2019	€ 37.174,25
▪ A dedurre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.....	-€ 400,00
Restano	€ 36.774,25
A dedurre ribasso contrattuale del 4,00%	-€ 1.470,97
Restano	€ 35.303,28
Sommano gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 400,00
Importo netto lavori eseguiti al 21/06/2019	€ 35.703,28

 sottoscritto dall'impresa, unitamente al registro di contabilità, senza l'iscrizione di nessuna riserva;
 - sulla base dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimazione dei lavori, il credito residuo spettante alla medesima impresa risulta essere pertanto pari a € 5.003,28 così distinto:

▪ Importo netto stato finale.....	€ 35.703,28
▪ a dedurre Certificati di pagamento.....	- € 30.700,00
Resta il credito dell'impresa di complessive	€ 5.003,28

 oltre I.V.A. al 10% per € 500,33, così per complessivi € 5.503,61;
 - ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, della previdenza e dell'assistenza a favore dei dipendenti, l'appaltatore ha regolarmente assicurato i propri dipendenti, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva on line D.O.L. INPS_16003884 in data 17/06/2019 ed avente validità fino a tutto il 15/10/2019, acquisito al prot. UTC 285/19/B del 02/07/2019, e peraltro, durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto non si è verificato alcun infortunio;
 - per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non risulta aver effettuato alcuna cessione del credito maturato;

Dato atto:

- ✓ che si è provveduto alla necessaria pubblicazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, e 217 comma 1 lettera "u" del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 218 del regolamento di attuazione del codice dei contratti d.P.R. 207/2010 dell'avviso ai creditori prot. UTC 277/19/B del 27/06/2019 per complessivi 15 (quindici) giorni dal 27/06/2019 al 12/07/2019 all'Albo Pretorio del comune, tramite sito internet istituzionale alla pagina dell'Albo Pretorio on-line, così come risulta dal referto rep. 1.156;

Ritenuto:

- ✓ che pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti d'ufficio ed in esito

all'istruttoria tecnico amministrativa condotta, si possa procedere alla approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6, CIG Z93254584A, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, da parte della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 323/857 del 15/10/2018, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 400,00, dando atto che il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione (07/08/2021);

- ✓ che si possa dare corso quindi alla liquidazione del saldo dei lavori eseguiti alla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.003,28, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 500,33, per un importo in pagamento di € 5.503,61, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 36E/2019 inviata dalla ditta appaltatrice in data 30/07/2019 ed assunta al prot. 10973 del 02/08/2019;
- ✓ che si possa inoltre dare corso allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia 2007 Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;
- ✓ che infine si possa ugualmente procedere allo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore delle opere stradali a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, come stabilito nella precedente deliberazione di giunta comunale n. 141 del 12/06/2019;

Preso atto altresì:

- ✓ che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, si può dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 5.503,61, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 893/2018 del 16/10/2018 assunto inizialmente per € 35.703,28 con determina n. 323/857 del 15/10/2018 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;

Visto:

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice dei contratti pubblici" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con

d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 353/19/B del 07/08/2019, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, l'allegato Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di realizzazione della pavimentazione speciale in cat. OS6, CIG Z93254584A, eseguite nell'ambito dell'intervento di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto", cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, da parte della ditta COPAR S.r.l. di Ancona, c.f. 00779960426, con sede legale in via Caduti del Lavoro 4, 60131, ad Ancona, in forza del contratto perfezionato, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, considerando allo scopo valida la dichiarazione di offerta assunta al prot. 13927 del 13/10/2018, e la determina di affidamento n. 323/857 del 15/10/2018, per l'importo contrattuale di netti € 35.703,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso di € 400,00;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, del d.lgs. 50/2016, il predetto certificato ha valore provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dopo il 07/08/2021;
- 4) di autorizzare inoltre la liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice per l'importo netto di € 5.003,28, oltre I.V.A. dovuta in ragione del 10% per € 500,33, per un importo in pagamento di € 5.503,61, dando comunque atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, mediante pagamento della fattura n. 36E/2019 inviata dalla ditta appaltatrice in data 30/07/2019 ed assunta al prot. 10973 del 02/08/2019;
- 5) di dare atto che, in relazione alla copertura della spesa di complessivi € 5.503,61, I.V.A. al 10% compresa, derivante dall'adozione del presente atto, si provvede mediante imputazione sull'impegno di spesa n. 893/2018 del 16/10/2018 assunto inizialmente per € 35.703,28 con determina n. 323/857 del 15/10/2018 sul cap. 2789 recante "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI SPORTIVI", del bilancio comunale di previsione 2018/2020, annualità 2018, all'interno dello stanziamento iniziale di complessivi € 105.000,00 garantiti in parte mediante reimpiego delle somme già incassate a titolo di equoindennizzo del Cosmari negli anni scorsi e nel corrente anno 2018 ed in parte mediante fondi di bilancio comunale derivanti dai risparmi conseguenti al rinvio dei mutui per i comuni compresi nel cratere sismico, attualmente avente adeguata disponibilità residua;
- 6) di autorizzare lo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 253921630, rilasciata a favore del comune in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A., agenzia 2007 Ancona Montebello, per un importo garantito di € 3.570,33;
- 7) di autorizzare infine lo svincolo definitivo, comunque con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, della cauzione prestata dall'appaltatore delle opere stradali a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto mediante restituzione al medesimo della polizza fidejussoria assicurativa n. 100.1334045, rilasciata a favore del comune in data 23/10/2018 dalla compagnia Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia G.A.A.T. Service S.r.l. di

Torino cod. 093, subagente 69 di Macerata, per un importo garantito di € 1.758,80, così ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del codice dei contratti, come stabilito nella precedente deliberazione di giunta comunale n. 141 del 12/06/2019;

- 8) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 9) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Relazione sul Conto Finale / Certificato di Regolare Esecuzione prot.UTC 352/19/B del 07/08/2019 (FUORI TESTO);*
- 2) *D.O.L. INPS_16003884 del 17/06/2019 (scadenza 15/10/2019) assunto al prot.UTC 285/19/B del 02/07/2019;*
- 3) *Avviso ai creditori rep. 861, prot.UTC 209/19/B del 14/05/2019;*
- 4) *Fattura a saldo n. 36E/2019 del 30/07/2019 ed assunta al prot. 10973 del 02/08/2019;*
- 5) *Cauzione OS6 con polizza n. 253921630, rilasciata in data 02/11/2018 dalla compagnia Allianz S.p.A.;*
- 6) *Cauzione OG3 polizza n. 100.1334045 del 23/10/2018 della Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia di Macerata.*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 08-08-2019: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to CANULLO FEDERICO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 08-08-2019: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il VICE SEGRETARIO
F.to Biagioli Simonetta

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 22-08-19, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ❑ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ❑ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❑ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 22-08-19, al 06-09-19,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario