

Committente	COMUNE DI POLLENZA									
Lavori	Potenziamento viabilità comunale secondo lotto, strada Rambona									
	investimento	€	150.000,00	CUP I87H18000440004						
Impresa (OG1)	Co.Ge.A. s.r.l.s. - cod.fisc.									
sede	via Aldo Moro sn, 86070, Montaquila (IS)							CIG 759307213D		
Contratto Principale di Repertorio n. 2637 in data 15 novembre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso										
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 1 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 02/07/2019									
Importo	maturato	€ 2.283,84	in pagamento		€ 2.283,84					
	liquidato	€ 0,00								
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI					Consegna dei lavori principali				15/11/2018	
Opere stradali			OG3	€	115.563,14	Tempo contrattuale				60
a dedurre il ribasso contrattuale del			29,32%	€	33.883,11	Scadenza tempo contrattuale				14/01/2019
restano i lavori ribassati				€	81.680,03	SOSPENSIONI e/o PROROGHE				
oneri per la sicurezza				€	3.038,28	tipo	dal	al	giorni	
(a1) Importo netto dei lavori			OG3	€	84.718,31	S	11/12/2018	22/02/2019	73	
Atti Aggiuntivi										
n.1				€ 21.597,12	lavori					
				€ 6.332,28	ribasso					
				€ 15.264,84	netto					
				€ 596,46	oneri					
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 35 del 21/02/2019)				€	15.861,30					
importo contrattuale di variante				€	15.861,30					
						Totale giorni di sospensione e proroga				
						73				
						di cui per sospensioni (S)				
						73				
						di cui per proroghe (P)				
						0				
						Nuova scadenza lavori principali				
						28/03/2019				
						Data ultimazione lavori principali				
						21/03/2019				
						Giorni impiegati in più o in meno				
						-7				
						Giorni di lavorazione				
						53				
						Giorni manodopera (squadra tipo 3 operai)				
Somma impegnata per lavori e forniture (c)				€	100.579,61					
SOMME A DISPOSIZIONE						PAGAMENTI INTERVENTO				
Spese tecniche			consulenze	0,42%	€	1.800,00	Contabilità lavori e forniture in appalto			
			contributo previdenziale	5,00%	€	90,00	€ 100.579,61			
pagamenti su fattura					€	1.500,00	Anticipazione contrattuale			
imprevisti e accantonamenti					€	23.487,08	20%			
I.V.A. su			lavori in appalto	22,00%	€	22.127,51	Importo contabilizzato OG3 al SAL			
			spese tecniche	22,00%	€	415,80	3			
Totale somme a disposizione				€	49.420,39	Sommano gli oneri per la sicurezza				
						100,000%				
						Importo netto Stato di Avanzamento OG3				
						€ 100.579,61				
						Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)				
						€ -				
						Contabilità pagamenti su fattura				
						€ 24.987,08				
						Importo già contabilizzato IVA compresa				
						€ -				
						Importo presente liquidazione IVA compresa				
						€ -				
						Totale pagamenti su fattura spesi				
						€ -				
						Somma residua impegnata per pagamenti (f)				
						€ 24.987,08				
						Contabilità spese tecniche				
						€ 2.305,80				
						Importo già contabilizzato con I.V.A.				
						€ -				
						Importo presente liquidazione				
						€ 2.283,84				
						Totale somme a disposizione spese				
						€ 2.283,84				
						Somma residua impegnata per spese tecniche (g)				
						€ 21,96				
						Contabilità somme a disposizione				
						€ 22.127,51				
						I.V.A. al 22,00% su € 100.579,61				
						€ 22.127,51				
						Importo già contabilizzato con I.V.A.				
						€ -				
						Importo presente liquidazione				
						€ -				
						Totale somme a disposizione spese				
						€ 22.127,51				
						Somma residua impegnata (h)				
						€ -				
Totale somme a disposizione aggiornate (d)				€	49.420,39	Totale intervento (A)				
				€	150.000,00	€ 150.000,00				
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)				€	150.000,00	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]				
						€ 25.009,04				

[illegible]

[illegible]