

Committente		COMUNE DI POLLENZA					
Lavori		Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto.					
		investimento		€ 70.196,38		CUP I81B16000430004	
Impresa sede		Salvucci Claudio - part.IVA 01086070438 c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza				CIG ZB51EFF29F (Opere stradali)	
Contratto Principale di Repertorio n. det.215/527 in data 14 giugno 2017 (da registrarsi solo in caso d'uso)							
Atto Aggiuntivo di prot.UTC prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018 (solo in corso di uso)							
Oggetto		STATO DI AVANZAMENTO N. 3 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 22/06/2018					
Importo		maturato € 7.398,22		in pagamento		€ 5.109,50	
		liquidato € 2.288,72					
QUADRO ECONOMICO				TERMINI ESECUZIONE LAVORI			
LAVORI				Stralcio 1 - prima realizzazione OO.UU.			
Prima realizzazione opere urbanizzazione OG3		€	19.488,06	Consegna	05/06/2018	Tempo contratto	90
a dedurre il ribasso contrattuale del 22,626%		€	4.409,28	Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		03/09/2018	
restano i lavori ribassati		€	15.078,78	SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 1			
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	504,02	tipo	dal	al	giorni
importo contrattuale OG3		€	15.582,80				
Prima sistemazione area a parcheggio OG3		€	33.093,58				
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 17,850%		€	5.907,20	Totale giorni di sospensione e proroga		0	
restano i lavori ... ribassati		€	27.186,38	Nuova scadenza lavori principali stralcio 1		03/09/2018	
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso		€	891,51	Data ultimazione lavori stralcio 1			
importo contrattuale OG3		€	28.077,89				
(a) Importo netto dei lavori		€	43.660,69	Stralcio 2 - prima realizzazione parcheggio			
Atti Aggiuntivi ia realizzazione opere urbanizzazione				Consegna	16/11/2017	Tempo contratto	90
n.1 € 0,00 lavori				Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		14/02/2018	
€ 0,00 oneri				SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 2			
€ 0,00				tipo	dal	al	giorni
€ 0,00 ribasso				S	15/12/2017	10/01/2018	26
€ 0,00				S	18/02/2018	28/03/2018	38
€ 0,00 oneri				P	09/04/2018	08/06/2018	60
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del / /)		€	-	Totale giorni di sospensione e proroga		124	
Atti Aggiuntivi rima sistemazione area a parcheggio				Nuova scadenza lavori principali stralcio 2		18/06/2018	
n.1 € 8.469,82 lavori				Data ultimazione lavori stralcio 2			
€ 191,01 oneri				PAGAMENTI INTERVENTO			
€ 8.278,81				Contabilità lavori		€	50.652,74
€ 1.477,77 ribasso				Importo contabilizzato Prima realizzazione opere urbanizz		€	-
€ 6.801,04				Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%		€	-
€ 191,01 oneri				Importo netto Stato di Avanzamento Prima realizzazione		€	-
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 60 del 09/04/2018)		€	6.992,05	Importo contabilizzato Prima sistemazione area a parcheg		€	33.990,55
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi		€	6.992,05	Sommano gli oneri per la sicurezza		€	1.077,98
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)		€	50.652,74	Importo netto Stato di Avanzamento Prima sistemazione		€	35.068,53
SOMME A DISPOSIZIONE assestamento				Somma residua impegnata per lavori (e)		€	15.584,21
comma 3 stralcio 1		€	594,37	Contabilità pagamenti su fattura		€	8.754,72
Spese art.113 comma 4 stralcio 1		€	148,59	Importo già contabilizzato IVA compresa		€	2.288,72
d.lgs.50/2016 comma 3 stralcio 2		€	279,89	Importo presente liquidazione IVA compresa		€	5.109,50
comma 4 stralcio 2		€	69,97	Totale pagamenti su fattura spesi		€	7.398,22
Spese tecniche rilievo topografico		€	1.800,00	Somma residua impegnata per pagamenti (f)		€	1.356,50
contributo previdenziale 4,00%		€	72,00	Contabilità spese tecniche		€	2.283,84
forniture 1°stralcio		€	500,00	Importo già contabilizzato con I.V.A.		€	-
Opere da pagarsi su lavori in economia 1°stralcio		€	4.500,00	Importo presente liquidazione		€	-
fattura forniture 2°stralcio		€	300,00	Totale somme a disposizione spese		€	-
lavori in economia 2°stralcio		€	1.876,00	Somma residua impegnata per spese tecniche (g)		€	2.283,84
Imprevisti ed Accantonamenti 3,56%		€	2.496,88	Contabilità somme a disposizione		€	8.505,08
lavori da appaltare 10,00%		€	4.366,07	I.V.A. al 0,00% su € 35.068,53		€	-
spese tecniche 22,00%		€	411,84	I.V.A. al 3,56% su € -		€	-
I.V.A. su lavori su fattura 22,00%		€	1.402,72	Importo già contabilizzato con I.V.A.		€	-
forniture su fattura 22,00%		€	176,00	Importo presente liquidazione		€	-
imprevisti 22,00%		€	549,31	Totale somme a disposizione spese		€	-
Totale somme a disposizione		€	19.543,64	Somma residua impegnata (h)		€	8.505,08
Totale somme a disposizione aggiornate (d)		€	19.543,64	Totale intervento (A)		€	70.196,38
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)		€	70.196,38	Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]		€	27.729,63

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
1	3-2017-FE 16/05/2017 det_188-455_23-05-2017	Sistemazione pavimentazione esterna ingresso livello C cimitero CUP I81B15000390004 - CIG Z411C58323	Tartabini Samuele c.f. TRTSML78L17E783L € 790,00	rione Pollenza Scalo 59 62010 - Pollenza € 173,80	€ 963,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 963,80
2	01/A 14/07/2017 prot_9575_15/07/2017	Taglio muri c.a. all'ingresso al livello C del civico cimitero CUP I81B16000430004 - CIG ZEB1E87D7F	EDIL TAGLIO DEMOLIZIONI c.f. BNDMRO71R56E783G € 1.086,00	via Guido Rossa 10 62010 - Treia € 238,92	€ 1.324,92
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/08/2017					€ 2.288,72
3	12PA2018 15/06/2018 prot_8365_16/06/2018	Interventi in economia per realizzazione nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z1E24034D3	Claudio Salvucci c.f. SLVCLD64P15E783K € 4.645,00	c.da Santa Lucia 76 62010 - Pollenza € 464,50	€ 5.109,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ 7.398,22
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ -

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo																																																																																	
			imponibile	I.V.A.																																																																																		
<i>segue</i>																																																																																						
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a)</td> <td>Spese tecniche</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b)</td> <td>Pagamenti su fattura</td> <td>in pagamento</td> <td>€ 4.645,00</td> <td>€ 464,50</td> <td>€ 5.109,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 1.876,00</td> <td>€ 412,72</td> <td>€ 2.288,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 6.521,00</td> <td>€ 877,22</td> <td>€ 7.398,22</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c)</td> <td>Somme a disposizione</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 553,11</td> <td>€ 121,68</td> <td>€ 674,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 553,11</td> <td>€ 121,68</td> <td>€ 674,79</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi in pagamento</td> <td>€ 4.645,00</td> <td>€ 464,50</td> <td>€ 5.109,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi già pagati</td> <td>€ 2.429,11</td> <td>€ 534,40</td> <td>€ 2.963,51</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 22/06/2018</td> <td>€ 2.963,51</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 22/06/2018</td> <td>€ 5.109,50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3</td> <td>€ 8.073,01</td> </tr> </tbody> </table>						a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -	b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 4.645,00	€ 464,50	€ 5.109,50		totali pagate	€ 1.876,00	€ 412,72	€ 2.288,72			sommano	€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22	c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ 553,11	€ 121,68	€ 674,79			sommano	€ 553,11	€ 121,68	€ 674,79		Sommano gli importi in pagamento		€ 4.645,00	€ 464,50	€ 5.109,50		Sommano gli importi già pagati		€ 2.429,11	€ 534,40	€ 2.963,51	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 22/06/2018					€ 2.963,51	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 22/06/2018					€ 5.109,50	IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3					€ 8.073,01
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																	
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 4.645,00	€ 464,50	€ 5.109,50																																																																																	
		totali pagate	€ 1.876,00	€ 412,72	€ 2.288,72																																																																																	
		sommano	€ 6.521,00	€ 877,22	€ 7.398,22																																																																																	
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ 553,11	€ 121,68	€ 674,79																																																																																	
		sommano	€ 553,11	€ 121,68	€ 674,79																																																																																	
	Sommano gli importi in pagamento		€ 4.645,00	€ 464,50	€ 5.109,50																																																																																	
	Sommano gli importi già pagati		€ 2.429,11	€ 534,40	€ 2.963,51																																																																																	
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 22/06/2018					€ 2.963,51																																																																																	
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.3 in liquidazione a tutto il 22/06/2018					€ 5.109,50																																																																																	
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 3					€ 8.073,01																																																																																	
Pollenza, 22 giugno 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  																																																																																						