

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Ristrutturazione area cappelline cimiteriali 2°lotto.										
	investimento		€		70.196,38		CUP		I81B16000430004		
Impresa sede	Salvucci Claudio - part.IVA 01086070438 c.da Santa Lucia 76, 62010, Pollenza CIG ZB51EFF29F (Opere stradali)										
Contratto Principale di Repertorio n. det.215/527 in data 14 giugno 2017 (da registrarsi solo in caso d'uso) Atto Aggiuntivo di prot.UTC prot.UTC 068/18/B in data 28 marzo 2018 (solo in corso di uso)											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 5 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 08/08/2018										
Importo	maturato		€		9.886,29		in pagamento		€ 2.283,84		
	liquidato		€		7.602,45						
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI						
LAVORI					Stralcio 1 - prima realizzazione OO.UU.						
Prima realizzazione opere urbanizzazione OG3					Consegna		05/06/2018		Tempo contratto		90
a dedurre il ribasso contrattuale del 22,626%									Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		03/09/2018
restano i lavori ribassati									SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 1		
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					tipo		dal		al		giorni
importo contrattuale OG3											
Prima sistemazione area a parcheggio OG3											
a dedurre il ribasso contrattuale ... del 17,850%											
restano i lavori ... ribassati									Totale giorni di sospensione e proroga		0
oneri per la sicurezza ... non soggetti a ribasso									Nuova scadenza lavori principali stralcio 1		03/09/2018
importo contrattuale OG3									Data ultimazione lavori stralcio 1 (-30 gg.)		04/08/2018
(a) Importo netto dei lavori									Stralcio 2 - prima realizzazione parcheggio		
Atti Aggiuntivi 1a realizzazione opere urbanizzazione					Consegna		16/11/2017		Tempo contratto		90
n.1 € 0,00 lavori									Scadenza contrattuale lavori stralcio 1		14/02/2018
€ 0,00 oneri									SOSPENSIONI e/o PROROGHE Stralcio 2		
€ 0,00					tipo		dal		al		giorni
€ 0,00 ribasso					S		15/12/2017		10/01/2018		26
€ 0,00					S		18/02/2018		28/03/2018		38
€ 0,00 oneri					P		09/04/2018		08/06/2018		60
importo netto atto aggiuntivo (G.C. del / /)					€		-		Totale giorni di sospensione e proroga		124
Atti Aggiuntivi 2a sistemazione area a parcheggio									Nuova scadenza lavori principali stralcio 2		18/06/2018
n.1 € 8.469,82 lavori									Data ultimazione lavori stralcio 2 (-12 gg.)		06/06/2018
€ 191,01 oneri									PAGAMENTI INTERVENTO		
€ 8.278,81									Contabilità lavori		€ 50.652,74
€ 1.477,77 ribasso									Importo contabilizzato Prima realizzazione opere urbanizz		€ 14.902,07
€ 6.801,04									Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%		€ 504,02
€ 191,01 oneri									Importo netto Stato di Avanzamento Prima realizzazione		€ 15.406,09
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 60 del 09/04/2018)					€		6.992,05		Importo contabilizzato Prima sistemazione area a parcheg		€ 33.990,55
(b) Importo netto Atti Aggiuntivi					€		6.992,05		Sommano gli oneri per la sicurezza		€ 1.077,98
Somma impegnata per lavori (a+b) (c)					€		50.652,74		Importo netto Stato di Avanzamento Prima sistemazione		€ 35.068,53
SOMME A DISPOSIZIONE assestamento									Somma residua impegnata per lavori (e)		€ 178,12
Spese art.113 d.lgs.50/2016 comma 3 stralcio 1					€		594,37		Contabilità pagamenti su fattura		€ 8.754,72
comma 4 stralcio 1					€		148,59		Importo già contabilizzato IVA compresa		€ 7.602,45
comma 3 stralcio 2					€		276,71		Importo presente liquidazione IVA compresa		€ 2.283,84
comma 4 stralcio 2					€		69,18		Totale pagamenti su fattura spesi		€ 9.886,29
Spese tecniche rilievo topografico					€		1.800,00		Somma residua impegnata per pagamenti (f)		-€ 1.131,57
contributo previdenziale 4,00%					€		72,00		Contabilità spese tecniche		€ 2.283,84
forniture 1°stralcio					€		500,00		Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ -
Opere da pagarsi su fattura lavori in economia 1°stralcio					€		4.500,00		Importo presente liquidazione		€ -
forniture 2°stralcio					€		300,00		Totale somme a disposizione spese		€ -
lavori in economia 2°stralcio					€		1.876,00		Somma residua impegnata per spese tecniche (g)		€ 2.283,84
Imprevisti ed Accantonamenti 3,56%					€		2.500,13		Contabilità somme a disposizione		€ 8.505,08
lavori da appaltare 10,00%					€		4.366,07		I.V.A. al 10,00% su € 35.068,53		€ 3.506,85
spese tecniche 22,00%					€		411,84		I.V.A. al 22,00% su € -		€ -
I.V.A. su lavori su fattura 22,00%					€		1.402,72		Importo già contabilizzato con I.V.A.		€ -
forniture su fattura 22,00%					€		176,00		Importo presente liquidazione		€ -
imprevisti 22,00%					€		550,03		Totale somme a disposizione spese		€ 3.506,85
Totale somme a disposizione					€		19.543,64		Somma residua impegnata (h)		€ 4.998,23
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€		19.543,64		Totale intervento (A)		€ 70.196,38
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€		70.196,38		Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]		€ 6.328,62

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
Contabilità spese tecniche					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/08/2018					€ -
Contabilità pagamenti su fattura					
1	3-2017-FE 16/05/2017 det_188-455_23-05-2017	Sistemazione pavimentazione esterna ingresso livello C cimitero CUP I81B15000390004 - CIG Z411C58323	Tartabini Samuele c.f. TRTSML78L17E783L € 790,00	rione Pollenza Scalo 59 62010 - Pollenza € 173,80	€ 963,80
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 23/05/2017					€ 963,80
2	01/A 14/07/2017 prot_9575_15/07/2017	Taglio muri c.a. all'ingresso al livello C del civico cimitero CUP I81B16000430004 - CIG ZEB1E87D7F	EDIL TAGLIO DEMOLIZIONI c.f. BNDMRO71R56E783G € 1.086,00	via Guido Rossa 10 62010 - Treia € 238,92	€ 1.324,92
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 18/08/2017					€ 2.288,72
3	12PA2018 15/06/2018 det_200-518_25-06-2018	Interventi in economia per realizzazione nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z1E24034D3	Claudio Salvucci c.f. SLVCLD64P15E783K € 4.645,00	c.da Santa Lucia 76 62010 - Pollenza € 464,50	€ 5.109,50
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 22/06/2018					€ 7.398,22
4	29/A 08/06/2018 det_214-550_06-07-2018	Prove di laboratorio materiali muro sostegno e scala nuovo parcheggio CUP I81B16000430004 - CIG Z0223EDEF0	LATEMA S.r.l. c.f. SLVCLD64P15E783K € 167,40	c.da Santa Lucia 76 62010 - Pollenza € 36,83	€ 204,23
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 06/07/2018					€ 7.602,45
5	06/2018 25/07/2018 prot_10693_31/07/2018	Competenze tecniche per rilievo e picchettamento cimitero comunale CUP I81B16000430004 - CIG ZC920C3502	geom. Elvio Menghi c.f. MNGLVE61A04E783D € 1.872,00	via Montemilone 28/B 62010 - Pollenza € 411,84	€ 2.283,84
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/08/2018					€ 9.886,29
Contabilità somme a disposizione					
			€ -	€ -	€ -
Importo totale (I.V.A. compresa) a tutto il 08/08/2018					€ -
segue					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo																																																																																	
			imponibile	I.V.A.																																																																																		
<i>segue</i>																																																																																						
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione <table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">a)</td> <td>Spese tecniche</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">b)</td> <td>Pagamenti su fattura</td> <td>in pagamento</td> <td>€ 1.872,00</td> <td>€ 411,84</td> <td>€ 2.283,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ 6.688,40</td> <td>€ 914,05</td> <td>€ 7.602,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ 8.560,40</td> <td>€ 1.325,89</td> <td>€ 9.886,29</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c)</td> <td>Somme a disposizione</td> <td>in pagamento</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>totali pagate</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>sommano</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> <td>€ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi in pagamento</td> <td>€ 1.872,00</td> <td>€ 411,84</td> <td>€ 2.283,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Sommano gli importi già pagati</td> <td>€ 6.688,40</td> <td>€ 914,05</td> <td>€ 7.602,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 08/08/2018</td> <td>€ 7.602,45</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.5 in liquidazione a tutto il 08/08/2018</td> <td>€ 2.283,84</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 5</td> <td>€ 9.886,29</td> </tr> </tbody> </table>						a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -	b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84		totali pagate	€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45			sommano	€ 8.560,40	€ 1.325,89	€ 9.886,29	c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -		totali pagate	€ -	€ -	€ -			sommano	€ -	€ -	€ -		Sommano gli importi in pagamento		€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84		Sommano gli importi già pagati		€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 08/08/2018					€ 7.602,45	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.5 in liquidazione a tutto il 08/08/2018					€ 2.283,84	IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 5					€ 9.886,29
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																	
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84																																																																																	
		totali pagate	€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45																																																																																	
		sommano	€ 8.560,40	€ 1.325,89	€ 9.886,29																																																																																	
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		totali pagate	€ -	€ -	€ -																																																																																	
		sommano	€ -	€ -	€ -																																																																																	
	Sommano gli importi in pagamento		€ 1.872,00	€ 411,84	€ 2.283,84																																																																																	
	Sommano gli importi già pagati		€ 6.688,40	€ 914,05	€ 7.602,45																																																																																	
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 08/08/2018					€ 7.602,45																																																																																	
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.5 in liquidazione a tutto il 08/08/2018					€ 2.283,84																																																																																	
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 5					€ 9.886,29																																																																																	
Pollenza, 8 agosto 2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo 																																																																																						