



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata

settore B - Ufficio Tecnico Comunale

cod.fisc. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail comune@pollenza.sinp.net - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - <http://www.pollenza.sinp.net>
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@pollenza.sinp.net - territorio@pollenza.sinp.net - lavoripubblici@pollenza.sinp.net

Assunto al prot.UTC 075/18/B del 05/04/2018

Pollenza, 28 marzo 2018

RIF.TO: Aggiudicazione determina 215/527 del 14/06/2017;
Verbale di consegna dei lavori del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017;
Verbale di sospensione dei lavori del 18/02/2018.

OGGETTO: **Lavori di** Ristrutturazione area cappelline cimiteriali secondo lotto (16-2016). CUP I81B16000430004. Secondo stralcio: prima sistemazione nuova area a parcheggio. CIG ZB51EFF29F.
Impresa Salvucci Claudio di Pollenza, c.f. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438.
Contratto det. 215/527 del 14/06/2017 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI RIPRESA LAVORI

Premesso che l'impresa Salvucci Claudio di Pollenza, cod.fisc. SLVCLD64P15E783K, part.IVA 01086070438, con sede in c.da Santa Lucia 75, 62010, a Pollenza, ha assunto, a seguito di procedura negoziata, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	33.093,58
➤ a dedurre il ribasso contrattuale del 17,85%	€	5.907,20
importo netto dei lavori.....	€	27.186,38
oneri per la sicurezza	€	891,51
Importo netto contrattuale	€	28.077,89
Atto aggiuntivo del 28/02/2018 assunto al prot.UTC 068/18/B del 28/03/2018.....	€	6.992,05
Importo netto lavori autorizzato	€	35.069,94

VERBALE DI RIPRESA LAVORI n.2

(d.lgs. 50 del 18/04/2016)

Rilevato

- ✓ che con verbale del 16/11/2017, assunto al prot.UTC 503/17/B del 30/12/2017, furono consegnati, i lavori in oggetto da ultimarsi in complessivi 90 giorni naturali, successivi e continui e perciò entro il giorno 14/02/2018;
- ✓ che in virtù delle sospensioni e proroghe sin qui accordate il termine di ultimazione dei lavori è stato postposto di complessivi 26 giorni a tutto il 12/03/2018;
- ✓ che con verbale redatto in data 18/02/2018 i lavori di cui al titolo erano stati sospesi per le avverse condizioni meteorologiche e per consentire la redazione di una perizia di variante.

Accertato che le condizioni meteorologiche sono sensibilmente migliorate e che nel frattempo la perizia di variante è stata redatta, per cui le ragioni che determinarono la sospensione sono a tutt'oggi cessate.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo, il sottoscritto ing. Federico Canullo, direttore dei lavori, alla presenza del titolare dell'impresa sig. Claudio Salvucci dispone la ripresa, a far data da oggi, dei lavori medesimi per cui, preso atto che la sospensione è durata complessivamente 38 giorni, gli stessi dovranno essere ultimati il giorno 19/04/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

Il procuratore instatore
L'IMPRESA
CLAUDIO SALVUCCI
Claudio Salvucci
Mod. 01 - Lavori Stradali
C.da S. Lucia snc - 62010 POLLENZA - MC
Tel. 0733/549201 Fax 0733/548454
Cell. 335 61465372
C.F. SLV CLD 64P15 E783K
P.IVA 01086070438

IL DIRETTORE DEI LAVORI/R.U.P.
ing. Federico Canullo