

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 09-07-20 Numero 122

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10 DEL CIMITERO. PRIMO STRALCIO L10 EST. RICHIESTA PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PROVVEDIMENTI
--

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanesi Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore competente illustra la proposta di deliberazione di cui al titolo dopo di che, previa ampia discussione,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- ✓ il documento istruttorio predisposto dall'ufficio tecnico, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità dell'adozione del presente atto;

Ritenuto:

- ✓ di poter condividere le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio ai fini dell'adozione del presente atto;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di autorizzare pertanto, per i motivi riepilogati in narrativa, la concessione da parte del responsabile del procedimento di una proroga di complessivi 40 giorni del termine di ultimazione contrattualmente stabilito dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2019, CUP I85I17001400004, CIG 7654197B2C, posponendo tale termine dal giorno 13/07/2020 a tutto il giorno 22/08/2020;
- ✓ la necessità inoltre di dare atto che l'autorizzazione in questione comporta modifica al contratto rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019, esclusivamente in relazione all'articolo 8, restando pienamente confermato il resto;
- ✓ la necessità infine di dare atto che la proroga viene concessa all'impresa appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), subordinatamente alla formale accettazione della medesima impresa di non richiedere alcun particolare compenso aggiuntivo correlato al protrarsi dei tempi di sviluppo dell'appalto;

Richiamato

- ✓ il vigente statuto comunale in relazione alla competenza in materia di attuazione delle opere pubbliche;
- ✓ l'art. 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come da ultimo modificato ed integrato con decreto legge n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni in legge 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 8, comma 3, del regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di giunta comunale n. 228 del 09/10/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli

allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare pertanto, per i motivi riepilogati in narrativa, la concessione da parte del responsabile del procedimento di una proroga di complessivi 40 giorni del termine di ultimazione contrattualmente stabilito dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2019, CUP I85I17001400004, CIG 7654197B2C, posponendo tale termine dal giorno 13/07/2020 a tutto il giorno 22/08/2020;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione in questione comporta modifica al contratto rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019, esclusivamente in relazione all'articolo 8, restando pienamente confermato il resto;
- 4) di dare atto che la proroga viene concessa all'impresa appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), subordinatamente alla formale accettazione della medesima impresa di non richiedere alcun particolare compenso aggiuntivo correlato al protrarsi dei tempi di sviluppo dell'appalto;
- 5) di delegare il responsabile del procedimento agli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 7) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che il vigente Piano Regolatore Generale del Cimitero prevede diverse tipologie di intervento sui lotti di loculi esistenti in funzione del grado di conservazione delle relative strutture, in particolare indicando per i lotti di loculi "L10 est" e "L10 ovest" sul muro controterra esistente tra i livelli A e B del cimitero, la necessità di procedere ad un intervento di ristrutturazione con demolizione, stante il livello precario di conservazione dei medesimi, il cui progetto generale di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di lavori di € 158.951,27, compresi € 3.501,72 per oneri per la sicurezza, ed € 31.048,73 per somme a disposizione dell'amministrazione, venne approvato dalla giunta comunale con propria delibera n. 273 del 18/12/2017 unitamente al progetto di primo stralcio riguardante il lotto L10est;
- ✓ che, nel frattempo, anche a seguito degli approfondimenti progettuali effettuati e dei sondaggi eseguiti, si è provveduto ad aggiornare le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi previsti nella scheda progetto avente cod. 13-2018 elevando lo stanziamento a disposizione per tale progetto di primo lotto a complessivi €110.000,00 nell'ambito della "Variante Aprile 2018" al vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, approvata con delibera di consiglio comunale n. 28 dell'11/05/2018, in esito al quale si è pertanto proseguita l'attività tecnico progettuale da parte dell'ufficio comunale;

Premesso altresì:

- ✓ che con delibera di giunta comunale n. 196 del 05/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del civico cimitero. Primo stralcio L10est", redatto dall'ufficio tecnico comunale, e con la collaborazione del geom. Michele Paoloni di Pollenza per il coordinamento della sicurezza, sotto il coordinamento dell'ing. Marco Orazi, nell'ambito dell'intervento identificato con CUP I85117001400004, per un importo complessivo dei lavori aggiornato a € 93.397,85, compresi € 2.677,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 16.602,15 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi € 110.000,00, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI IN APPALTO:			
a. Lavori a base d'asta	€	90.719,99	
b. oneri per la sicurezza	€	2.677,86	
<i>sommano i lavori in progetto</i>			€ 93.397,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
a) spese generali (art. 113 d.lgs.50/2016)	€	1.681,16	
b) pagamenti su fattura	€	1.550,00	
c) imprevisti ed accantonamenti	€	3.024,75	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	9.339,79	
2) pag.ti su fattura al 22%	€	341,00	
3) imprevisti al 22%	€	665,45	
<i>somma l'I.V.A.</i>			€ 10.346,24
<i>Totale somme a disposizione</i>			€ 16.602,15
TOTALE INTERVENTO			€ 110.000,00

- ✓ che in conclusione della procedura negoziata allo scopo avviata, previa indagine di mercato tramite avviso pubblico prot.UTC 285/18/B del 16/10/2018, Rep. 1700, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, d.lgs. 50 del 18/04/2016, con determina n. 152/401 del 26/04/2019, in conclusione degli accertamenti condotti ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 56/2016 e sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, i lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10est del civico cimitero" cod. 13-2018, CUP I85117001400004, CIG 7654197B2C, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), per l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.677,86 non soggetti a ribasso, di € 67.291,36, corrispondente ad un ribasso del 28,777%;

Rilevato:

- ✓ che la regolarizzazione del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice delle opere principali è stata conseguita mediante stipula di idoneo contratto di appalto di rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019;
- ✓ che si è altresì provveduto ad effettuare il prescritto deposito telematico del progetto strutturale ai sensi degli artt. 93, 94 e 94bis del d.P.R. 380/2001 con procedura assunta al prot. 16915 del 03/12/2019, in relazione alla quale è stato rilasciato l'Attestato di Deposito, per il progetto MC/043041/0003/2019, codice 41/1550, assunto al prot. 17105 del 05/12/2019;
- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 30/09/2019, assunto al prot. UTC 405/19/B del 01/10/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 28/02/2019;
- ✓ che tra le somme a disposizione si è contestualmente provveduto ad affidare nel frattempo gli interventi in economia ivi previsti come di seguito riepilogato:
 - con determina n. 256/642 del 27/06/2020 si è affidata la stipula di una polizza assicurativa del quarto comma dell'art. 24 del codice dei contratti, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione delle opere di cui in oggetto, con la compagnia Lloyd's Mediorischi S.p.A., mandataria della L.I.C. Lloyd's Insurance Company di Londra, CIG Z0928F6D10, alla ditta Centrale S.p.A. di Pesaro, c.f. 04912620152, p.IVA 01192940417, con sede legale in via degli Abeti 80, 61122, a Pesaro (PU), per l'importo contrattuale di complessivi € 250,00, elevato di € 150,00 fino alla concorrenza di € 400,00, per l'estensione del periodo di copertura assicurativa, con ulteriore determina n. 238/590 del 25/06/2020;
 - con determina n. 43/112 del 06/02/2020 si sono affidati i lavori di "abbattimento di n. 6 piante di Cipresso comune presso il cimitero comunale", CIG Z062BEE42F, alla ditta APIFLOR di Mari Simone e Marco s.s., c.f. e p.IVA 01672460431, con sede legale in via Dell'Industria n. 6, 62010, a Pollenza (MC), per l'importo contrattuale di netti € 1.350,00, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 170/439 del 08/05/2019 si è affidato il rogito notarile per l'acquisto dell'immobile distinto catastalmente al foglio 28 con particella 627 nell'ambito dell'area di rispetto cimiteriale, CIG Z3B284D9BD, al notaio Alessandra Cerreto di Corridonia, c.f. CRRLSN68L65I838F, con studio in via dell'Industria 17/I, 62014 a Corridonia, part.IVA 014395704341, per l'importo netto dell'onorario di € 790,00, oltre I.V.A. al 22%;
 - con determina n. 187/474 del 16/05/2019 si è affidata l'esecuzione dei sondaggi geognostici presso il civico cimitero, CIG Z7524C8EC1, alla ditta TECNOSONDAGGI di Claudio Brugiapaglia, c.f.BRGCLD68D03A271M e p.IVA 01511970426, con sede legale in via Abbazia 39, 60027, ad Osimo (AN), per l'importo netto complessivo di € 1.050,00, oltre I.V.A. al 22%;atti che, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, unitamente alle dichiarazioni di offerta, hanno valore di contratto;
- ✓ che inoltre, ai sensi della lettera c del primo comma dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si è redatta una perizia di variante delle opere di realizzazione "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2019, CUP I85117001400004, in data 21/11/2019 per un importo netto dei lavori di € 76.241,75, compresi € 2.641,01 per oneri per la sicurezza, corrispondenti ad un aumento dell'importo contrattuale di € 8.950,39 pari al 13,301%, oltre € 33.758,25 per somme a disposizione dell'amministrazione, così per complessivi invariati € 110.000,00, come da quadro economico che segue:

A) LAVORI IN VARIANTE:		
a. Opere da ribassare	€	103.338,44
a dedurre ribasso d'asta del 28,777%	- €	29.737,70
restano i lavori ribassati	€	73.600,74
oneri per la sicurezza	€	2.641,01
<i>sommano i lavori netti in variante</i>	€	76.241,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
a) spese generali	€	1.907,63

b) sondaggi	€	1.050,00	
c) sistemazione area di rispetto	€	6.713,71	
b) opere in economia	€	9.614,73	
c) imprevisti e accantonamenti	€	3.024,75	
d) I.V.A. su:			
1) lavori al 10%	€	7.624,17	
2) sondaggi al 22%	€	231,00	
3) sistemazione area 22%	€	1.477,02	
4) economie al 22%	€	2.115,24	
somma I.V.A.	€	11.447,43	
Totale somme a disposizione			€ 33.758,25
TOTALE INTERVENTO			€ 110.000,00

approvata con deliberazione della giunta comunale n. 296 del 12/12/2019, con la quale si è altresì approvato il connesso atto aggiuntivo del 10/12/2019, assunto al prot. UTC 541/19/B del 10/12/2019;

- ✓ che alla data odierna, nell'ambito del complessivo intervento di "Ristrutturazione lotto loculi L10est del civico cimitero" cod. 13-2018, CUP I85I17001400004, sono stati liquidati i seguenti acconti sulle somme stanziare per l'intervento in questione:
 - l'importo netto di € 13.458,27, oltre I.V.A. al 10% per € 1.345,83, ovvero per complessivi € 14.804,10, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo previsto nel contratto di rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284 del 22/10/2019, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 22 del capitolato speciale d'appalto in appalto con CIG 7654197B2C e l'importo netto di € 36.282,21 quale stato di avanzamento dei lavori n. 1 alla data del 25/06/2020, da ultimo con determina n. 239/592 del 26/06/2020;
 - l'importo complessivo di € 5.121,15, I.V.A. compresa, da ultimo nell'ambito dello stato di avanzamento delle somme a disposizione dell'amministrazione n. 6, con determina n. 238/590 del 25/06/2020;

Considerato:

- ✓ che le opere in appalto sono state regolarmente consegnate con verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 30/09/2019, assunto al prot. UTC 405/19/B del 01/10/2019, e pertanto, essendo il termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori pari a 150 giorni naturali, successivi e continui, come previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, la stessa deve avvenire entro il 28/02/2019;
- ✓ che le opere di che trattasi erano state consegnate con apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa in data 30/09/2019, assunto al prot. UTC 405/19/B del 01/10/2019, in base al quale, ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto che prevedeva una durata di complessivi 150 giorni, le stesse dovevano essere ultimate entro il 28/02/2019;
- ✓ che in esito alle sospensioni sin qui autorizzate per complessivi 137 giorni, anche in relazione all'emergenza sanitaria nazionale connessa con l'epidemia di Covid-19, il termine di ultimazione dei medesimi è stato postposto a tutto il 13/07/2020;
- ✓ che con nota del 06/07/2020, assunta al prot. 9610 del 09/07/2020, il legale rappresentante della ditta appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), ha avanzato formale richiesta di concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori per complessivi 40 giorni motivata sostanzialmente dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali a causa delle difficoltà di ripresa delle attività produttive dopo la quarantena recentemente conclusasi;
- ✓ che al fine di valutare la congruità della richiesta avanzata ed a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia il sottoscritto responsabile del procedimento ing. Federico Canullo ha chiesto al direttore dei lavori ing. Marco Orazi dell'ufficio tecnico le proprie valutazioni in merito e la relativa proposta di modifica del cronoprogramma attuativo dell'opera;
- ✓ che il direttore dei lavori ha formulato le proprie valutazioni in ordine alla congruità delle richieste avanzate dalla ditta, esponendo in dettaglio i seguenti elementi di valutazione:
 - nonostante i provvedimenti governativi emanati per consentire la completa ripresa di tutte le attività produttive dopo il lockdown si deve rilevare come in effetti vi sia al momento una certa difficoltà nel reperire materiali ed attrezzature sul mercato a causa dell'inevitabile inerzia del sistema produttivo;

- i lavori sin qui realizzati dall'impresa nell'ambito dell'intervento appaltato hanno potuto avvalersi dei materiali (armature in acciaio) acquisiti prima della chiusura delle attività mentre, a seguito del completamento delle opere strutturali principali, occorrendo avviare soprattutto gli interventi di finitura, si deve prendere atto della oggettiva difficoltà di reperire i prodotti semilavorati necessari allo scopo;

in relazione alle quali valutazioni il direttore dei lavori ha concluso stimando il ritardo sin qui accumulato per le motivazioni in precedenza riepilogate in misura pari a 40 giorni;

Ritenuto:

- ✓ che le valutazioni del direttore dei lavori siano sostanzialmente condivisibili, alla luce anche delle medesime difficoltà riscontrate dal comune per il reperimento dei materiali necessari alla propria gestione corrente;
- ✓ che pertanto sia necessario aderire alla richiesta avanzata dall'impresa appaltatrice concedendo una proroga del termine di consegna dell'opera al momento quantificata in misura non superiore a 40 giorni;

Ravvisata:

- ✓ la necessità pertanto di autorizzare pertanto, per i motivi riepilogati in narrativa, la concessione da parte del responsabile del procedimento di una proroga di complessivi 40 giorni del termine di ultimazione contrattualmente stabilito dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2019, CUP I85117001400004, CIG 7654197B2C, posponendo tale termine dal giorno 13/07/2020 a tutto il giorno 22/08/2020;
- ✓ la necessità inoltre di dare atto che l'autorizzazione in questione comporta modifica al contratto rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019, esclusivamente in relazione all'articolo 8, restando pienamente confermato il resto;
- ✓ la necessità infine di dare atto che la proroga viene concessa all'impresa appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), subordinatamente alla formale accettazione della medesima impresa di non richiedere alcun particolare compenso aggiuntivo correlato al protrarsi dei tempi di sviluppo dell'appalto;

Visto:

- ✓ l'art. 107, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" come modificato ed integrato da ultimo con D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14/06/2019;
- ✓ per quanto ancora in vigore il d.P.R. 207 del 05/10/2010 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 216 del d.lgs. 50/2016;
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore B Ufficio Tecnico del comune di Pollenza, anche nelle sue funzioni di responsabile del procedimento di che trattasi:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica prot.UTC 207/20/B del 09/07/2020 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare pertanto, per i motivi riepilogati in narrativa, la concessione da parte del responsabile del procedimento di una proroga di complessivi 40 giorni del termine di

ultimazione contrattualmente stabilito dei lavori di "Ristrutturazione lotto loculi L10 del cimitero. Primo stralcio L10 est" cod. 13-2019, CUP I85I17001400004, CIG 7654197B2C, posponendo tale termine dal giorno 13/07/2020 a tutto il giorno 22/08/2020;

- 3) di dare atto che l'autorizzazione in questione comporta modifica al contratto rep. 2700 del 01/10/2019, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate con n. 9284, serie 1T, del 22/10/2019, esclusivamente in relazione all'articolo 8, restando pienamente confermato il resto;
- 4) di dare atto che la proroga viene concessa all'impresa appaltatrice GRAN SASSO COSTRUZIONI S.r.l., cod.fisc. e part.IVA 01731880678, con sede in via Salita del Torrione 5, 64045, a Isola del Gran Sasso (TE), subordinatamente alla formale accettazione della medesima impresa di non richiedere alcun particolare compenso aggiuntivo correlato al protrarsi dei tempi di sviluppo dell'appalto;
- 5) di delegare il responsabile del procedimento agli adempimenti tecnico amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
- 6) di dare atto altresì che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri specifici per l'amministrazione comunale;
- 7) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 8) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ing. Federico Canullo

ALLEGATI:

- 1) *Richiesta proroga del 06/07/2020, assunta al prot. 9610 del 09/07/2020.*

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA` TECNICA del 09-07-2020: Favorevole	
	Il Responsabile del servizio interessato F.to CANULLO FEDERICO

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 25-07-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ☐ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ☐ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267).con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ☐ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 25-07-20, al 09-08-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario