

Committente	COMUNE DI POLLENZA										
Lavori	Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto										
	investimento		€		105.000,00		CUP		I88B18000090004		
Impresa (OG3)	Crescimbeni Carlo S.r.l. - cod.fisc. 00150180438										
sede	via L.B. Alberti 4, 62011, Cingoli					CIG Z0E245D6B4					
Contratto Principale di Repertorio n. det.330/867 in data 17 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso											
Impresa (OS6)	COPAR S.r.l. - cod.fisc. 00779960426										
sede	via Caduti del Lavoro 4, 60131, Ancona					CIG Z93254584A					
Contratto Principale di Repertorio n. det.323/857 in data 15 ottobre 2018, da registrarsi solo in caso d'uso											
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 2 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 08/05/2019										
Importo	maturato		€		8.149,60		in pagamento		€ 2.440,00		
	liquidato		€		5.709,60						
QUADRO ECONOMICO						TERMINI ESECUZIONE LAVORI					
LAVORI						Consegna dei lavori principali		OG3	30/11/2018		
						Termini		20	Scadenza	20/12/2018	
Opere stradali						OG3		€ 36.604,36			
a dedurre il ribasso contrattuale del 8,00%						€		2.928,35			
restano i lavori ribassati						€		33.676,01			
oneri per la sicurezza						€		1.500,00			
(a1) Importo netto dei lavori						OG3	€		35.176,01		
Pavimentazione in resina						OS6	€		36.774,25		
a dedurre il ribasso contrattuale del 4,00%						€		1.470,97			
restano i lavori ribassati						€		35.303,28			
oneri per la sicurezza						€		400,00			
(a2) Importo netto dei lavori						OS6	€		35.703,28		
(a) Importo netto dei lavori						€		70.879,29			
Atti Aggiuntivi											
n.1						€		5.710,89 lavori			
Opere stradali						€		456,87 ribasso			
						€		5.254,02 netto			
						-€		557,19 oneri			
importo netto atto aggiuntivo (G.C. 79 del 11/04/2019)						€	4.696,83				
importo contrattuale di variante						€	4.696,83				
						Totale giorni di sospensione e proroga					
						133					
						Nuova scadenza lavori principali					
						02/05/2019					
						Data ultimazione lavori principali					
						02/05/2019					
						Consegna dei lavori principali		OS6			
						Termini		20	Scadenza		
						SOSPENSIONI e/o PROROGHE					
						tipo	dal		al	giorni	
						Totale giorni di sospensione e proroga					
						0					
						Nuova scadenza lavori principali					
						Data ultimazione lavori principali					
						PAGAMENTI INTERVENTO					
						Contabilità lavori e forniture in appalto				€	75.576,12
Somma impegnata per lavori e forniture (c)						€	75.576,12				
SOMME A DISPOSIZIONE											
Spese art.113		comma 3	1,40%	€	1.058,07		Importo contabilizzato OG3 al SAL 1				
d.lgs.50/2016		comma 4	0,35%	€	264,52		Sommano gli oneri per la sicurezza 44,000%				
		Progetto e coordinamento sicurezza		€	7.535,28		Importo netto Stato di Avanzamento OG3				
Spese tecniche		contributo previdenziale	4,00%	€	301,41		Importo contabilizzato OS6 al SAL				
		porte calcio		€	2.000,00		Sommano gli oneri per la sicurezza 0,000%				
pagamenti su fattura		recinzione		€	7.450,00		Importo netto Stato di Avanzamento OS6				
				€	347,92		Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)				
imprevisti e accantonamenti			0,30%	€	347,92		Contabilità pagamenti su fattura				
I.V.A. su		lavori in appalto	10,00%	€	7.557,61		Importo già contabilizzato IVA compresa				
		pagamenti su fattura	22,00%	€	440,00		Importo presente liquidazione IVA compresa				
		pagamenti su fattura	10,00%	€	745,00		Totale pagamenti su fattura spesi				
		spese tecniche	22,00%	€	1.724,07		Somma residua impegnata per pagamenti (f)				
Totale somme a disposizione						€	29.423,88				
						Contabilità spese tecniche					
						€ 9.560,76					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ -					
						Importo presente liquidazione					
						€ -					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ -					
						Somma residua impegnata per spese tecniche (g)					
						€ 9.560,76					
						Contabilità somme a disposizione					
						€ 8.880,20					
						I.V.A. al 10,00% su € 29.797,53					
						€ 2.979,75					
						Importo già contabilizzato con I.V.A.					
						€ -					
						Importo presente liquidazione					
						€ -					
						Totale somme a disposizione spese					
						€ 2.979,75					
						Somma residua impegnata (h)					
						€ 5.900,45					
Totale somme a disposizione aggiornate (d)						€	29.423,88				
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)						€	105.000,00				
						Totale intervento (A)					
						€ 104.255,00					
						Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]					
						€ 69.037,72					

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta	Sede	Importo
			imponibile	I.V.A.	
<i>segue</i>					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60
		sommano	€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ -	€ -	€ -
	Sommano gli importi in pagamento		€ 2.000,00	€ 440,00	€ 2.440,00
	Sommano gli importi già pagati		€ 4.680,00	€ 1.029,60	€ 5.709,60
Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 08/05/2019					€ 5.709,60
Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.2 in liquidazione a tutto il 08/05/2019					€ 2.440,00
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 2					€ 8.149,60
Pollenza, 8 maggio 2019 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo  					