

Committente	COMUNE DI POLLENZA													
Lavori	Potenziamento viabilità comunale, marciapiede via Galilei													
	investimento		€	70.000,00		CUP		I81B19000000001						
Impresa sede	Foglia Germano - cod.fisc. FGLGMN66S10F567G - part.IVA 00965200439 c.da Rambona 17/D, 62010, Pollenza CIG 7792284C2B													
Contratto Principale di Repertorio n. 2654 in data 2 maggio 2019 registrato con n. 4619 in data 21 maggio 2019 Atto aggiuntivo di prot.UTC 223/19/B in data 21 maggio 2019 approvato con del.G.C.130 in data 23 maggio 2019														
Oggetto	STATO DI AVANZAMENTO N. 4 DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE a tutto il 17/09/2019													
Importo	maturato		€	8.071,15		in pagamento		€ 1.586,00						
	liquidato		€	6.485,15										
QUADRO ECONOMICO					TERMINI ESECUZIONE LAVORI									
LAVORI														
Nuovo marciapiede OG3					€	55.605,05		Consegna dei lavori principali		15/11/2018				
a dedurre il ribasso contrattuale del 12,00%					€	6.672,61		Tempo contrattuale		60				
restano i lavori ribassati					€	48.932,44		Scadenza tempo contrattuale		14/01/2019				
oneri per la sicurezza					€	1.283,89		SOSPENSIONI e/o PROROGHE						
(a) Importo netto dei lavori OG3					€	50.216,33		tipo	dal	al				
Atti Aggiuntivi											giorni			
n.1					€	6.730,39 lavori								
					€	807,64 ribasso								
					€	5.922,75 netto								
					€	155,62 oneri								
importo netto atto aggiuntivo (del.G.C.130 del 23 maggio 2019)					€	6.078,37								
importo contrattuale di variante					€	6.078,37								
n.2					€	0,00 lavori								
					€	0,00 ribasso								
					€	0,00 netto								
					€	0,00 oneri								
importo netto atto aggiuntivo (del)					€	-		Totale giorni di sospensione e proroga						
importo contrattuale di variante					€	-		di cui per sospensioni (S)		0				
					di cui per proroghe (P) 0									
Somma impegnata per lavori e forniture (c)					€	56.294,70		Nuova scadenza lavori principali		14/01/2019				
SOMME A DISPOSIZIONE														
Spese gen.li (art.113 d.lgs.50/2016)					comma 3	1,44%	€	918,36		Data ultimazione lavori principali				
					comma4	0,36%	€	229,59		Giorni impiegati in più o in meno				
					coordinamento per la sicurezza		€	1.250,00		Giorni di lavorazione				
Spese tecniche					contributo previdenziale		4,00%	€	50,00		Giorni manodopera (squadra tipo 5 operai)			
pagamenti su fattura					zanella, impermeab.		€	5.341,88						
I.V.A. su					nuovo marciapiede		10,00%	€	5.629,47					
					spese tecniche		22,00%	€	286,00					
Totale somme a disposizione							€	13.705,30		PAGAMENTI INTERVENTO				
											Contabilità lavori e forniture in appalto	€	56.294,70	
											Importo contabilizzato OG3 al SAL 4	€	54.855,19	
											Sommano gli oneri per la sicurezza	112,121%	€	1.439,51
											Importo netto Stato di Avanzamento OG3	€	56.294,70	
											Somma residua impegnata per lavori e forniture (e)	€	0,00	
											Contabilità pagamenti su fattura	€	5.341,88	
											Importo già contabilizzato IVA compresa	€	5.337,20	
											Importo presente liquidazione IVA compresa	€	-	
											Totale pagamenti su fattura spesi	€	5.337,20	
											Somma residua impegnata per pagamenti (f)	€	4,68	
											Contabilità spese tecniche	€	1.586,00	
											Importo già contabilizzato con I.V.A.	€	-	
											Importo presente liquidazione	€	1.586,00	
											Totale somme a disposizione spese	€	1.586,00	
											Somma residua impegnata per spese tecniche (g)	€	-	
											Contabilità somme a disposizione	€	6.777,42	
											I.V.A. al 10,00% su	€	56.294,70	
											Importo già contabilizzato con I.V.A.	€	1.147,95	
											Importo presente liquidazione	€	-	
											Totale somme a disposizione spese	€	6.777,42	
											Somma residua impegnata (h)	€	-	
Totale somme a disposizione aggiornate (d)					€	13.705,30		Totale intervento (A)			€	70.000,00		
Somma Impegnata per l'intervento (c+d)					€	70.000,00		Somma residua intervento [A-(e+f+g+h)]			€	4,68		

N.O.	N° fattura Data	Descrizione	Ditta imponibile	Sede I.V.A.	Importo
segue					
Riepilogo pagamenti eseguiti sulle somme a disposizione dell'amministrazione					
a)	Spese tecniche	in pagamento	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00
		totali pagate	€ -	€ -	€ -
		sommano	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00
b)	Pagamenti su fattura	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 4.852,00	€ 485,20	€ 5.337,20
		sommano	€ 4.852,00	€ 485,20	€ 5.337,20
c)	Somme a disposizione	in pagamento	€ -	€ -	€ -
		totali pagate	€ 1.147,95	€ -	€ 1.147,95
		sommano	€ 1.147,95	€ -	€ 1.147,95
	Sommano gli importi in pagamento		€ 1.300,00	€ 286,00	€ 1.586,00
	Sommano gli importi già pagati		€ 5.999,95	€ 485,20	€ 6.485,15
	Stato di avanzamento somme a disposizione precedenti al 17/09/2019				€ 6.485,15
	Importo stato di avanzamento somme a disposizione n.4 in liquidazione a tutto il 17/09/2019				€ 1.586,00
IMPORTO TOTALE STATO DI AVANZAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE N. 4					€ 8.071,15
Pollenza, 17 settembre 2019					
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Federico Canullo					