

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 4 Data 13-01-21

**Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO
2020) - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINA=
ZIONE PUBBLICA LOCALITA' PASSO RIPE SAN GINESIO -
APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 04/01/2021 è stato approvato il piano di previsione di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020), ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come di seguito individuati:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."

- il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 14 gennaio 2020, ha assegnato al Comune di Ripe San Ginesio il contributo di € 50.000,00, sulla base dei criteri di cui al comma 30 dell'art. 1 della Legge n. 160/ 2019 (popolazione residente al 1 gennaio 2018);

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopra citato decreto, il Comune beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 settembre 2020;

RAVVISATO che l'Amministrazione Comunale ha rappresentato la volontà di destinare detti fondi a interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica in località passo Ripe San Ginesio;

RICHIAMATE:

- la Determina del Segretario Comunale n. 20 del 18.05.2020 con la quale il Geom. Laura Contratti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC nr. 3;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 61 del 30.07.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' PASSO RIPE SAN GINESIO" redatto dagli uffici comunali, comportante una complessiva pari ad € 60.000,00 il cui quadro economico è il seguente:

LAVORI		
TOTALE LAVORI		€ 39.799,96
Oneri della sicurezza diretti e indiretti		€ 752,05
LAVORI A BASE D' ASTA		€ 39.047,91
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	10%	€ 3.980,00
lavori su fattura iva compresa		€ 9.624,04
imprevisti iva compresa		€ 800,00
fornitura n. 15 corpi illuminanti iva compresa		€ 5.000,00
Importo per RUP	2%	€ 796,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.200,04
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 60.000,00

- la propria determina n. 67 del 21.08.2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per i lavori di che trattasi, a favore della Ditta *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434, che ha presentato un'offerta di ribasso d'asta dello 0,32% sul prezzo posto a base di gara di € 39.047,91 iva esclusa, per un importo netto pari ad € 39.675,01 oltre iva, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 752,05 - **CIG 83901066F**;

DATO ATTO che in data 10.09.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza e che il contratto di appalto, sotto forma di scrittura privata, è stato stipulato in data 14.09.2020, rep. n° 872;

RICHIAMATE:

- la propria determina n. 86 del 08.10.2020 con la quale si è proceduto all'acquisto, tramite piattaforma MEPA, di n. 15 corpi illuminanti, necessari ad incrementare i corpi esistenti per migliorare l'illuminazione presso l'area pubblica sita in Largo Massetani;

- la propria determina n. 93 del 26.10.2020 con la quale si è approvata la perizia tecnica inerente i lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale dei lavori "de quo" ed affidati l'esecuzione alla ditta *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434, dichiaratasi disponibile all'esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto stipulato in data 14.09.2020, rep. n° 872, per un importo netto pari ad € 9.570,89 oltre I.V.A. al 10% come per legge - **CIG Z612EEC50A**;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati iniziati in data 10/09/2020 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di giorni 30 naturali e consecutivi per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 09/11/2020;

- che i lavori, a seguito di sospensioni e riprese, sono stati ultimati in data 26/11/2020, entro il tempo utile previsto in del 28/11/2020, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile dell'ufficio tecnico e direttore dei lavori del progetto di che trattasi, ha redatto in data 11.01.2020 la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori;
2. Verbal di sospensioni e riprese lavori;
3. Verbale di fine lavori;
4. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
5. Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:

- *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, lavori di contratto per un importo di **€. 43.642,51** di cui € 39.675,01 per lavori contrattuali, €. 3.967,50 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG 83901066F;
- *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434: lavori su fattura per un importo di **€. 10.527,98** di cui € 9.570,89 per lavori ed €. 957,09 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG Z612EEC50A;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva del DURC della ditta di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL e l'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOCALITA' PASSO RIPE SAN GINESIO", di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 61 del 30.07.2020 e dal quale risultano i crediti citati in premessa;

- 3) Di liquidare all'impresa *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 43.642,51** di cui € 39.675,01 per lavori contrattuali, €. 3.967,50 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG 83901066F;
- 4) Di liquidare all'impresa *R.M.S. ELETTROTECNICA S.N.C. DI ROSSI & MARZIALETTI*, con sede in Via Illuminati n. 77, 62010 Urbisaglia MC, P.IVA 01232040434, in qualità di affidataria dei lavori su fattura, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 10.527,98** di cui € 9.570,89 per lavori ed €. 957,09 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG Z612EEC50A;
- 5) Di imputare la spesa di **€. 54.170,49** al codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 ex cap. 2834/16;
- 6) Di dare atto che la liquidazione delle spese generali di progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) spettanti al RUP, pari a complessivi **€. 796,00**, avverrà con determina del Segretario Comunale;
- 7) Di dare atto che dal progetto approvato con atto di G.M. n. 61 del 30.07.2020, risulta un'economia pari ad **€ 33.51**;
- 8) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-01-21

li, 22-01-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA