

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 11 Data 08-02-21

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO
CIMITERO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di febbraio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 04/01/2021 è stato approvato il piano di previsione di gestione per l'anno 2021;

PREMESSO che:

- presso il civico cimitero, la capacità di ricezione delle salme è pressoché esaurita, e, l'Amministrazione Comunale, calcolato il fabbisogno previsto per il prossimo decennio, è addivenuta alla determinazione di provvedere all'ampliamento dell'area cimiteriale in conformità allo studio redatto da questo ufficio, che prevede la realizzazione di n. 45 loculi contenuti in un unico blocco con strutture in c.a.;

- la necessità di realizzare l'intervento in tempi brevi, deriva dall'esigenza di esaudire le richieste di concessioni che pervengono dai cittadini e rendere disponibili nuovi loculi per le tumulazioni;

RICHIAMATE:

- la determinazione di questo Ufficio n. 62 del 12.11.2019 con la quale, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione inerenti all'intervento di cui in oggetto, a favore del Geom. Francesco Sancricca di Ripe San Ginesio (MC), per un importo netto pari ad € 9.554,73 oltre oneri fiscali ed IVA come per legge CIG. Z742A582DA;

- la delibera di Giunta Municipale n. 108 del 23.12.2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO", dell'importo complessivo di €. 85.000,00 di cui €. 64.949,54 per lavori a base d'asta ed €. 20.050,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed è stato disposto di trasmettere la documentazione predisposta per l'appalto dei lavori in oggetto alla Provincia di Macerata – Stazione Unica Appaltante per l'adozione del provvedimento di gara, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2013;

ACCERTATO che per i lavori in oggetto non è necessario nessun titolo abilitativo, in quanto è stato redatto, in data 23/12/2019, il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi della lettera "c", comma 1, dell'art. 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*);

DATO ATTO altresì che l'intervento in oggetto NON è inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2019-2021 e nell'elenco annuale in quanto l'importo del progetto risulta inferiore ad €. 100.000,00;

ACCERTATO che l'opera è finanziata con fondi del bilancio comunale e trova copertura al codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 2732;

VISTA la determinazione di questo Ufficio n. 14 del 20/02/2020 con la quale:

è stata indetta un'indagine di mercato per la manifestazione di interesse per il successivo invito degli Operatori Economici selezionati alla procedura negoziata dei lavori in oggetto, ai sensi della lettera "b", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

si è stabilito di invitare alla successiva procedura negoziata n. 15 operatori economici individuati tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a quindici, o integrando l'elenco dei soggetti da invitare, inserendo nuovi operatori, qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a quindici;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 17 del 09/03/2020 con la quale, tra l'altro:

è stato approvato il verbale del sorteggio pubblico del 09/03/2020 nel quale sono stati individuati i 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori in oggetto.

si è determinato di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi della lettera "b", del comma 2, dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando i 15 operatori economici, procedura espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Macerata.

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale n. 75 del 24/04/2020 del Dirigente della S.U.A. della Provincia di Macerata con la quale è stato disposto di aggiudicare i *"lavori di realizzazione di ampliamento del civico cimitero"* alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL" con sede a MACERATA in Via Bramante 10 (partita I.V.A. 01972770430), per l'importo di €. 50.532,41 di cui:

€. 48.705,10 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 22,84%, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

€. 1.827,31 per oneri di sicurezza, oltre l'I.V.A. in misura di legge;

- la determinazione di questo Ufficio n. 78 del 11/09/2020 con la quale si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione dei *"lavori di realizzazione di ampliamento del civico cimitero"* alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL" con sede a MACERATA in Via Bramante 10 (partita I.V.A. 01972770430), ed è stato approvato il seguente nuovo quadro economico tecnico (Q.T.E.) rimodulato a seguito di ribasso d'asta:

A	LAVORI	
A1	LAVORI a misura	€ 64.949,53
	TOTALE LAVORI	€ 64.949,53
	Oneri della sicurezza	€ 1.827,31
	Lavori a base d'asta	€ 63.122,22
	RIBASSO 22,84%	€ 14.417,12
	importo contrattuale	€ 50.532,41
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 34.467,58

RICHIAMATI:

- il contratto di appalto stipulato in data 17/09/2020 con il quale i citati lavori sono stati affidati alla ditta "3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, per un importo di € 50.532,41 calcolato, in considerazione del maggior ribasso offerto del 22,84 %, su un importo a base di gara di € 64.949,53 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 1.827,31 non soggetti a ribasso (IVA al 10 % esclusa);

- il verbale di inizio lavori redatto in data 21.09.2020;

- la determinazione di questo Ufficio n. 89 del 14.10.2020 con la quale è stato affidato direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 (in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016), l'incarico per il collaudo statico relativo alle opere in premessa specificate, all'Architetto Taide Rozzi con studio in San Ginesio (MC) c.so S. Gentili n. 64, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Macerata al n. 527, cod. fisc. RZZTDA77M65E783X p.iva. n. 01683270431, al prezzo complessivo di € 507,52 cap ed IVA compresi, come da proposta di parcella depositata agli atti;

- la determinazione di questo Ufficio n. 92 del 26.11.2020 con la quale è stato autorizzato il subappalto per la prestazione relativa alla categoria OG1 – "Carpenteria edile Cat. OG1" per una spesa complessiva presunta di euro 6.032,23 comprensiva della sicurezza (Iva esclusa), alla ditta Subappaltatrice "Edil 2007 di Petrov Stilian" con sede in Via Donizzetti nr. 22 – FERMO, P.IVA 02027260443;

- la determinazione di questo Ufficio n. 105 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori e dei lavori su fattura per un importo complessivo di euro €. 39.479,60;

- la determinazione di questo Ufficio n. 07 del 21.01.2021 con la quale è stato approvare la perizia tecnica inerente i lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale dei lavori di "AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO", redatta dall'ufficio tecnico comportante una spesa complessiva di euro 15.843,69 ed affidati i lavri l sguenti ditte:

- 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, già appaltatrice dell'opera, la quale, per l'esecuzione dei lavori inerenti la tamponatura in cartongesso e rasatura di parete esterna, si è resa immediatamente disponibile, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 3.232,01 oltre l'iva del 10%, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z4D304D6FE**;
- EDIL SAFA di Farroni F. & C. S.N.C. con sede in Ripe San Ginesio (MC), Via Picena s.n.c., P.IVA 01645930437, la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla regimazione delle acque, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.282,64 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG ZA0304D6D0**;
- EDILPROJECT S.R.L.S. Via Fiastra 69/F con sede in Colmurano (MC) – P.IVA 01959120435, la quale ha espresso la propria disponibilità alla realizzazione del pavimento in autobloccante, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 4.888,70 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z25304D604**;
- Società Agricola Vivai Bellesi Di Bellesi Franco & Bellesi Davide con sede in Urbisaglia (MC) C.da Illuminati, 22 A, p.iva 01681370431 la quale ha espresso la propria disponibilità all'effettuazione degli interventi relativi alla fornitura e posa in opera di siepe sul lato a confine con la strada comunale, con la massima sollecitudine, concordando con l'Ufficio Tecnico il prezzo di euro 2.000,00 oltre iva di Legge, considerato idoneo e vantaggioso per l'Ente - **CIG Z3A304D5CB**;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati iniziati in data 21/09/2020 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di giorni 120 naturali e consecutivi per cui la scadenza, a seguito di sospensione e ripresa lavori, è stata fissata per il giorno 31/01/2021;

- che i lavori, a seguito di sospensioni e riprese, sono stati ultimati in data 21/01/2021, entro il tempo utile previsto in del 31/01/2021, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori del progetto di che trattasi, ha trasmesso in data 04.02.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori;
2. Verbal di sospensioni e riprese lavori;
3. Certificato di ultimazione dei lavori;
4. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
5. Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento del progetto di che trattasi, ha redatto in data 05.02.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori su fattura ed al certificato di regolare esecuzione delle somme a disposizione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori su fattura;
2. Certificato di ultimazione dei lavori su fattura;
3. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
4. Certificato di regolare esecuzione somme a disposizione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:

- 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, lavori di contratto per un importo di **€ 21.815,66** di cui **€ 19.832,41** per lavori contrattuali, **€ 1.983,24** per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG : 8300984CB0**;
- 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10: lavori su fattura per un importo di **€ 3.555,51** di cui **€ 3.232,01** per lavori su fattura, **€ 323,20** per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG Z4D304D6FE**;
- EDIL SAFA di Farroni F. & C. S.N.C. con sede in Ripe San Ginesio (MC), Via Picena s.n.c., P.IVA 01645930437: lavori su fattura per un importo di **€ 4.710,90** di cui **€ 4.282,64** per lavori su fattura, **€ 428,26** per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG ZA0304D6D0**;
- EDILPROJECT S.R.L.S. Via Fiastra 69/F con sede in Colmurano (MC) – P.IVA 01959120435: lavori su fattura per un importo di **€ 5.377,57** di cui **€ 4.888,70** per lavori su fattura, **€ 488,87** per l'I.V.A. nella misura del 10%- **CIG Z25304D604**;
- Società Agricola Vivai Bellesi Di Bellesi Franco & Bellesi Davide con sede in Urbisaglia (MC) C.da Illuminati, 22 A, p.iva 01681370431: lavori su fattura per un importo di **€ 2.200,00** di cui **€ 2.000,00** per lavori su fattura, **€ 200,00** per l'I.V.A. nella misura del 10 - **CIG Z3A304D5CB**;
- Geom. Francesco Sancricca con studio in Ripe San Ginesio, in qualità di progettista e d.l. in oggetto, onorario per l'importo complessivo di **€ 6.475,11** di cui **€ 5.054,73** per onorario ed **€ 1.420,38** per cap ed iva di Legge, **CIG.: Z742A582DA**;
- Architetto Taide Rozzi con studio in San Ginesio (MC) c.so S. Gentili n. 64, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Macerata al n. 527, cod. fisc. RZZTDA77M65E783X p.iva. n. 01683270431, onorario per collaudo statico, per l'importo complessivo di **€ 507,52** di cui **€ 400,00** per onorario ed **€ 107,52** per cap ed iva di Legge, **CIG.: ZF22EBF347**;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva del DURC della ditta di cui sopra;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL e l'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "*AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO*", di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 108 del 23.12.2019 e dal quale risultano i crediti citati in premessa;
- 3) Di liquidare all'impresa 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 21.815,66** di cui € 19.832,41 per lavori contrattuali, € 1.983,24 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG : **8300984CB0**;
- 4) Di liquidare all'impresa 3D COSTRUZIONI SRL", P.IVA 01972770430, con sede in Macerata, via Bramante n. 10, in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 3.555,51** di cui € 3.232,01 per lavori su fattura, € 323,20 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG **Z4D304D6FE**;
- 5) Di liquidare all'impresa EDIL SAFA di Farroni F. & C. S.N.C. con sede in Ripe San Ginesio (MC), Via Picena s.n.c., P.IVA 01645930437 in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 4.710,90** di cui € 4.282,64 per lavori su fattura, € 428,26 per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG ZA0304D6D0**;
- 6) Di liquidare all'impresa EDILPROJECT S.R.L.S. Via Fiastra 69/F con sede in Colmurano (MC) – P.IVA 01959120435 in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 5.377,57** di cui € 4.888,70 per lavori su fattura, € 488,87 per l'I.V.A. nella misura del 10%- **CIG Z25304D604**;
- 7) Di liquidare all'impresa Società Agricola Vivai Bellesi Di Bellesi Franco & Bellesi Davide con sede in Urbisaglia (MC) C.da Illuminati, 22 A, p.iva 01681370431 in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 2.200,00** di cui € 2.000,00 per lavori su fattura, € 200,00 per l'I.V.A. nella misura del 10 - **CIG Z3A304D5CB**;

8) Di liquidare al Geom. Francesco Sancricca con studio in Ripe San Ginesio, in qualità di progettista e d.l. in oggetto, l'importo complessivo di **€ 6.475,11** di cui €. 5.054,73 per onorario ed € 1.420,38 per cap ed iva di Legge, previa presentazione di regolare fattura elettronica – CIG.: Z742A582DA;

9) Di liquidare all'Architetto Taide Rozzi con studio in San Ginesio (MC) c.so S. Gentili n. 64, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Macerata al n. 527, cod. fisc. RZZTDA77M65E783X p.iva. n. 01683270431, in qualità di collaudatore statico, l'importo complessivo di **€ 507,52** di cui €. 400,00 per onorario ed € 107,52 per cap ed iva di Legge, previa presentazione di regolare fattura elettronica – CIG.: Z742A582DA;

10) Di imputare la spesa di **€ 44.641,97** al codice di bilancio 12.09-2.02.01.09.015 ex cap. 2732;

11) Di dare atto che la liquidazione delle spese generali di progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) spettanti al RUP, pari a complessivi **€ 779,39**, avverrà con determina del Segretario Comunale;

12) Di dare atto che dal progetto approvato con atto di G.M. n. 61 del 30.07.2020, risulta un'economia pari ad **€ 99,04**;

13) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-02-21

li, 16-02-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA