

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 59 Data 15-07-21

**Oggetto: SISMA 2016- ORD. 104/2020 - LAVORI DI "REALIZZA=
ZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN
P.ZZA V. EMANUELE II" - APPROVAZIONE STATO FINALE
E C.R.E.**

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2021-2023;

PREMESSO che:

- in data 24/08/2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Ripe San Ginesio;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati alcuni dei quali sono parzialmente crollati e/o in stato di collasso;
- con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n.229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n.8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle*

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n.45 (di seguito anche solo "decreto legge");

VISTO il decreto del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123 recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", in particolare l'articolo 9-undetricies "Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato", il quale testualmente recita: "L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario";

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, On. le Avv. Giovanni Legnini, con la quale, sulla base delle proposte progettuali inviate dai Sindaci, sono stati assegnati ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016, con meno di 30.000 abitanti, i contributi previsti dall'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123;

- l'allegato 2 dell'Ordinanza di cui sopra, riportante gli interventi finanziati ed in particolare il nr. 69 dell'elenco dove risulta il contributo spettante al Comune di Ripe San Ginesio per la realizzazione dei seguenti lavori:

1. *Lavori di realizzazione di un Centro Culturale Polivalente sito in piazza Vittorio Emanuele II*
€ 140.000,00

2. *Lavori di unificazione e collegamento delle due strutture sportive esistenti* € 60.000,00;

- la determina del Segretario Comunale n. 26 del 20.07.2020 con la quale, il Geom. Laura Contratti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per l'intervento denominato "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II" finanziato con Ordinanza di cui sopra;

- la determinazione dell'ufficio tecnico n. 62 del 04.08.2020 con la quale il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori "de quo" è stato aggiudicato alla società "AGO ARCHITETTURA S.T.P." con studio in Via Roma nr 211 - 62020 Macerata, P. IVA 01967260439 al prezzo di € 10.648,00 oltre oneri fiscali ed IVA come per legge (€ 425,92 per CAP. 4% + € 2.436,26 per IVA 22%) per un importo totale di euro 13.510,18 - CIG: ZED2DC3C0C;

- la determinazione dell'ufficio tecnico n. 63 del 04.08.2020 con la quale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, l'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/2008, relativo ai lavori di "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II", allo Studio Tecnico Associato QM PROGETTI, con sede in via Thomas Edison n. 6, 60027 Osimo (AN), P.IVA 02772910424, nella

persona del Perito Industriale Donatello Menghini, al prezzo complessivo di € 1.350,00 oltre cap ed IVA, come da proposta di parcella depositata agli atti - CIG: ZB42DE2E73;

RICHIAMATE inoltre:

- la successiva delibera di Giunta Municipale n. 96 del 15.10.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II", redatto dal tecnico incaricato, comportante una spesa di € 140.000,00;

- la successiva determina dell'ufficio tecnico n. 97 del 11.11.2020 con la quale, tra l'altro, si è stabilito di indire apposita procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma Consip S.p.A. del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con invito alla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, accreditata sul MEPA ed abilitata al bando "Lavori di manutenzione – edili - OG 1 (Edifici civili e industriali)", a presentare offerta secondo sulla base del criterio del minor prezzo offerto sull'importo a base d'asta stabilito in € 101.806,24 + € 3.109,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10%;

DATO ATTO che, tramite la piattaforma MePa, in data 11 novembre 2020 si è provveduto alla predisposizione di richiesta di trattativa diretta n. 1490853;

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 19.11.2020 ore 18:00, dell'offerta economica presentata dalla ditta PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, che, per i lavori in oggetto, ha presentato un'offerta di ribasso d'asta dello 5 % sul prezzo posto a base di gara di € 101.806,24 + € 3.109,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva 10%, per un importo netto pari ad **€ 99.825,43** oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza;

VISTO il documento di stipula n. 1490853_897282 generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 20.11.2020 che riporta le clausole contrattuali;

DATO ATTO che il lavoro pubblico oggetto di appalto è stato identificato con CIG: 851073725A e CUP: J34H20000260001;

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 102 del 19/11/2020 con la quale è stato approvato il 1° stato d'avanzamento delle somme a disposizione dell'Amministrazione per l'intervento "de quo", dell'importo complessivo di **€ 5.457,83**, relativo al pagamento delle spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva);

RICHIAMATA la determinazione di questo Ufficio n. 103 del 20/11/2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", relativa ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II", a favore della ditta PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, che ha presentato un'offerta di ribasso d'asta dello 5,00 % sul prezzo posto a base di gara di € 101.806,24 oneri per la sicurezza esclusi, per un importo netto pari ad **€ 99.825,43** oltre iva comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 3.109,50 ed è stato approvato il seguente nuovo quadro economico tecnico (Q.T.E.) rimodulato a seguito di ribasso d'asta:

LAVORI	
TOTALE LAVORI	€ 104.915,74
Oneri della sicurezza diretti e indiretti	€ 3.109,50
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 101.806,24

RIBASSO OFFERTO 5%		€ 5.090,31
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 99.825,43
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	10%	€ 9.982,54
spese tecniche per progettazione e D.L.		€ 10.648,00
spese tecniche per progettazione impianti		€ 1.350,00
CNPAIA 4% e 5%		€ 493,42
IVA 22% su spese tecniche		€ 2.748,11
Incentivo art. 113 del D.to L.gvo 50/2016 - ripartizione percentuali come da art. 4 Ordinanza Comm. 57/2018 (49% del 2%)		€ 1.029,00
IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		€ 8.324,15
SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 5.599,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.174,58
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 140.000,00

RICHIAMATI:

- il contratto di appalto stipulato in data 25/11/2020 rep. 876, con il quale i citati lavori sono stati affidati alla ditta "PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 - 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, per un importo di € 99.825,43 calcolato, in considerazione del maggior ribasso offerto del 5,00 %, su un importo a base di gara di € 101.806,24 e comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 3.109,50 non soggetti a ribasso (IVA al 10 % esclusa);

- il verbale di inizio lavori stipulato in data 25.11.2020;

RICHIAMATE altresì, la determinazione di questo Ufficio n. 05 del 18/01/2021 con la quale, per i lavori "de quo", è stato autorizzato, il subappalto per "realizzazione tinteggiatura e cartongesso", per l'importo di circa € 17.857,02, comprensivi degli oneri della sicurezza, alla ditta GT COSTRUZIONI S.R.L. sede a Montecosaro (MC) Via Della Maggiola scn cap 62010 P.Iva Cod Fisc 01949360430;

- la determinazione di questo Ufficio n. 08 del 05/02/2021 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marta Massetani ai sensi dell' art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii comportante un maggior corrispettivo contrattuale aggiuntivo al netto del ribasso d'asta del 5,00% compresi gli oneri della sicurezza di **€ 4.661,77** oltre IVA rispetto al progetto originario ed avente il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE		
TOTALE LAVORI		€ 109.822,87
Oneri della sicurezza diretti e indiretti		€ 3.109,50
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 106.713,37
RIBASSO OFFERTO 5%		€ 5.335,67
IMPORTO CONTRATTUALE		€ 104.487,20
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori	10%	€ 10.448,72
spese tecniche per progettazione e D.L.		€ 10.648,00
spese tecniche per progettazione impianti		€ 1.350,00
CNPAIA 4% e 5%		€ 493,42
IVA 22% su spese tecniche		€ 2.748,11
Incentivo art. 113 del D.to L.gvo 50/2016 - ripartizione percentuali come da art. 4 Ordinanza Comm. 57/2018 (49% del 2%)		€ 1.029,00

LAVORI SU FATTURA IVA COMPRESA		€ 8.795,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 35.512,80
TOTALE GENERALE PROGETTO		€ 140.000,00

- la determinazione di questo Ufficio n. 09 del 05/02/2021 con la quale è stata approvata la fornitura dei corpi illuminanti,, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 120/2020 e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta COMET Rema Talazzi S.P.A., con sede in Via F.lli Kennedy, 7/9 – 62100 Macerata, P. IVA 01634070435 per un importo complessivo di € 2.871,15;

- la determinazione di questo Ufficio n. 12 del 10/02/2021 con la quale è stata approvata la perizia tecnica inerente i lavori su fattura, previsti tra le somme a disposizione del progetto principale dei lavori “*de quo*”, redatta dall'ufficio tecnico comportante una spesa complessiva di euro 5.924,40 compresa iva di Legge ed affidati gli stessi alla ditta GT COSTRUZIONI S.R.L. sede a Montecosaro (MC) ed alla ditta TERMOIDRAULICA di COSTANTINI MAURIZIO (MC), con sede in Ripe San Ginesio (MC);

- la determinazione di questo Ufficio n. 19 del 20/03/2021 con la quale è stato approvato il Primo Stato Avanzamento Lavori di “**REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN P.ZZA V. EMANUELE II**”, redatto dall'Arch. incaricato Marta Massetani, Direttore dei Lavori, per l'importo di € 71.023,38 comprensivo della sicurezza, unitamente al certificato di pagamento predisposto dalla sottoscritta in data 15.02.2021 ammontare ad **€ 67.569,00** comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 5,00 % ed al netto dell'IVA nella misura del 10%;

- la determinazione di questo Ufficio n. 41 del 21/05/2021 con la quale è stato autorizzato il subappalto per la “realizzazione impianto termo-idraulico”, per l'importo di circa € 5.500,00, comprensivi degli oneri della sicurezza, alla ditta TERMOIDRAULICA DI COSTANTINI MAURIZIO sede a Ripe San Ginesio (MC) c.da Villa Le Case n. 30 cap 62020 P.Iva Cod Fisc 01811250438;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati iniziati in data 25/11/2020 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di 180 giorni per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 21/05/2021, con successiva proroga concessa di gg 10 autorizzata per il completamento delle lavorazioni di piccola entità;

- che i lavori, sono stati ultimati in data 31/05/2021, entro il tempo utile previsto in del 31/05/2021, come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori del progetto di che trattasi, ha trasmesso in data 08.07.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori, sospensione e ripresa lavori;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. S.F. 01 – Stato Finale;
4. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
5. Calcolo incidenza manodopera;
6. Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento del progetto di che trattasi, ha redatto in data 04.06.2021 la documentazione contabile relativa allo **stato finale dei lavori su fattura ed al certificato di regolare esecuzione delle somme a disposizione**, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori su fattura;
2. Certificato di ultimazione dei lavori su fattura;
3. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
4. Certificato di regolare esecuzione somme a disposizione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:

- PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, lavori di contratto per un importo di **€ 40.610,02** di cui € 36.918,20 per lavori contrattuali, € 3.691,82 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG: 851073725A;
- GT COSTRUZIONI S.R.L. sede a Montecosaro (MC) Via Della Maggiola scn cap 62010 P.Iva Cod Fisc 01949360430, previa presentazione di regolare fattura, lavori su fattura relativi all'esecuzione dei lavori di sgombero dei locali e la riparazione dei graffi, per un importo di euro 4.974,20 oltre l'iva del 10% - **CIG Z833092FAC**;
- TERMOIDRAULICA di COSTANTINI MAURIZIO (MC), con sede in Ripe San Ginesio (MC) in Via Villa Le Case n. 30, P. IVA 01811250438, previa presentazione di regolare fattura, lavori su fattura relativi alla realizzazione di interventi inerenti l'impiantistica, per un importo di euro 411,62 oltre l'iva del 10% - **CIG ZAF3092FC4**;
- società "AGO ARCHITETTURA S.T.P." con studio in Via Roma nr 211 - 62020 Macerata, P. IVA 01967260439, previa presentazione di regolare fattura, a saldo delle prestazioni relative alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera "de quo" onorario per l'importo complessivo di **euro 9.781,70** di cui euro 7.709,41 per imponibile ed euro 2.072,29 per cap al 4% ed iva al 22% - **CIG ZED2DC3C0C**;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

VISTO l'esito positivo del DURC di congruità relativo allo stato finale lavori emesso dalla Cassa Edile di Macerata con nota prot. n. 202100529MC00 in data 02.07.2021 ed assunto al prot. di questo Ente al nr. 3425 in data 05.07.2021;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL e l'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CULTURALE POLIVALENTE SITO IN P.ZZA

V. EMANUELE II” di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 96 del 15.10.2020 e dal quale risultano i crediti citati in premessa - **CUP:** J34H20000260001;

3) Di liquidare all'impresa PIPPONZI S.R.L. con sede in Via Saragat n. 21 – 62012 Civitanova Marche (MC), P.Iva Cod. Fisc. 00910740430, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 40.610,02** di cui € 36.918,20 per lavori contrattuali, € 3.691,82 per l'I.V.A. nella misura del 10% - CIG: 851073725A;

4) Di liquidare all'impresa GT COSTRUZIONI S.R.L. sede a Montecosaro (MC) Via Della Maggiola scn cap 62010 P.Iva Cod Fisc 01949360430, in qualità di affidataria dei lavori su fattura, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 5.471,62** di cui € 4.974,20 per lavori ed € 497,42 per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG Z833092FAC**;

5) Di liquidare alla ditta TERMOIDRAULICA di COSTANTINI MAURIZIO (MC), con sede in Ripe San Ginesio (MC) in Via Villa Le Case n. 30, P. IVA 01811250438, in qualità di affidataria dei lavori su fattura, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€ 452,78** di cui € 411,62 per lavori ed € 41,16 per l'I.V.A. nella misura del 10% - **CIG ZAF3092FC4**;

6) Di liquidare alla società “AGO ARCHITETTURA S.T.P.” con studio in Via Roma nr 211 - 62020 Macerata, P. IVA 01967260439, in qualità di progettista, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera “*de quo*”, l'importo complessivo di **euro 9.781,70** di cui euro 7.709,41 per imponibile ed euro 2.072,29 per cap al 4% ed iva al 22% previa presentazione di regolare fattura - **CIG ZED2DC3C0C**;

7) Di imputare la spesa di **€ 57.345,12** al codice di bilancio 01.05-2.02.01.09.999 ex Capitolo 2546/15;

8) Di dare atto che la liquidazione delle spese generali di progettazione (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) spettanti al RUP, pari a complessivi **€ 1.029,00**, avverrà con determina del Segretario Comunale;

9) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-07-21

li, 16-07-21
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA