

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 48 Data 23-06-20

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA
DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI - AREA DENOMINATA "A=
RENA LA CAVA" - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 in data 30/09/2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente il geom. Laura Contratti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2019-2021;

PREMESSO che :

- l'art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. "Decreto crescita"), ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale del 14 maggio 2019, ha assegnato al Comune di Rippe San Ginesio il contributo di € 50.000,00, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30;

- il medesimo Ministero con decreto direttoriale del 10 luglio 2019, ha definito le modalità operative di attuazione della misura di cui al citato art. 30 del D.L. 34/2019;

PRECISATO che lo stesso contributo è destinato ad opere pubbliche di: **"a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche."**

APPURATO che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di destinare le risorse "de quo" assegnate per l'esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI - AREA DENOMINATA "ARENA LA CAVA", intervento contemplato nel D.L. n. 34/2019 - articolo 30 comma 2 lettera b);

RICHIAMATE:

- la Determina dell'Ufficio segreteria n. 38 del 25/07/2019 con la quale è stato nominato il Geom. Laura Contratti Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di "ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI - AREA DENOMINATA "ARENA LA CAVA";

- la Determina dell'Ufficio tecnico n. 39 del 01.08.2019 con la quale è stato affidato allo studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, l'incarico per le attività relative alla pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e relativo collaudo, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco, per l'area denominata "Arena la Cava" da adibire a manifestazioni per il pubblico spettacolo, per l'importo di € 4.800,00 (contributi previdenziali ed oneri fiscali esclusi) – CIG: ZBC29664B;

- la Determina dell'Ufficio tecnico n. 44 del 10.09.2019 con la quale è stato affidato al Geom. Endrio Cesca, di Corridonia (MC), l'incarico per lo svolgimento dei servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, prove, liquidazione, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi, al prezzo di € 4.900,00 (contributi previdenziali ed oneri fiscali esclusi) – CODICE CIG: ZA729B3A50;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 74 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Endrio Cesca di Corridonia riguardante i lavori di **ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI - AREA DENOMINATA "ARENA LA CAVA"** comportante una spesa complessiva di Euro 60.000,00 il cui quadro tecnico economico è il seguente:

A) TOTALE OPERE A BASE D'ASTA		€ 39.896,40	
Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 646,04		

Importo a base di gara			€ 39.250,36
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA 10% su opere in appalto			€ 3.989,64
Spese tecniche per prog., d.l. e coord. sicurezza	€ 4.900,00		
Spese tecniche progetto VV.FF		€ 4.800,00	
Cap. e iva 22% su spese tecniche		€ 2.725,00	
Spese gen. di prog. 1%, Art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 398,96	
imprevisti IVA compresa			€
3.290,00			

Totale somme a disposizione			€ 20.103,60
	=====		
TOTALE GENERALE DI PROGETTO			€ 60.000,00

- la propria determina n. 51 del 21.10.2019 con la quale è stato formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per i lavori di che trattasi a favore della ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16, che ha presentato un'offerta di ribasso d'asta dello 4,50% sul prezzo posto a base di gara di € 39.250,36 iva esclusa, per un *importo netto pari ad € 38.130,13 oltre iva* comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 646,04;

- il verbale del 21.10.2019 con la quale venivano consegnati i lavori di che trattasi;

- la propria determina n. 11 del 12.02.2020 con la quale è stato stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., al Perito Industriale Michele Natali dello studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, l'incarico per le attività relative alla progettazione esecutiva di revisione/adeguamento dell'impianto elettrico e schemi unifilari dei quadri, ai sensi del D.M. 37/2008 e smi, per l'area denominata "Arena la Cava" al prezzo di €. 2.500,00 oltre contributi previdenziali 5% e IVA 22%, per complessivi € 3.202,50 - CIG: Z092C052B5;

- la propria determina n. 19 del 10.03.2020 con la quale è stato approvato il Primo Stato Avanzamento dei lavori "de quo" unitamente al certificato di pagamento, redatto dal Geom. Endrio Cesca, Direttore dei Lavori, per l'importo di € 22.727,90 al netto del ribasso contrattuale del 4,5% ed iva esclusa;

- la propria determina n. 36 del 21.05.2020 con la quale è stata approvata la perizia tecnica inerente i lavori su fattura previsti tra le somme a disposizione del progetto principale, redatta dall'ufficio tecnico comportante una spesa complessiva di euro 1.865,05 oltre iva di Legge ed affidati i lavori alla ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16;

CONSIDERATO:

- che i lavori sono stati iniziati in data 21/10/2019 come risulta dal relativo verbale di consegna; per la loro esecuzione è stato assegnato il tempo utile di giorni 60 naturali e consecutivi per cui la scadenza è stata fissata per il giorno 19/12/2019;

- che, anche a seguito di sospensione e riprese la nuova scadenza dei lavori è stata fissata per il giorno 12/06/2020 e che gli stessi sono stati ultimati in data 12/06/2020 come risulta dal relativo verbale di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

PRESO ATTO che il progettista e direttore dei lavori ha presentato in data 22.06.2020, prot. n. 3270, la documentazione contabile relativa allo stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione, così distinta:

1. Verbale di consegna lavori, sospensioni e ripresa lavori;
2. Verbale di fine lavori;
3. Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Libretto delle misure e Stato Finale;
4. Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che i lavori sono conclusi e che dalla documentazione contabile e dal certificato di regolare esecuzione degli stessi risultano i seguenti crediti:

- ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto – lavori contrattuali, **€. 16.942,45**, di cui € 15.402,23 per lavori a saldo ed € 1.540,22 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

- ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16, in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura, **€. 2.051,56**, di cui € 1.865,05 per lavori a saldo ed € 186,51 per l'I.V.A. nella misura del 10%;

- ing. Natali Franco dello studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, importo complessivo di **€. 6.119,52** di cui € 4.800,00 per onorario relativo alla pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e relativo collaudo, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco, per l'area denominata "Arena la Cava" da adibire a manifestazioni per il pubblico spettacolo ed € 1.319,52 per il contributo previdenziale ed iva;

- Geom. Endrio Cesca con studio in Corridonia (MC), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Macerata al n. 749, p.iva. n. 01109030435, importo complessivo di **€. 6.276,90** di cui € 4.900,00 per onorario per servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al

collaudo, prove, liquidazione, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi ed €. 1.209,60 per il contributo previdenziale ed iva;

- Perito Industriale Michele Natali dello studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, importo complessivo di **€. 3.202,50** di cui €. 2.500,00 per onorario relativo alla progettazione esecutiva di revisione/adequamento dell'impianto elettrico e schemi unifilari dei quadri, per l'area denominata "Arena la Cava" da adibire a manifestazioni per il pubblico spettacolo ed €. 702,50 per il contributo previdenziale ed iva;

RITENUTO doversi procedere all'approvazione della documentazione tecnica e amministrativa relativa allo stato finale lavori, nonché al certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di che trattasi;

ACCERTATA la regolarità della contabilità presentata e ritenuto di dover procedere alla liquidazione del dovuto;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107, comma 3, lettera d), del TUEL;
- l'art. 183, comma 9, del TUEL e l'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E T E R M I N A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la documentazione contabile relativa allo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di **ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI E DEGLI IMPIANTI - AREA DENOMINATA "ARENA LA CAVA"**, di cui al progetto approvato con atto di Giunta Municipale n. 74 del 30.09.2019 e dal quale risultano i crediti citati in premessa;
- 3) Di liquidare le seguenti ditte:
 - alla ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16, in qualità di aggiudicataria dei lavori in oggetto – lavori contrattuali, previa presentazione di regolare fattura l'importo complessivo di **€. 16.942,45**, di cui € 15.402,23 per lavori a saldo ed €. 1.540,22 per l'I.V.A. nella misura del 10%;
 - alla ditta "STAFFOLANI CESARE, Partita IVA: 00836740431 con sede a Urbisaglia (MC) in Contrada Illuminati, n. 16, in qualità di aggiudicataria dei lavori su fattura, previa presentazione di regolare fattura l'importo complessivo di **€. 2.051,56**, di cui € 1.865,05 per lavori a saldo ed €. 186,51 per l'I.V.A. nella misura del 10%;
 - all'ing. Natali Franco dello studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 6.119,52** di cui €. 4.800,00 per onorario relativo alla pratica per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e relativo collaudo, da parte del locale Comando dei Vigili del Fuoco, per l'area denominata "Arena la Cava" da adibire a manifestazioni per il pubblico spettacolo ed €. 1.319,52 per il contributo previdenziale ed iva – CODICE CIG: ZBC29664B;

- al Geom. Endrio Cesca con studio in Corridonia (MC), iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Macerata al n. 749, p.iva. n. 01109030435 previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 6.276,90** di cui €. 4.900,00 per onorario per servizi tecnici relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, prove, liquidazione, contabilità, CRE e coordinamento della sicurezza dei lavori di che trattasi ed €. 1.209,60 per il contributo previdenziale ed iva – CODICE CIG: ZA729B3A50;

- al Perito Industriale Michele Natali dello studio tecnico Natali – Parolisi, con sede in Macerata in via M.L. King n. 6, P.I. 01874120437, previa presentazione di regolare fattura, l'importo complessivo di **€. 3.202,50** di cui €. 2.500,00 per onorario relativo alla progettazione esecutiva di revisione/adeguamento dell'impianto elettrico e schemi unifilari dei quadri, per l'area denominata "Arena la Cava" da adibire a manifestazioni per il pubblico spettacolo ed €. 702,50 per il contributo previdenziale ed iva – CODICE CIG: Z092C052B5;

4) Di dare mandato all'ufficio di ragioneria di procedere al pagamento delle somme sopracitate con imputazione al codice di bilancio Codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.012 ex cap. 2838/3 del Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio finanziario 2020, che presenta adeguata disponibilità;

5) Di dare atto che l'importo complessivo a saldo di **€. 34.592,93** è finanziato per euro 24.999,31 con contributo statale di cui decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, n. 15333 del 14 maggio 2019, iscritto al codice di bilancio 04.02.01.01.001 ex cap. 551/5 e per euro 9.593,62 con fondi di bilancio;

6) Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per i lavori in oggetto è stata di **€. 59.992,58** con un'economia pari ad **€. 7,42**.

7) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile

(Art. 153 comma 5 D.L.gvo 18.8.2000 n. 267)

Si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CONTRATTI LAURA

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23-07-20

li, 23-07-20
SERAFINI

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA