



COMUNE DI ORTEZZANO

Provincia di Fermo

C.A.P. 63851
Cod. Fisc. e P.IVA 00390830446

P.zza Umberto I°, 4
Tel. 0734/779181 - Fax 0734/779309

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 28 del Reg. N. 88 del Reg. Gen.	Oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETIVO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ZONA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
Data 16-03-2021	CIG: Z9B30498E

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **marzo**, nel proprio ufficio.
Il sottoscritto SCENDONI GIUSY in qualità di

Responsabile dell'Area Tecnica

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che, ai commi 29-30, testualmente recita:

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 57 del 18/08/2020 con la quale veniva demandato all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla predisposizione degli atti, degli eventuali affidamenti a professionisti tecnici esterni qualora necessario nonché ad affidare l'esecuzione dei lavori e di tutto quanto altro occorre alla realizzazione degli interventi di cui sopra;

-
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 64 del 08/09/2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione-zona capoluogo" predisposto dall'ing. De Carolis Andrea, composto dai seguenti elaborati:

01. Relazione_classificazione_cronoprogramma
02. Tav. 01- Individuazione intervento
02. Tav. 02 – zona Croce
02. Tav. 03 – capoluogo
03. Elenco centri luminosi attuali e futuri
04. Calcoli illuminotecnici
05. Computo metrico – elenco prezzi – analisi prezzi
06. Capitolato Speciale d'appalto
07. Piano di Manutenzione

per una spesa complessiva di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), di cui € 36.000,00 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 14.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio evidenziato nell'allegato quadro tecnico economico;

VISTA la propria precedente determinazione n.65/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

“...omissis....”

- A) di prendere atto e confermare l'avvenuta stipula contrattuale, per le ragioni sopra indicate, alla Ditta SIEM S.R.L., con sede in Fermo (FM), contrada Ete Caldarette, n. 21, per l'importo di € 43.490,24 (euro quarantatremilaquattrocentonovanta) compresi I.V.A. nella misura vigente e oneri di sicurezza, al netto dell'offerta ribasso del 1,00% sull'importo a base d'asta;

- B) di approvare il seguente nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

A) Lavori

- importo lavori a misura soggetti a ribasso.....	€ 35.226,00
- a detrarre il ribasso d'asta del 1,00%	€ 352,26
- TOTALE LAVORAZIONI AL NETTO DEL RIBASSO	€ 34.873,74
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 774,00
Totale Lavori e sicurezza (A)	€ 35.647,74

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

- IVA 22% su lavori e sicurezza(A)	€ 7.842,50
- Lavori in economia e/o imprevidi (IVA 22% inclusa).....	€ 160,00
- Ribasso d'asta (IVA compresa).....	€ 429,75
- Incentivo art. 113 D.Lgs. n.. 50/2016 (2%).....	€ 720,00
- Spese tecniche	€ 5.000,00
- Oneri accessori per spese tecniche (C.N.P.A.I.A. 4%).....	€ 200,00
Totale Somme (B)	€ 14.352,25
Totale (A+B)	€ 50.000,00

- C) Di imputare la complessiva somma dei lavori comprensivi di IVA pari a € 43.490,24 (diconsi euro quarantatremilaquattrocentonovanta/24) al Capitolo 2799 del Bilancio dell'Ente;

...omissis...”

VISTA la propria precedente determinazione n.89/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

“...omissis....”

.B) di approvare lo STATO FINALE dei lavori di "Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione – zona capoluogo" a firma del progettista e direttore dei lavori, e contestuale CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in favore dell'Impresa Appaltatrice, dai quali si evince quanto segue:

Credito pari ad € 35.647,74 + I.V.A. nella misura di legge, come da prospetto che segue:

Certificato di Regolare Esecuzione:

-
Importo stato finale al netto del ribasso € 35.647,74
per certificati emessi precedentemente - € 0,00

Netto lavori € 35.647,74

I.V.A. 22% € 7.842,50

=====
Rimane il credito totale dell'Impresa € 43.490,24

.C) Di liquidare, pertanto, alla Ditta SIEM s.r.l. con sede legale a Fermo (FM) in Via Ete Caldarette 21 – p. IVA 01848220446, in relazione a quanto sopra, la somma di € 43.490,24 (euro quarantatremilaquattrocentonovanta/24) IVA compresa, giusta Fattura 1 del 19/01/2021, con imputazione della stessa al Cap. 2799 – Imp. 145/2020 del Bilancio dell'Ente;

.D) Di dare atto che dal quadro economico emergono alcune disponibilità residue derivanti dalla voce lavori in economia nelle somme a disposizione dell'Ente non ancora utilizzate;

...omissis...";

RISCONTRATO che dal quadro economico sono emerse alcune disponibilità residue derivanti dalla voce lavori in economia nelle somme a disposizione dell'Ente non ancora utilizzate;

VISTA la propria precedente determinazione n.10 del 28/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

“...omissis...”

.B) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa, l'utilizzo delle somme derivanti dalle somme a disposizione dell'Ente per le lavorazioni a completamento del progetto denominato “Lavori di efficientamento energetico pubblica illuminazione – zona capoluogo”;

.C) di affidare alla ditta SIEM SRL, con sede in Fermo, contrata Ete Caldarette, n. 21, P. IVA 01848220446, l'esecuzione delle lavorazioni ulteriori come sopra descritte, per l'importo netto ribassato di €1.070,30 come segue:

Lavori	IVA	Costo totale
Descrizione		
Lavorazioni ulteriori necessarie al completamento dell'opera come sopra descritte		€ 1.070,30
	22%	€ 235,46
	Spesa complessiva	€ 1.305,76

D) di imputare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento, per complessivi € 1.305,76 (euro milletrecentocinque/76) al CAP. 2799/0, IMPEGNO 146/2020 del corrente esercizio finanziario dell'Ente;

...omissis...”;

VISTI, in merito ai lavori di che trattasi, i documenti contabili relativi allo STATO FINALE dei lavori principali ed al Certificato di regolare esecuzione, così come predisposti dal progettista e direttore dei lavori ing. Andrea De Carolis, dai quali si evince un credito netto a favore dell'Impresa:

- pari ad € 1.070,30 + I.V.A. nella misura di legge, come da prospetto che segue:

Certificato di Regolare Esecuzione:

Importo stato finale al netto del ribasso	€	1.070,30
per certificati emessi precedentemente	- €	0,00
<hr/>		
Netto lavori e sicurezza	€	1.070,30
I.V.A. 22%	€	235,46
<hr/>		
Rimane il credito netto dell'Impresa	€	1.305,76

RITENUTO pertanto possibile procedere, in virtù delle vigenti disposizioni di legge in materia, alla liquidazione delle spettanze in favore dell'operatore economico;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (REGOLARE) Numero Protocollo INPS_ 25406507, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 16/04/2021;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica del Comune intestato, giusta Decreto sindacale n. 2 del 01/02/2021 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il decreto del 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: *"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."*;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n.2/2021 con il quale si sono, tra l'altro, attribuite specifiche funzioni organizzative e dirigenziali al Sindaco del Comune di Ortezzano;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. 160/2019;

D E T E R M I N A

.A) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

.B) di approvare lo **STATO FINALE** dei LAVORI IN ECONOMIA di *"Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione – zona capoluogo"* a firma del progettista e direttore dei lavori, e contestuale **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** emesso in favore dell'Impresa Appaltatrice, dai quali si evince quanto segue:

- Credito pari ad € 1.070,00 + I.V.A. nella misura di legge, come da prospetto che segue:

Certificato di Regolare Esecuzione:

Importo stato finale al netto del ribasso	€	1.070,30
per certificati emessi precedentemente	- €	0,00
<hr/>		
Netto lavori	€	1.070,30
I.V.A. 22%	€	235,46
<hr/>		
Rimane il credito totale dell'Impresa	€	1.305,76

.C) Di liquidare, pertanto, alla Ditta **SIEM s.r.l.** con sede legale a Fermo (FM) in Via Ete Caldarette 21 – p. IVA 01848220446, in relazione a quanto sopra, la somma di € **1.305,76** (euro milletrecentocinque/76) IVA compresa, giusta Fattura **26** del 26/02/2021, con imputazione della stessa al **Cap. 2799 – Imp. 146/2020** del Bilancio dell'Ente;

.D) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29 D.Lgs 50/2016;

.E) Il Responsabile finanziario dell'Ente provvederà al materiale pagamento in favore della ditta di cui al punto n. 1) che precede, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, e nel rispetto del soggetto beneficiario dei pagamenti, della Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to SCENDONI GIUSY

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata in data **16-03-2021** all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data, **16-03-2021**

Il Responsabile delle pubblicazioni

(Art.69 c.2 dello Statuto Comunale)

f.to (DOTT. ENRICO EQUIZI)

PARERI EX DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000

ai sensi degli artt. 109, 2° comma, e 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria

Il Responsabile di Ragioneria

e Servizio Finanziario

f.to (Giampaoli dr Andrea)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ortezzano, li **16-03-2021**

Il Responsabile dell'Area Tecnica

SCENDONI GIUSY