

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore III - SERVIZIO ELETTRICO

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 7 DEL 14-01-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 17

OGGETTO: Decreto Legge 34/2019 e D.D. MISE del 14.05.2019 - Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tartto Sasso-Fluminata - Liquidazione alla ditta CM Impianti srl fattura n. 74 del 20.12.2019 (Saldo) - Liquidazione incentivo gruppo tecnico - CUP C51C1900008001 CIG 8005972119

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTRICO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 3 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Dott. Riccardo Carboni le funzioni di "Responsabile del Servizio III - Servizio Elettrico" con decorrenza dal 09.01.2019;

Richiamato il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

Visto l'articolo 30 del Decreto Legge di cui sopra, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

- a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
- b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

- c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
- e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
- f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
- g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;

Richiamato il successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del su richiamato Decreto Legge n. 34/2019, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto l'art.1 del Decreto Direttoriale di cui sopra che testualmente recita: *"Le risorse finanziarie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero";*

Preso atto che il Comune di Ussita, essendo ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risulta assegnatario di un contributo di € 50.000,00, come da Allegato 1) al Decreto Direttoriale del 14.05.2019 sopra citato, n. progressivo 2742;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 10.07.2019, con la quale l'Amministrazione ha stabilito:

- 1) di dare atto che, con l'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*, sono state individuate delle misure a favore dei comuni riconoscendo loro dei contributi per interventi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- 2) di dare atto che con successivo Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019, in attuazione di quanto disposto dall'art. 30 del su richiamato Decreto Legge n. 34/2019, sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, e che al comune di Ussita, ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stato riconosciuto un contributo di € 50.000,00, come da Allegato 1) al medesimo Decreto del 14.05.2019;

- 3) di esprimere quale atto di indirizzo agli Uffici competenti, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la volontà di destinare la somma di 50.000,00 euro così come al punto 2, alla realizzazione dell'intervento di efficientamento dell'illuminazione pubblica nel tratto di strada ricompreso tra la frazione Sasso e la località di Vallazza, specificando ulteriormente che nei relativi interventi bisognerà dare priorità ai tratti di illuminazione prospicienti le aree SAE, partendo da quella sita in loc. Pieve e, proseguendo, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, con l'area SAE di Forapezza;
- 4) di dare atto, così come previsto nel decreto legge 34/2019, più volte citato, che i lavori, ai fini della valida concessione del contributo, dovranno essere avviati entro e non oltre il 31 ottobre 2019;
- 5) di dichiarare, con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ritenuto necessario procedere rapidamente alla progettazione dell'intervento individuato come prioritario dall'Amministrazione comunale, per consentire l'avvio e la conclusione dei lavori entro i termini stabiliti nel Decreto Legge 34/2019 e nel Decreto Dirigenziale del MISE del 14.05.2019 e comunque prima dell'arrivo della stagione invernale;

Considerato che l'ing. Stefano Martini, con sede in Visso in Via S. Giovanni 3, P.I. 01557030432, presente nell'Elenco Speciale dei Professionisti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, professionista esperto nel settore e già collaboratore del Comune di Ussita per l'espletamento di servizi attinenti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica, si è reso disponibile, su richiesta del Comune, ad effettuare la progettazione esecutiva dell'intervento e la successiva direzione lavori e contabilità;

Visto che con Determinazione n. 68 R.G. 411 del 05.08.2019 si è deciso :

- di incaricare l'Ing Stefano Martini, residente a Visso in Via S. Giovanni 3, P.I. 01557030432, della redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "D.L. 34/2019 e D.D.Gen. MISE del 14.05.2019 Efficientamento energetico della pubblica illuminazione della S.P. 135 nel tratto Sasso - Fluminata di Ussita", per un compenso professionale di importo pari ad € 2.185,84 oltre CAP 4% di € 87,43 ed IVA 22% € 500,12, per un totale di € **2.773,39** comprensivo della direzione lavori, contabilità, espletamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, e certificato di regolare esecuzione;
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giuseppe Riccioni, Istruttore Tecnico presso l'Ufficio Tecnico del Comune, ai sensi dell'art. 31 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;
- di nominare quali componenti del gruppo tecnico con le funzioni di cui di cui ai punti A) e B) dell'Allegato A al Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2018: Giuseppe Riccioni, Riccardo Carboni, Gianluca Boccaccini, Elisa Moretti ed Arianna Salvatori;

- di demandare ad un successivo atto la definizione della ripartizione degli incentivi tecnici da applicare al Gruppo tecnico di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018, ed il relativo impegno di spesa;
- di stabilire che la somma di € di € **2.773,39**, relativa ai compensi professionali dell'ing. Stefano Martini, trova copertura finanziaria al cap. 2837 - imp. 345/2019 - del bilancio 2019, in cui è prevista la necessaria disponibilità.

Visto il progetto redatto dall'ing. S. Martini di cui al protocollo 07358 dell'8.08.2019 è costituito dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale e Capitolato Tecnico
- Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi - Quadro Tecnico Economico;
- Piano di sicurezza
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Elaborato grafico di progetto;

Richiamata la determina del S.E. n.68 del 06.08.2019 RG 414 con la quale è stato nominato il RUP ed il Gruppo tecnico;

Vista la Determinazione n. 70 R.G.424 del 9.08.2019 con la quale si è stabilita la ripartizione degli incentivi tecnici da applicare al Gruppo tecnico di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018;

Preso atto che con Determina n. 71 R.G. 425 del 9.08.2019 sopra è stato approvato il progetto esecutivo presentato in data 8.08.2019 ed in particolare il seguente QTE iniziale:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO INIZIALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 43.716,86
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.531,02
	TOTALE LAVORI	€ 43.716,86
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 2.185,84
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 874,34
C3	Spese tecniche (5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84

C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 5.246,02
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 4.371,69
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 218,58
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
	D) Totale Imposte	€ 5.177,82
TOTALE OPERA		€ 54.140,70

Verificato che nella medesima Determina di cui sopra è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura comparativa previa consultazione di n. 3 operatori economici (Art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016) con selezione della migliore offerta mediante il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara pari a € 41.531,02 (art. 95 comma 4 D.lgs 50/2016) impegnando nel contempo la cifra di € 48.088,55 iva inclusa;

Visto che con Determinazione n. 78 R.G. 453 del 30.08.2019 si è deciso:

- **di approvare** il verbale di apertura delle buste inerenti le offerte per i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione sulla S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata di Ussita ;
- **di aggiudicare**, in via provvisoria, l'esecuzione di tali lavori alla ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 che ha indicato un ribasso del 31%;
- **di procedere**, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Decreto 50/2016 e s.m. come specificato anche al punto 4.2.4. delle Linee Guida n. 4 ANAC;

Visto il CIG n. **8005972119**

Evidenziato che il precedente CUP n. C51C19000050001 acquisito in data 06.08.2019 è stato revocato in data 31.08.2019 e sostituito con il CUP n. **C51C19000080001**;

Preso atto che tale sostituzione si è resa necessaria in quanto il CUP precedente era stato preso in forma "libera" e non selezionando uno dei template riferiti alla misura "contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita";

Visto che con Determinazione n. 85 R.G. 486 del 20.09.2019 si è deciso:

- 1) Di aggiudicare definitivamente e quindi affidare alla ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione della S.P. 135 nel tratto Sasso - Fluminata di Ussita" per un importo di € 30.842,24 (comprensivo di € 2.185,84 oneri non soggetti a ribasso) **+ IVA**;
- 2) Di dare atto che tale somma deriva dal ribasso del 31% presentato in sede di presentazione dell'offerta sulla cifra di € 41.531,02 (esclusi gli oneri della sicurezza) e che tale ribasso è pari ad € 12.874,62 ;

- 3) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti necessari alla consegna dei lavori;
- 4) Di dare atto che la somma complessiva di **€ 33.926,46** relativa ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione della s.p. 135 nel tratto Sasso - Fluminata di Ussita trova copertura finanziaria al cap. 2837 del bilancio 2019

Considerato quindi che il QTE di riferimento ribassato è il seguente:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO RIBASSATO		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 43.716,86
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.531,02
	RIBASSO OFFERTO	31,00%
	TOTALE DEI LAVORI RIBASSATI	€ 28.656,40
	TOTALE LAVORI	€ 30.842,24
C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	€ 2.185,84
C2	Incentivi per funzioni tecniche (2%)	€ 874,34
C3	Spese tecniche (5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84
	C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	€ 5.246,02
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 3.084,22
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 218,58
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
	D) Totale Imposte	€ 3.890,36
	TOTALE OPERA	€ 39.978,62

Preso atto del Verbale di consegna dei lavori datato 20.09.2019;

Considerato che con nota prot. 9996 del 26.10.2019 il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini ha inviato una comunicazione con proposta

di modifica - non sostanziale - dei lavori in esecuzione evidenziando la seguente lavorazione aggiuntiva:

Computo Metrico Lavorazione Aggiuntiva						
Codice	Descrizione lavorazione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario Operaio specializzato (comprensivo di spese generali e utile di impresa)	Importo (al netto di IVA)	Importo (al netto di IVA e del ribasso effettuato)
NP1	Doppia foratura, taglio e fresatura su palo di illuminazione pubblica per inserimento portello da palo: spessore 5 mm - dimensione feritoia 45*186 mm	ora	35	35,23 €	€ 1.233,05	€ 869,92

Vista la successiva autorizzazione del RUP Geom Giuseppe Riccioni alla modifica - non sostanziale - dei lavori in esecuzione;

Visto il verbale di ultimazione lavori di cui alla nota prot. 10095 del 30.10.2019;

Preso atto che con nota prot. 10156 del 31.10.2019 il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini ha trasmesso la contabilità finale relativa ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata comprensivi di:

- SAL finale
- Libretto misure
- Registro di contabilità
- Sommario Registro di contabilità
- Elenco prezzi
- QTE iniziale e ribassato
- QTE finale così come indicato sotto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
QUADRO ECONOMICO FINALE		
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori A MISURA	€ 43.716,86
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 2.185,84
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.531,02
		31,00%
		€ 28.656,40
	TOTALE LAVORI (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 30.842,24
	Lavorazione aggiuntiva	€ 1.233,05
	di cui oneri non soggetti a ribasso	€ 61,65
	Lavorazione aggiuntiva soggetta a ribasso	€ 1.171,40

Ribasso 31% sulla lavorazione aggiuntiva	€ 363,13
Totale lavori ribassati	€ 808,27
Totale lavorazione aggiuntiva (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 869,92
LAVORI CONTABILIZZATI	€ 29.464,67
ONERI	€ 2.247,49
TOTALE FINALE DEI LAVORI	€ 31.712,16

C	Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE	
C1	Imprevisti (max 5% non previsti)	
C2	Incentivi per funzioni tecniche	€ 437,17
C3	Spese tecniche (5% Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori)	€ 2.185,84
C) Totale Somme a disposizione AMMINISTRAZIONE		€ 2.623,01
D	Imposte	
D1	Iva su lavori ed eventuali altre imposte (10%)	€ 3.171,22
D2	Iva su imprevisti (10%)	€ 0,00
D3	Cassa Previdenza (4%)	€ 87,43
D4	Iva su spese tecniche e cassa previdenza (22%)	€ 500,12
	D) Totale Imposte	€ 3.758,77
TOTALE OPERA		€ 38.093,94

Verificata la relazione in conto finale e il certificato di regolare esecuzione di cui alla nota prot. 10691 del 20.11.2019;

Visto in particolare il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 20.11.2019 a favore della ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 - , affidataria dei lavori, per un importo contrattuale di € 31.712,16 + IVA al 10% per un totale di € 38.883,38;

Constatato che la ditta CM Impianti srl ha presentato la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte registrata con prot. 10852 del 26.11.2019;

Considerato che in data 24.09.2019 era stato inviato al MISE uno Schema di attestazione per l'erogazione della prima quota del contributo ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Decreto Direttoriale MISE DEL 14.05.2019;

Verificato che il Ministero ha comunicato l'anticipazione di € 19.989,31 relativamente ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tratto Sasso-Fluminata;

Preso atto che la ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 ha presentato la fattura 66 del 25.11.2019 (protocollo comunale n. 10965 del 28.11.2019) per un importo di € 18.172,10 + IVA pari ad un totale di € 19.989,31 quale 1° acconto per i lavori in oggetto;

Visto il DURC, prot. INAIL n. 17850363 del 26.08.2019 e con scadenza validità del 23.12.2019, attestante la regolarità contributiva della ditta CM Impianti srl;

Visto che con determina n. 106 R.G. 653 del 4.12.2019 si è deciso:

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare:
 - Certificato di fine lavori
 - Contabilità finale comprensiva di:
 - SAL finale
 - Libretto misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario Registro di contabilità
 - Elenco prezzi
 - QTE iniziale e ribassato
 - QTE finale
 - Relazione in conto finale e certificato di regolare esecuzione
 - Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 20.11.2019 a favore della ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 per il pagamento di € 31.712,16 + IVA;
- 3) Di liquidare alla ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 la fattura n. 66 del 25.11.2019 relativa ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P.135 tratto Sasso-Fluminata - Acconto n. 1 per l'importo di € 18.172,10 + IVA pari ad un totale di € 19.989,31 somma già impegnata al cap. 2837 del bilancio 2019;

Preso atto che la ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 ha presentato la fattura 74 del 20.12.2019 (protocollo comunale n. 11677 del 20.12.2019) per un importo di € 13.540,06 + IVA pari ad un totale di € 14.894,07 quale saldo per i lavori in oggetto;

Ravvisata la necessità di dover liquidare anche gli incentivi del gruppo tecnico nominato con determinazione n. 70 R.G 424 del 9.08.2019;

Evidenziato la ripartizione di cui sotto:

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016

BASE DI GARA 43.716,86 €

compensi tecnici 2% (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = 874,34 €

A) UFFICIO DEL RESPONSABILE	349,74 € 40,00%
<hr/> Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto <hr/>	

A1	RUP	70%	244,81 €
A2	SUPPORTO	30%	104,93 €
B) STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO			87,43 € 10,00%
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	8,74 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	26,23 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	26,23 €
B4	SUPPORTO	30%	26,23 €
TOTALE			437,17 € 50,00%

SUDDIVISIONE:

A1	RUP:	Riccioni	244,81 €
A2	SUPPORTO:	Carboni	104,93 €
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Moretti	4,37 €
		Salvatori	4,37 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:	Carboni	26,23 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Riccioni	26,23 €
B4	SUPPORTO	Boccaccini	26,23 €
			437,17 €

Preso atto inoltre che è stata rilevata una differenza tra la somma inizialmente impegnata per i lavori (€ 33.926,46) e quella realmente spesa (€ 34.883,38) e che tale maggiore spesa è dovuta alla lavorazione aggiuntiva proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini con nota prot. 9996 del 26.10.2019 pari a € 956,92 IVA inclusa;

Ravvisata la necessità di dover adeguare l'Impegno 387/2019 aumentandolo della maggiore spesa di € 956,92;

Visto il CIG n. **8005972119**

Visto il CUP n. **C51C19000080001**

Visti:

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2106
- Il Decreto Legge 24/2019 e il Decreto Direttoriale MISE del 14.05.2019;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di aumentare l'imp. 387/2019 (CAP. 2837) di € 956.92 quale maggiore spesa dovuta alla lavorazione aggiuntiva proposta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Martini con nota 996 del 26.10 2019 e autorizzata dal RUP Geom Riccini Giuseppe;
- 3) Di liquidare alla ditta CM Impianti srl con sede a Camerino -MC- in Via Aristide Conti n. 13 P.I. 01655050431 la fattura n. 74 del 20.12.2019 relativa ai lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P.135 tratto Sasso-Fluminata - SALDO - per l'importo di € 13.540,06 + IVA pari ad un totale di € 14.894,07 impegno 387/19 cap. 2837 del bilancio 2020 residui 2019;
- 4) Di liquidare al gruppo tecnico le somme di cui sotto:

RUP	RICCIONI GIUSEPPE	€ 244,81
SUPPORTO	CARBONI RICCARDO	€ 104,93
PROFRAMMAZIONE DELLA SPESA	MORETTI ELISA	€ 4,37
	SALVATORI ARIANNA	€ 4,37
VERIFICA DEI PROGETTI	CARBONI RICCARDO	€ 26,23
PREDISPOSIZIONE GARA	RICCIONI GIUSEPPE	€ 26,23
SUPPORTO	BOCCACCINI GIANLUCA	€ 26,23

Totale € 437,17

impegno 356/19 cap. 2837 del bilancio 2020 residui 2019

OGGETTO: Decreto Legge 34/2019 e D.D. MISE del 14.05.2019 - Lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione S.P. 135 tartto Sasso-Fluminata - Liquidazione alla ditta CM Impianti srl fattura n. 74 del 20.12.2019 (Saldo) - Liquidazione incentivo gruppo tecnico - CUP C51C1900008001 CIG 8005972119

Il Responsabile del Settore
F.to CARBONI RICCARDO

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CARBONI RICCARDO