

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 164 DEL 24-07-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 387

OGGETTO: Sisma 2016 - O.C.D.P.C. n° 489/2017 art. 3 comma 1 lett. (d). Rifacimento del tratto di acquedotto comunale sito in località Fluminata (Capoluogo). Approvazione Contabilità Finale, Liquidazione Ditta: SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 Visso (MC) C. F. SCD DNT 61L17 B474X / P.IVA 00619570435 e Liquidazione spese tecniche all'Ing. RESPARAMBIA CARLO della Società "E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC) C.F. RSPCRL73H11B474K / P.IVA 01461630434.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

PREMESSO:

- che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;
- che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale ingenti danni agli immobili ed alle infrastrutture, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti agli stessi;
- che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del

28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni nell'ordinanza stabilite;

- che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ri-perimetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;
- che il Comune di Ussita è stato, a seguito di tali eventi sismici, quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona. L'intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure ma a notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;
- che, la popolazione, ad oggi, ha fatto rientro nel territorio comunale grazie all'installazione delle SAE (Soluzioni Abitative di Emergenza) e pertanto vi è la necessità di assicurare i servizi essenziali tra cui l'erogazione di acqua potabile;

RAVVISATO, che, purtroppo, una buona percentuale della rete idrica comunale è stata fortemente danneggiata dal sisma e moltissime sono state le rotture negli acquedotti alle quali si sta facendo fronte in emergenza ed in economia, in parte con gli operai comunali ed in parte con interventi di ditte esterne già dai giorni successivi al sisma;

VISTA la richiesta dello scrivente Ente del 21/02/2019 prot. 2112, con la quale si chiedeva l'autorizzazione preventiva alla spesa per l'esecuzione dell'intervento comprendente i tratti acquedottistici appresso indicati:

- "Calcara (Fonte Badessa) -Sorbo";
- "Frontignano (Sole Neve) - Mark Hotel - Melarosa";
- "Vecchio Mulino - Caserma Carabinieri";

CONSIDERATO che il Servizio di Protezione Civile delle Marche, con propria nota di riscontro del 09/04/2019 prot. 440280, assunta al prot. comunale in data 10/04/2019 al n. 3580, autorizzava l'esecuzione dell'intervento suddetto e ammetteva a finanziamento, nell'ambito dello stato di emergenza, l'intervento in parola, per un importo complessivo pari € 267.954,40 iva inclusa;

RISCONTRATO che i lavori inerenti l'opera pubblica suddetta sono stati regolarmente eseguiti e terminati e che dalla contabilità finale si è verificata un'economia di spesa pari a € 38.177,84 iva inclusa;

RISCONTRATO altresì che permaneva la difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile in località Fluminata (Capoluogo) sia per alcuni edifici agibili sia per le S.A.E., realizzate su terreni originariamente non antropizzati, per le cause descritte in premessa;

CONSIDERATO che l'ulteriore tratto di acquedotto, di circa 150.00 ml, presentava numerose perdite che creavano cali di pressione e portata con conseguente continua manutenzione e difficoltà di distribuzione alle utenze suddette;

RISCONTRATO che il tratto suddetto è posto poco più a valle del tratto di acquedotto precedentemente "sostituito", denominato "Vecchio Mulino - Caserma Carabinieri" e comunque allo stesso direttamente collegato;

RAVVISATA la necessità di "sostituire" anche il tratto suddetto, con una nuova condotta che garantisse la completa eliminazione di sovrappressioni e/o perdite di carico improvvise, al fine di ottimizzare il funzionamento in esercizio di tutto il tratto;

RAVVISATO che lo scrivente Comune non poteva far fronte alla spesa con fondi di bilancio in quanto, a causa del sisma, i maggiori introiti provenienti dalle seconde abitazioni sono venuti a mancare perché inagibili;

RICHIAMATA la nota, assunta al protocollo di codesto Ente al n. 11541 del 17/12/2019, con cui è stata richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione Marche, preventiva autorizzazione alla spesa per l'esecuzione dell'intervento in parola, ascrivibile alla contabilità speciale sisma 2016, per un importo complessivo dell'opera pari a **€ 37.200,80** inclusa IVA, come da QTE estimativo, allegato alla stessa richiesta ed appresso riportato:

A)	Lavori	
a.1)	lavori	€ 28.000,00
	Parziale	€ 28.000,00
	Sommano Lavori	€ 28.000,00
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€ 2.000,00
a.3)	Ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 26.000,00
a.4)	Ribasso offerto	€ -
a.5)	Importo netto	€ 26.000,00
a.6)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00
A)	Totale lavori (a.1 ÷ a.6)	€ 28.000,00
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 2.800,00
b.2	Spese tecniche:	
	b.2.1 Progettazione Esecutiva, Contabilità Lavori e Coordinamento della Sicurezza:	€ 3.500,00
	b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su voce b.2.1	€ 140,00
	b.2.3 I.V.A. (22%) su (b.2.1. + b.2.2)	€ 800,80
	sommano spese tecniche (b.2.1 ÷ b.2.3)	€ 4.440,80
b.3	Incentivo Funzioni Amministrative (2%)	€ 560,00
b.4	Imprevisti (5%)	€ 1.400,00
b.5	IVA su voce b.4	€ 140,00
B)	Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)	€ 9.200,80
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 37.200,80

PRESO ATTO che il Servizio Protezione Civile della Regione Marche, con propria nota prot. 101240 del 27/01/2020, assunta al prot. n. 619 dello scrivente Ente in pari data, aveva verificato l'assentibilità della spesa ed aveva autorizzato l'esecuzione dell'intervento suddetto per un importo complessivo pari a **€ 37.200,80** inclusa IVA, a valere sui fondi emergenziali del sisma 2016 e seguenti, come da QTE sopra riportato;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 25 del 12/02/2020 (R.G. n. 87) con la quale, tra l'altro, veniva affidato all'Ing. Carlo Resparambia della Società "E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC), C.F. RSPCRL73H11B474K P.IVA 01461630434, i Servizi di Ingegneria e Architettura riguardanti la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Certificazione di Regolare Esecuzione e Collaudo per potere poi affidare la realizzazione dei lavori di "Rifacimento del tratto di acquedotto comunale sito in località Fluminata (Capoluogo)";

PRESO ATTO che il progettista all'uopo incaricato, con nota del 25/02/2020 assunta al prot. n. 1451 dello scrivente Ente in pari data, in relazione alle direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, rassegnava il progetto esecutivo, del complessivo importo di € 37.200,80;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 04/03/2020 con la quale, tra l'altro, veniva:

- approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'opera pubblica in parola, redatto dal Tecnico all'uopo incaricato;
- approvato specificatamente il seguente QTE:

INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – ORD. 489/2017 ART. 3 COMMA 1 LETTERA D
LOC. CAPOLUOGO
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Lavori		
a.1) <u>lavori</u>	€	27.109,87
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€	1.503,95
Sommano Lavori	€	28.613,82
a.3) ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€	27.109,87
a.4) Ribasso offerto	€	-
a.5) Importo netto	€	27.109,87
a.6) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.503,95
A) Totale lavori (a.1 + a.6)		€ 28.613,82
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b.1 I.V.A. sui lavori (10%)	€	2.861,38
b.2 Spese tecniche:		
b.2.1 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€	3.500,00
b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€	140,00
b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€	800,80
sommano spese tecniche (b.2.1+ b.2.3)	€	4.440,80
b.3 Incentivo	€	286,14
b.4 Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€	998,66
B) Totale somme a disposizione (b.1 + b.5)		€ 8.586,98
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)		€ 37.200,80

per un importo complessivo di € 37.200,80 iva inclusa;

- dato mandato, al Responsabile del Servizio IV° - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, a porre in essere tutti gli atti tecnico - amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione all'atto di Giunta richiamato;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 25 del 12/02/2020 (R.G. n. 87) con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, relativamente al procedimento in questione, il Geom. Gianluca Gatti;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 62 del 06/04/2020 (R.G. n. 169) con la quale, tra l'altro:

- veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., alla Ditta SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435 l'appalto dei lavori inerenti l'opera pubblica in questione per un netto di € 26.161,02

- più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.503,95 per un totale contrattuale pari a € 27.664,97;
- veniva impegnata, a favore della suddetta ditta aggiudicataria, la somma di **€ 30.431,47** (= € 27.664,97 + IVA al 10% pari a € 2.766,50);

CONSIDERATO che in data 12/05/2020 si è proceduto alla consegna amministrativa dei lavori, giusto verbale redatto in pari data;

RICHIAMATA la determinazione UT n. 105 del 27/05/2020 (R.G. n. 249) con la quale veniva autorizzato il sub-appalto alla Ditta BELLOTTARI SNC di Bellottari Aleandro e Mauro con sede legale in Via Luigi Fumi scn, 62039 - Visso (MC), C. F. / P. IVA 01932230434 per i lavori di posa in opera e congiunzione tubazioni idriche presso il cantiere di cui trattasi, per un importo netto pari a € 6.000,00 + IVA al 10%, importo compreso nei limiti stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,;

RICEVUTA dal tecnico all'uopo incaricato, Ing. Carlo RESPARAMBIA della Società "E.I.G. srl stp", con nota del 08/07/2020 assunta al protocollo dello scrivente Ente al n. 5430 in pari data, la contabilità finale relativa ai lavori dell'opera pubblica in questione, composta dai seguenti documenti:

- Libretto delle Misure n. 1;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 06/07/2020;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato Ultimazione Lavori;
- Quadro Tecnico Economico Finale;
- Documentazione Fotografica Lavori;

RAVVISATO che il Quadro Tecnico Economico Finale è così articolato:

INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – ORD. 489/2017 ART. 3 COMMA 1 LETTERA D
LOC. CAPOLUOGO
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

QUADRO TECNICO FINALE

Lavori	PROGETTO	APPALTATO	FINALE
<u>lavori</u>	€ 27.109,87	€ 27.109,87	€ 28.720,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
Sommano Lavori	€ 28.613,82	€ 28.613,82	€ 30.224,62
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 27.109,87	€ 27.109,87	€ 28.720,67
Ribasso offerto 3,50%	€ -	€ 948,85	€ 1.005,22
Importo netto	€ 27.109,87	€ 26.161,02	€ 27.715,45
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
Totale lavori (a.1 ÷ a.6)	€ 28.613,82	€ 27.664,97	€ 29.219,40
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.861,38	€ 2.766,50	€ 2.921,94
Spese tecniche:			
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 800,80	€ 800,80	€ 800,80
sommano spese tecniche (b.2.1 ÷ b.2.3)	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 4.440,80
Incentivo 2%	€ 286,14	€ 276,65	€ -
Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 998,66	€ 998,66	€ -
Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.5)	€ 8.586,98	€ 8.482,61	€ 7.362,74
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 37.200,80	€ 36.147,58	€ 36.582,14
<i>Economie (Eccedenze (-))</i>		€ 1.053,22	€ 618,66

RISCONTRATO da parte del RUP, che le lavorazioni inerenti l'opera pubblica in questione hanno prodotto un incremento di spesa complessiva di **€ 1.709,87** iva inclusa;

CONSIDERATO che tale somma nel Quadro Tecnico-economico dell'intervento complessivo trova la copertura finanziaria e a consuntivo per l'opera finita scaturisce un'economia complessiva di **€ 618,66** iva inclusa come da Quadro Tecnico Economico Finale sudetto;

DATO ATTO:

- che l'incremento di spesa suddetto, così come si desume dalla documentazione di contabilità finale, è da imputare all'esecuzione di lavorazioni aggiuntive, impreviste ed imprevedibili, che si sono rese necessarie al fine del corretto funzionamento dell'opera, impartite dal Tecnico Progettista all'uopo incaricato;
- che l'incremento di spesa suddetto rientra nel 15% del valore iniziale del contratto dei lavori e pertanto non era necessaria una variante in corso d'opera;
- che l'incremento di spesa suddetto trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico Finale sopra riportato;

VISTA la fattura n. 1 del 14/07/2020, emessa dalla ditta SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435, a fronte dell'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica in parola, per un importo pari a € 29.219,40 + IVA al 10% pari a € 2.921,94 per un totale di **€ 32.141,34**;

VISTA altresì la fattura n. 41 del 17/07/2020 emessa dal Tecnico Ing. Carlo RESPARAMBIA della Società "E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC) C.F. RSP CRL 73H11 B474K - P. IVA 01461630434, all'uopo incaricato per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione dell'opera pubblica in parola, per un importo pari a € 3.500,00 + CAP 4% pari a € 140,00 + IVA al 22% pari a € 800,80 per un totale di **€ 4.440,80**;

CONSIDERATO che è necessario impegnare, relativamente ai lavori, la somma di **€ 1.709,87** iva inclusa, per le motivazioni sopra riportate;

PRESO ATTO che per l'opera in questione il servizio finanziario di codesto Ente aveva istituito appositi capitoli, come appresso:

- ENTRATA - CAP. 573 art. 1 codice di bilancio 4.02 - 01.02.001;
- USCITA - CAP. 2740 art. 1 codice di bilancio 11.02 - 2.02.01.09.010;

inseriti nel bilancio di previsione nell'anno 2020, in corso di formazione ed in cui sarà prevista la necessaria copertura finanziaria;

DATO ATTO che a tale scopo:

- sul progetto è stato acquisito il seguente **C.U.P.: C53E20000000002**;
- per i **Servizi di Ingegneria e Architettura** concernenti la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Certificazione di Regolare Esecuzione e Collaudo è stato acquisito il **C.I.G.: ZB32BF6627 - Ing. Carlo Resparambia della Società "E.I.G. srl stp"** con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC), C.F. RSPCRL73H11B474K P.IVA 01461630434;
- per **l'appalto dei lavori** è stato acquisito il **C.I.G.: Z542C98E3E** - ditta: **SCUDERINI DANTE** con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435;
- è stata verificata la **regolarità contributiva** dell'Ing. Carlo Resparambia della Società "E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC), C.F. RSPCRL73H11B474K P.IVA 01461630434, tramite piattaforma **Durc Online prot. INAIL_21634976 con scadenza validità al 05/09/2020 che riporta esito REGOLARE**;
- è stata verificata la **regolarità contributiva** della ditta **SCUDERINI DANTE** con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435, tramite piattaforma **Durc Online prot. INAIL_23000945 con scadenza validità al 04/11/2020 che riporta esito REGOLARE**;
- i dati relativi al presente atto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

VISTI:

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265";
- l'O.C.D.P.C. n° 489/2017 art. 3 comma 1 lett. a);
- la legge 27/12/2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

D E T E R M I N A

- 1) di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** la contabilità finale relativa ai lavori di "Rifacimento del tratto di acquedotto comunale sito in località Fluminata (Capoluogo)", composta dai seguenti documenti:
 - Libretto delle Misure n. 1;
 - Registro di Contabilità n. 1;
 - Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 06/07/2020;
 - Relazione sul Conto Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Certificato Ultimazione Lavori;
 - Quadro Tecnico Economico Finale;
 - Documentazione Fotografica Lavori;
- 3) di **APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico Finale per i lavori di "Rifacimento del tratto di acquedotto comunale sito in località Fluminata (Capoluogo)", come appresso articolato:

INTERVENTI URGENTI SU TRATTI DI ACQUEDOTTO COMUNALE – ORD. 489/2017 ART. 3 COMMA 1 LETTERA D
LOC. CAPOLUOGO
PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE

QUADRO TECNICO FINALE

Lavori	PROGETTO	APPALTATO	FINALE
<u>lavori</u>	€ 27.109,87	€ 27.109,87	€ 28.720,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
Sommano Lavori	€ 28.613,82	€ 28.613,82	€ 30.224,62
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cap. F del Prezzario)	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
ammontare a base d'asta soggetto a ribasso	€ 27.109,87	€ 27.109,87	€ 28.720,67
Ribasso offerto 3,50%	€ -	€ 948,85	€ 1.005,22
Importo netto	€ 27.109,87	€ 26.161,02	€ 27.715,45
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.503,95	€ 1.503,95	€ 1.503,95
Totale lavori (a.1 + a.6)	€ 28.613,82	€ 27.664,97	€ 29.219,40
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
I.V.A. sui lavori 10%	€ 2.861,38	€ 2.766,50	€ 2.921,94
Spese tecniche:			
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione:	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
b.2.2 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
b.2.3 I.V.A. (22%) su spese tecniche	€ 800,80	€ 800,80	€ 800,80
sommano spese tecniche (b.2.1+ b.2.3)	€ 4.440,80	€ 4.440,80	€ 4.440,80
Incentivo 2%	€ 286,14	€ 276,65	€ -
Imprevisti e/o lavori su fattura IVA compresa	€ 998,66	€ 998,66	€ -
Totale somme a disposizione (b.1 + b.5)	€ 8.586,98	€ 8.482,61	€ 7.362,74
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B)	€ 37.200,80	€ 36.147,58	€ 36.582,14
<i>Economie (Eccedenze (-))</i>		€ 1.053,22	€ 618,66

- 4) di **IMPEGNARE** la somma di **€ 1.709,87** iva inclusa, per i lavori, a favore dalla ditta SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435;
- 5) di **LIQUIDARE** la fattura n. 1 del 14/07/2020, emessa dalla ditta SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039 - Visso (MC), Cod. Fisc. SCD DNT 61L17 B474X / Partita IVA 00619570435, a fronte dell'esecuzione dei lavori dell'opera pubblica in parola, per un importo pari a € 29.219,40 + IVA al 10% pari a € 2.921,94 per un totale di **€ 32.141,34**;
- 6) di **LIQUIDARE** la fattura n. 41 del 17/07/2020 emessa dal Tecnico Ing. Carlo RESPARAMBIA della Società "E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia (MC) C.F. RSP CRL 73H11 B474K - P. IVA 01461630434, all'uopo incaricato per la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione dell'opera pubblica in parola, per un importo pari a € 3.500,00 + CAP 4% pari a € 140,00 + IVA al 22% pari a € 800,80 per un totale di **€ 4.440,80**;
- 7) di **DARE ATTO** che le somme da liquidare con il presente atto trovano integrale copertura finanziaria al CAP. 2740 art. 1 codice

di bilancio 11.02 - 2.02.01.09.010, inserito nel bilancio di previsione nell'anno 2020, in corso di formazione;

- 8) di **DARE ATTO** che le somme di cui sopra saranno rendicontate sulla piattaforma informatica Cohesion Work PA, per il riconoscimento delle stesse da parte della Regione Marche, nell'ambito delle spese ammissibili riconosciute ai sensi delle disposizioni emanate a seguito degli eventi sismici 2016;
- 9) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- 10) di **DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
 - l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: Sisma 2016 - O.C.D.P.C. n° 489/2017 art. 3 comma 1 lett. (d).
Rifacimento del tratto di acquedotto comunale sito in località
Fluminata (Capoluogo). Approvazione Contabilità Finale, Liquidazione
Ditta: SCUDERINI DANTE con sede legale in Via Galliano n. 18, 62039
Visso (MC) C. F. SCD DNT 61L17 B474X / P.IVA 00619570435 e
Liquidazione spese tecniche all'Ing. RESPARAMBIA CARLO della Società
"E.I.G. srl stp" con sede legale in Via Aldo Moro n. 6, 62034 - Muccia
(MC) C.F. RSPCRL73H11B474K / P.IVA 01461630434.

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA