

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 91 DEL 08-05-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 221**

**OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 art.2 - Fornitura ed
Installazione Strutture temporanee ad uso pubblico destinate ad uffici
comunali - Liquidazione fattura CEMECO srl - CIG:8185121F83**

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso;

Considerato che vi era l'estrema e urgente necessità di garantire la continuità dei servizi essenziali quali ad esempio le strutture comunali di presidio (fra le quali assumeva un'importanza fondamentale il COC - Centro operativo comunale, ma più in generale

anche la generalità degli uffici comunali per garantire i numerosi adempimenti imposti a seguito degli eventi sismici), le Forze dell'Ordine a presidio del territorio quali l'Arma dei Carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato, le strutture socio-sanitarie come farmacia e ambulatorio medico;

Vista l'ordinanza sindacale n. 119 del 18.11.2016 con la quale, sempre allo scopo di ripristinare in via di urgenza un livello adeguato di servizi, si è stabilito di individuare l'area sita nel capoluogo, loc. Fluminata, già destinata a Parco Ruggeri e distinta al N.C.T. di Ussita al foglio 25 particelle 695, 6 e 8, quale area idonea al posizionamento di container per l'insediamento di servizi fra i quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici comunali, ufficio postale, caserma dei Carabinieri, caserma del Corpo Forestale dello Stato, ed inoltre tutti i servizi che si fossero resi necessari in futuro;

Richiamato il parere di congruità dell'area espresso dalla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza per la Protezione Civile del 09.11.2016;

Visto il verbale dei lavori di somma urgenza redatto in data 10.11.2016, reso ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione civile, con il quale il responsabile del Settore Quarto Assetto ed uso del territorio, ha affidato alla ditta Rock and River S.r.l. di Visso (MC) i lavori per le opere di urbanizzazione del Parco Ruggeri propedeutiche all'installazione di tutti i moduli di cui sopra;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.64 del 28/12/2016, con la quale sono state individuate le aree, di proprietà del Comune di Ussita, da destinare alla delocalizzazione dei servizi e delle attività economiche, tra cui anche l'area, situata in Loc. Fluminata - ex Parco Ruggeri ed identificata al NCT al fg.25 part.lle 2-499-629-690-695/porz, e l'area, situata in loc. Casali, ed identificata al NCT al fg. 20 part.lle n.663;

Richiamata la determina del Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio n. 156 del 02.01.2017 con la quale è stata affidata alla Subissati S.r.l., con sede Via Fratelli Lombardi, 2-6, 60010 Ostra Vetere (AN), la fornitura dei moduli in legno da adibire ad uffici comunali, per l'importo complessivo di euro 169.000,00 oltre IVA nei termini di legge e che gli stessi sono stati installati, al fine di assicurare il servizio, di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 394 del 19 Settembre 2016, e che la stessa è stata eseguita;

Considerato, altresì, che durante il protrarsi del periodo emergenziale il Comune di Ussita ha provveduto all'assunzione di nuovo personale, per cui si è avuta la necessità di realizzare un'ulteriore struttura, in ampliamento dell'esistente, al fine di dotare l'Ente di ulteriori ed adeguati spazi;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'espletamento dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione, nel più breve

tempo possibile, dell'ampliamento della sede comunale, così da garantire, quanto prima, la piena funzionalità ed operatività di tutti gli uffici comunali e delle figure istituzionali facenti parte della struttura amministrativa;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- ✓ in data 26/08/2016 n. 388;
- ✓ in data 28/08/2016 n. 389;
- ✓ in data 01/09/2016 n. 391;
- ✓ in data 06/09/2016 n. 392;
- ✓ in data 13/09/2016 n. 393;
- ✓ data 19/09/2016 n. 394;

Visti in particolare:

- ✓ L'O.C.D.P.C. n. 408/2016 art.2 comma 1 secondo cui *"Per la realizzazione delle strutture temporanee ad usi pubblici, sulla base della ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 394/2016 citata in premessa, che vengono comunicati alla Dicomac, i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 provvedono:*
 - allo svolgimento della procedura di acquisizione in locazione dei moduli provvisori idonei allo scopo;
 - all'ordinativo di fornitura;
 - all'individuazione delle aree utilizzabili, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze prospettate;
 - alla verifica di idoneità delle aree individuate;
 - all'acquisizione delle aree con i poteri di cui all'articolo 3, comma 5 dell'ordinanza n. 394/2016;
 - alla predisposizione delle aree individuate mediante l'esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016."
- ✓ L'O.C.D.P.C. n. 394/2016 art.3 comma 5 secondo cui *"Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.
 - Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
 - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
 - Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;

- Legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;"

- ✓ L'art.3 dell'Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Richiamata la determina del Responsabile del Settore IV Assetto ed Uso del Territorio n. 357 del 27.09.2018 (R.G. n. 606) con la quale è stato incaricato l'Arch. Stefano Gelagna, con studio professionale denominato Arkitutto, con sede in Castelraimondo (MC), Corso Italia n.119/A, P.IVA 01362480434, per la redazione del progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'installazione di una struttura temporanea ad uso pubblico da destinare ad ampliamento degli uffici comunali in aderenza all'attuale sede municipale, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, e secondo quanto previsto nello schema di convenzione allegato, per un ammontare di oneri tecnici pari ad € 3.500,00 + cap. 4% pari ad € 140,00 + iva 22% pari ad € 770,00, per un totale di € 4.410,00;

Richiamata la Delibera di Giunta n.29 del 05.12.2018 con la quale è stato stabilito:

- 1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo della "**Struttura temporanea ad uso pubblico da destinare ad ampliamento degli uffici comunali**", redatto e trasmesso a cura del progettista all'uopo incaricato, Arch. Gelagna Stefano, con nota assunta al protocollo comunale al n. 11713 in data 29.11.2018, composto dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:

allegato n.1- FASCICOLO TECNICO contenente:

- stralcio catastale;
- visure;
- stralcio normativo;
- ortofotocarta;
- documentazione fotografica.

allegato n.2- FASCICOLO TECNICO contenente:

- relazione tecnico-illustrativa;
- relazione tecnica ed elaborato grafico inerente il superamento delle barriere architettoniche;
- verifica dei rapporti aero-illuminanti.

allegato n.3- TAV. 1 - Inquadramento generale dell'intervento

allegato n.4- TAV. 2 - Planimetrie - Prospetti - Sezioni

allegato n.5- Q.T.E.

allegato n.6- C.M.E.

- 2) di approvare specificatamente il quadro tecnico economico così articolato:

		Importi in euro
A	LAVORI	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	26.826,67
	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	
	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	26.826,67
	Sicurezza inclusa (3,0%)	804,80
	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	26.021,87
	ribasso offerto ditta (...%)	
	importo scontato	
	importo netto contratto	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI (N° 14 moduli)	105.000,00
	IVA	23.100,00
	Spese Tecniche (5%)	3.500,00
	Spese Tecniche Specialistiche per rilievo topografico dell'area	536,53
	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	268,27
	IRAP su incentivi art. 113	27,73
	INARCassa su spese tecniche	161,46
C	I.V.A.	
	IVA sui lavori (22%)	5.901,87
	IVA sulle spese tecniche (22%)	923,56
D	ECONOMIE DI GARA (ribasso d'asta e relative imposte-IPOTESI 10%)	3.272,85
	Totale somme a disposizione	142.692,27
	Totale	169.518,94

3) di dare atto che:

- ✓ trattasi di intervento da realizzare ai sensi dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016 art. 2 comma 1 e riguarda una struttura temporanea necessaria per garantire e completare la continuità dei servizi pubblici e che, per tale motivo, riveste carattere di somma urgenza;
- ✓ è stata individuata l'area idonea di concerto con la Regione Marche di proprietà comunale;

- ✓ è stato acquisito il parere favorevole del Dipartimento Protezione Civile in data 9 novembre 2016;
 - ✓ si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad euro 169.518,94, per la quale verranno richieste le relative somme alla Protezione civile a valere sui fondi emergenziali relativi alla contabilità speciale per il sisma;
- 5) di dare mandato all'Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;

Richiamata la nota, prot.n.12475 del 27.12.2018, e successive comunicazioni, con la quale il Comune di Ussita ha trasmesso alla Regione Marche - Servizio Protezione Civile il progetto inerente alla realizzazione di una struttura temporanea da destinare ad ampliamento degli uffici comunali e relativa richiesta di riconoscimento della spesa preventivata;

Richiamata la nota, assunta al protocollo comunale al n. 2298 del 28.02.2019, con la quale la Regione Marche - Servizio Protezione Civile ha comunicato **l'ammissibilità della spesa** prevista per la realizzazione dell'intervento, quantificata **in € 169.518,94 (inclusa IVA)**, e la sua relativa imputabilità alla contabilità speciale Sisma 2016;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n.140 del 29.05.2019, con la quale è stato stabilito di **procedere** alla **fornitura delle Strutture prefabbricate temporanee** ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali, di cui al *Codice CPV: 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente" - Categoria merceologica: "Rimorchi, semirimorchi e container mobili"*, mediante Richiesta d'Offerta (RdO), da effettuare tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, brevemente indicato con la sigla "MePA", nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), all'art.36 comma 2 lett. b) e comma 6, ed all'art. 95 comma 4 lett.b, di **nominare** Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberta Caprodossi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Ufficio Sisma del Comune, ed **impegnare** la somma necessaria pari ad euro € 105.000,00 più IVA al 22%, per complessivi **€ 128.100,00** al Cap. 2898 del bilancio 2019 in cui è prevista la

relativa disponibilità, dando atto che tale somma sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Richiamata la Determina a contrarre del Responsabile del Settore IV - Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ricostruzione n. 142 R.G. 296 del 31.05.2019, con la quale è stato stabilito di **procedere** all'affidamento delle **opere di urbanizzazione** propedeutiche all'installazione di Strutture prefabbricate temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali in ampliamento dell'attuale sede municipale, mediante affidamento diretto previa consultazione di 3 (TRE) operatori economici conformemente a quanto indicato al punto 4.3.1 delle Linee n. 4 dell'ANAC, e di **nominare** Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberta Caprodossi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Ufficio Sisma del Comune;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n. 168 del 28.06.2019 - RG 351, con la quale è stato determinato:

- di **aggiudicare, in via definitiva**, la fornitura ed installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali, di cui alla RdO n. 2324434 MEPA alla CEMECO srl con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 per l'importo di € 90.220,00 esclusa IVA al 22%, per un totale di € 110.068,4 (inclusa IVA), in virtù del valore complessivo dell'offerta proposta;
- di **stabilire** che la somma complessiva, di € 110.068,4, necessaria all'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali, trova copertura al Cap.2898 - Impegno 233 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità;
- di dare atto che la copertura finanziaria della spesa in questione sarà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Ussita previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Ussita della fattura elettronica da parte dell'affidatario.

Richiamata la Determina del responsabile del Servizio IV n.181 del 12.07.2019 - RG 379, con la quale:

- **è stata aggiudicata in via definitiva** l'Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali in ampliamento dell'attuale sede alla OPERA srl Consolidamenti e Restauri, con sede in viale Europa n.163 - 86078 Sesto Campano (IS) - P.I.: 00836380949 per l'importo di € 26.436,35 (di cui € 804,80 per oneri non soggetti a ribasso) esclusa IVA al 10%, per un **totale di € 29.079,98** (inclusa IVA);
- è stata **autorizzata** OPERA srl Consolidamenti e Restauri, con sede in viale Europa n.163 - 86078 Sesto Campano (IS) - P.I.: 00836380949 - aggiudicataria dei lavori - **al subappalto** dell'esecuzione delle opere in cemento armato all'operatore economico COGECAR srl, con sede in Centro Commerciale La Madonnella S.S. 85 Venafrana n.124 - 86079 Venafrano (IS) - P.IVA: 00964890941, secondo quanto stabilito dall'art.105 del D.Lgs.50/2016;
- è stato **stabilito** che la somma complessiva di € 29.079,98, necessaria all'esecuzione delle Opere trova copertura al Capitolo 2896 Impegno 311/2019 del Bilancio 2019 in cui è prevista la necessaria disponibilità;

Dato atto che in data 12.07.2019 il Direttore dei Lavori arch. Stefano Gelagna ed il RUP arch. Roberta Caprodossi hanno disposto l'avvio della fornitura indicando, dalla stessa, quale tempo utile per l'esecuzione del contratto numero 30 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto che in data 15.07.2019 il Direttore dei Lavori arch. Stefano Gelagna ha disposto la consegna dei lavori inerenti alle Opere di Urbanizzazione stabilendo quale termine ultimo per la realizzazione degli stessi il giorno 14.8.2019;

Atteso che si è reso necessario eseguire lavorazioni supplementari alle strutture modulari, al fine di migliorare la funzionalità e la vivibilità degli ambienti di lavoro in esse previste, per un importo aggiuntivo stimato di euro 14.649,26;

Richiamata la Determina del responsabile del Servizio IV n.233 del 11.10.2019 - RG 530 con la quale, relativamente alle lavorazioni aggiuntive di cui al punto precedente, è stato stabilito:

- di approvare la Modifica al contratto assunta al protocollo n. 9524 del 11.10.2019, comprensiva della seguente documentazione:
 - Relazione descrittiva;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Quadro Tecnico Economico di Modifica al contratto;
 - Atto di sottomissione
- di approvare il Quadro Tecnico Economico di Modifica al contratto, di seguito riportato:

b.1) FORNITURA ed INSTALLAZIONE Strutture modulari	
Importo fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto per attività supplementari	119.649,26 €
di cui oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
Ribasso pari al 14,0762%	16.842,07 €
Importo fornitura ed installazione modifica contratto	102.807,19 €
sommano oneri non soggetti a ribasso	0,00 €
TOTALE fornitura ed installazione a seguito di modifica al contratto	102.807,19 €

- di dare atto che la spesa complessiva, pari ad euro 125.424,77 (di cui euro 102.807,19 per fornitura ed installazione ed euro 22.617,58 per IVA al 22%) afferente all'importo contrattuale aggiornato a seguito della modifica in argomento trova copertura al Capitolo n. 2898 - Impegno 233/2019 assunto con Provvedimento Dirigenziale RG 289 del 29.05.2019 e che la stessa è a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Preso atto che in data 18.11.2019, relativamente alle Opere di Urbanizzazione, il Direttore dei Lavori ha proposto la modifica del contratto in essere, ai fini della realizzazione di lavorazioni aggiuntive, per un importo complessivo, come previsto dall'art.106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs.50/2016, inferiore "al valore del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i lavori sia nei settori ordinari che speciali" e che la stessa è stata, in pari data, autorizzata dal RUP;

Preso atto che le opere di urbanizzazione sono terminate in data 30.11.2019 e i relativi compensi liquidati come da atto di seguito riportato;

Preso atto che l'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture sono terminate in data 05.11.2019, come da Certificato di Ultimazione della Fornitura e relativa Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti dal RUP e dal Direttore dei Lavori ed assunti al protocollo comunale al n.1629 del 28.02.2020;

Preso, altresì, atto che in data 28.02.2020 (prot. n. 1630), sono state assunte agli atti le Dichiarazioni di conformità della fornitura e dell'installazione delle strutture rilasciate dalla società esecutrice;

Evidenziato che il CIG n. 7925546F72, avente ad oggetto la Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali è stato cancellato e sostituito con il CIG n.8185121F83;

Richiamata la Determina del Responsabile del servizio IV n. 32 del 21.02.20 RG 101, con la quale è stato stabilito di:

- di **dare atto** che il nuovo CIG, in sostituzione del precedente, avente ad oggetto la Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali è il n.8185121F83;
- di **dare atto** dell'avvenuta esecuzione delle forniture, installazioni e servizi - di cui in premessa - necessari e propedeutici alla funzionalità ed operatività della struttura temporanea destinata ad uffici comunali (rete LAN, allaccio utenza elettrica, pulizia generale straordinaria);
- di **approvare**, coerentemente con lo stato finale, il Quadro Tecnico Riepilogativo di assestamento finale, di seguito riportato:

protocollo 1209 del 17.02.2020 costituita dalla documentazione di seguito elencata:

- Stato Finale Lavori;
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità
 - Sommario Registro di Contabilità
 - Quadro Economico di Progetto;
 - Quadro Economico di Aggiudicazione;
 - Quadro Economico modifiche di cui all'art.106 comma 2;
 - Quadro Economico Finale di Raffronto;
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Certificato di Pagamento n. 1 - Lavori;
- di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1. emesso in data 15.02.2020, a favore di OPERA srl Consolidamenti e Restauri, con sede in viale Europa n.163 - 86078 Sesto Campano (IS) - P.I.: 00836380949 affidataria dei lavori, per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 30.271,40 (più IVA al 10% pari ad € 3.027,14) per un totale di € **33.298,54**, a fronte dell'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione propedeutiche all'installazione della struttura;
- di **liquidare**, a favore di OPERA Consolidamenti e Restauri srl, con sede in viale Europa n.163 - 86078 Sesto Campano (IS) - P.I.: 00836380949, la fattura n.2_20 del 19.02.2020, a fronte dell'esecuzione delle Opere di urbanizzazione propedeutiche all'installazione della struttura destinata ad uffici comunali, dell'importo di **€ 30.271,40** (più IVA al 10% pari ad € 3.027,14), per un totale di **€ 33.298,54**;
- di **integrare** l'impegno n.311/2019 - Cap. 2896, assunto con Determina del Responsabile del Settore IV n.181 del 12.07.2019 - RG 379, di ulteriori **€ 4.218,56** (di cui lavori € 3.796,71 ed IVA € 421,86), a fronte delle lavorazioni realizzate, per una spesa complessiva di euro 33.298,55 (di cui per lavori euro 30.271,40 e per IVA euro 3.027,14);
- di **nominare** il gruppo tecnico con le funzioni di cui ai punti A) e B) dell'Allegato A al Regolamento Comunale approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018, composto da: Roberta Caprodossi, Patrizia Ortenzi, Giuseppe Riccioni, Gianluca Boccaccini, Arianna Salvatori e Debora Cicconi;
- di **stabilire** che, in coerenza con quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento comunale avente ad oggetto la Ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 13 del 30.03.2018, la commisurazione degli incentivi tecnici è così determinata:

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche					
<i>Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016</i>					
	BASE DI GARA	105.000,00 €			
	compensi tecnici 2% (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) =		2.100,00 €		
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE			840,00 €	40,00%
	Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto				
	A1	RUP	70%	588,00 €	
	A2	SUPPORTO	30%	252,00 €	
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO			210,00 €	10,00%
	B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	21,00 €	
	B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	63,00 €	
	B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	63,00 €	
	B4	SUPPORTO	30%	63,00 €	
	TOTALE			1.050,00 €	50,00%
	SUDDIVISIONE:				
A1	RUP:		Caprodossi	588,00 €	
A2	SUPPORTO:		Ortenzi	252,00 €	
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:		Cicconi	10,50 €	
			Salvatori	10,50 €	
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:		Riccioni	63,00 €	
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:		Caprodossi	63,00 €	
B4	SUPPORTO		Boccaccini	36,00 €	
				1.050,00 €	
	VERIFICA TOTALE SU BASE DI GARA				
	1.050,00 €				
	VERIFICA SUB IMPORTI				
	1.050,00 €				
	VERIFICA SUDDIVISIONE				
	1.050,00 €				

- di **impegnare** l'importo di euro 1.050,00, relativo alle attività espletate dal RUP e dal gruppo tecnico relativamente alla procedura di affidamento della fornitura ed Installazione della struttura temporanea al Capitolo 255 del Bilancio 2020 Residui passivi 2019 - cod. bilancio: 2.01.01.01.003;
- di **liquidare** l'importo di euro 1.050,00, relativo alle attività espletate dal RUP e dal gruppo tecnico relativamente alla procedura di affidamento della fornitura ed Installazione della struttura temporanea (comprensivo dei contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP a carico dell'Ente), secondo la ripartizione fra i componenti del gruppo tecnico, indicata nella tabella di cui al punto precedente, dando atto che la relativa spesa sarà a carico della contabilità speciale sisma;

Visto il Certificato di Pagamento n.1. emesso in data 05.11.2019, a favore di CEMECO srl, con sede in Loc. Pitino snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 affidataria della fornitura, per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 102.807,19 (più IVA al 22% pari ad € 22.617,58) per un totale di € **125.424,77**, a fronte dell'esecuzione della Fornitura ed Installazione della struttura;

Preso atto che la società CEMECO srl, con sede in Loc. Pitino snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435, ha presentato, a

fronte dell'esecuzione della fornitura ed installazione in epigrafe, la fattura n.28/PA del 20.04.2020 dell'importo di **€ 102.807,19** (più IVA al 22% pari ad € 22.617,58), per un totale di € 125.424,77;

Visto il DURC, prot. INPS n.19637537, richiesto in data 04.03.2020 e con scadenza della validità al 02.07.2020, attestante la regolarità contributiva di CEMECO srl nei confronti di: INPS, INAIL e CNCE;

Visto il nuovo **CIG: 8185121F83** (che ha sostituito il precedente 7925546F72) avente ad oggetto la Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico da destinare ad uffici comunali;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.L. 189/2016 convertito, con modificazioni dalla legge n. 229/2016, così come modificato e integrato dal D.L. 8/2017 convertito, con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e da ultimo dal D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017;

Vista l' OCDPC 408/2016 art.2;

Tutto ciò premesso e considerato;

determina

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **approvare** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione intesa quale contabilità finale delle prestazioni eseguite assunta al protocollo comunale al n. 1629 del 28.02.2020;
3. di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1, emesso in data 05.11.2019, a favore della CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435, per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 102.807,19 (più IVA al 22%) per un totale di **€ 125.424,77**, a fronte dell'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture ad uso pubblico destinate ad uffici comunali;
4. di **liquidare**, a favore della CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435, la fattura n.28/PA del 20.04.2020, emessa a fronte dell'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture temporanee ad uso pubblico destinate ad uffici comunali, dell'importo di € 102.807,19 più IVA al 22% per un totale di **€ 125.424,77;**
5. di **dare atto** che l'esecuzione della fornitura ha determinato un'**economia di spesa** di **€ 2.675,23** rispetto all'impegno precedentemente assunto con determinazione n. 168 del 28.06.2019 - RG 289, pari ad € 128.100,00, di cui al Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.99.999;
6. di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

7. di **demandare** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:
- l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
 - la pubblicazione all'albo pretorio;
 - la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
 - il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

**OGGETTO: Sisma 2016 - OCDPC 408/2016 art.2 - Fornitura ed
Installazione Strutture temporanee ad uso pubblico destinate ad uffici
comunali - Liquidazione fattura CEMECO srl - CIG:8185121F83**

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA