



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 08-07-2019**

**Reg. generale n. 383 del 08-07-2019**

---

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI "SALA CONVEGNI" E PORZIONE "EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ" ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N. 1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SCISCIANI, ING. MENGONI, ING. DELEANU.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- alle ore 3:36 del 24/08/2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da un rilevante evento sismico, al quale sono seguite ulteriori scosse seppur di più lieve intensità, le quali hanno posto in evidenza delle criticità alle strutture del Palazzo Municipale del Comune di Treia, sito in piazza della Repubblica n. 2, identificato al Catasto al foglio 57 p.la 228 sub 1-2-3-4-5-6-7-9-10;
- a seguito della dichiarazione di inagibilità del Palazzo comunale (Ord. sindacale 322/453 del 21/11/2016), si è provveduto al trasferimento di tutti gli uffici precedentemente ivi ubicati; in particolare il Settore II è stato delocalizzato presso i locali al piano terra dell'edificio sito in Piazza della Repubblica n. 15, di proprietà comunale, i quali, seppur dichiarati agibili a seguito di rilevazione AeDES, risultano carenti dal punto di vista igienico-sanitario;
- in data 11/05/2018 veniva redatto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, dal sottoscritto Funzionario responsabile del 7° Settore, Ing. David Brachetti, con il quale si evidenzia la necessità di delocalizzare con urgenza gli uffici comunali, ubicati in sede provvisoria non idonea, presso i locali della Sala Congressi dell'Hotel Grimaldi siti in Via del Cassero n. 1B, affidando l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'adeguamento funzionale dell'impianto termico, impianto elettrico e relazione legge 10 relativamente ai locali della Sala Congressi dell'Hotel Grimaldi all'Ing. Federico Mengoni, nato a ..... (..) il .././....., iscritto all'Ordine degli ingegneri di Macerata al n. A710 – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, per l'importo contrattuale di € 3.819,55 oltre IVA 22% e l'incarico di progettazione per l'adeguamento antincendio dell'albergo "Hotel

- Grimaldi”, oltre alla pratica per l’ottenimento del nuovo CPI, all’Ing. Cristina Deleanu, nata a ..... (Romania) il ...././....., iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. A962 – C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo contrattuale di € 3.858,40 oltre IVA 22%;
- il progetto di “ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI “SALA CONVEGNI” E PORZIONE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA” è stato redatto internamente all’ufficio del VII Settore (in ottemperanza a quanto disposto nell’Ordinanza del Sindaco n. 4/6 del 20/01/2018), nella persona dell’Ing. David Brachetti, il quale ricopre la figura di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - con l’ordine di servizio, in data 25/10/2018, veniva ordinata l’immediata esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI “SALA CONVEGNI” E PORZIONE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA”, all’impresa edile SCISCIANI E FRASCARELLI SRL di Tolentino (MC), con sede a Tolentino (MC) in via Rossini n. 1 P.IVA 00131210437 in A.T.I. con la ditta I.T.I.C.I. SRL di Tolentino (MC), per l’importo contrattuale di € 87.689,86 oltre IVA 22%;
  - con determinazione n. 14/655 del 08/11/2018 veniva impegnata la spesa complessiva di € 132.476,61 per l’intervento di “ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI “SALA CONVEGNI” E PORZIONE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA” (imp. 669/18 - cap. 250124) e liquidata la somma di € 400,00 alla Tesoreria del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata (MC) per “Esame Progetto VV.F. Prat. 17022”;
  - con determinazione n. 4/81 del 04/03/2019 veniva affidato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla ditta “LA GOCCIA s.n.c.” di Marinsalta Antonella e Onoria di Treia (MC), il servizio di pulizia generale straordinaria dei locali adibiti ai nuovi uffici comunali siti in Via del Cassero n. 1B, in seguito all’esecuzione dei lavori di adeguamento tecnico funzionale, per l’importo di € 700,00 oltre IVA 22% per complessivi € 854,00 (imp. 150/19 – cap. 170123);
  - con determinazione n. 8/149 del 26/03/2019 veniva affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla ditta “BETTUCCI E SALVATORI S.A.S.” di Salvatori Enzo di Tolentino (MC), la fornitura e l’installazione di sistema di allarme acustico per l’adeguamento antincendio dei locali denominati “Sala banchetti” annessi all’Hotel Grimaldi, siti in Via del Cassero n. 1C-1D-1E, composto da n. 2 pulsanti allarme, n. 2 targhe acustiche, per l’importo di € 820,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.000,40 (imp. 149/19 – cap. 170123);
  - con determinazione n. 19/309 del 10/06/2019 veniva affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla ditta “TIEMME ANTINCENDIO SRL” di Macerata (MC), il servizio per la disattivazione di sensori di rilevazione antincendio e lo spostamento di lente riflettente oltre all’assistenza per la prova di portata dell’impianto idrico per l’adeguamento antincendio dell’Hotel Grimaldi in seguito ai lavori di delocalizzazione degli uffici comunali, per l’importo di € 170,00 oltre IVA 22% per complessivi € 207,40; (imp. 322/19 – cap. 170123);

PRESO ATTO che:

- con atto di liquidazione n. 1/133 del 06/03/2019 è stata liquidata la somma di € 30,00

- a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per il contributo di gara;
- con atto di liquidazione n. 3/286 del 21/05/2019 è stata liquidata la somma di € 1.000,40 a favore della ditta "BETTUCCI E SALVATORI S.A.S." di Salvatori Enzo di Tolentino (MC) per la fornitura e l'installazione di sistema di allarme acustico per l'adeguamento antincendio dei locali denominati "Sala banchetti" annessi all'Hotel Grimaldi, siti in Via del Cassero n. 1C-1D-1E;
  - con atto di liquidazione n. 4/287 del 21/05/2019 è stata liquidata la somma di € 854,00 a favore della ditta "LA GOCCIA s.n.c." di Marinsalta Antonella e Onoria di Treia (MC) per il servizio di pulizia generale straordinaria dei locali adibiti ai nuovi uffici comunali siti in Via del Cassero n. 1B;
  - con atto di liquidazione n. 7/392 del 08/07/2019 è stata liquidata la somma di € 207,40 a favore della ditta "TIEMME ANTINCENDIO SRL" di Macerata (MC) per il servizio di disattivazione dei sensori di rilevazione antincendio e lo spostamento di lente riflettente oltre all'assistenza per la prova di portata dell'impianto idrico per l'adeguamento antincendio dell'Hotel Grimaldi;

**RILEVATO che:**

- il Direttore dei lavori, Ing. David Brachetti, in data 18/06/2019, ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 86.661,62;
- il Direttore dei lavori, per completare le opere e garantire la perfetta funzionalità degli uffici, ha autorizzato spese per l'importo totale di € 2.061,80 riportate nel quadro tecnico economico come somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il Direttore dei lavori, Ing. David Brachetti, in data 18/06/2019, con relazione sul conto finale ha giustificato opere in diminuzione per una somma di € 1.028,24 per lavori e/o modifiche di quantità delle lavorazioni previste;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'impresa affidataria SCISCIANI E FRASCARELLI SRL di Tolentino (MC) di € 86.661,62 più IVA 22%;
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 18/06/2019, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC online della ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL, emesso in data 25/03/2019 con protocollo INAIL\_15713684, con scadenza 23/07/2019 avente esito regolare;

ACCERTATO, inoltre, che la ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL risulta iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori, secondo quanto stabilito all'articolo 8 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

ACCERTATO, inoltre, che la ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL risulta iscritta alla cassa edile della provincia di Macerata, secondo quanto stabilito all'articolo 35, comma 3, del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

**RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:**

- all'approvazione dello stato finale dei lavori di "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI "SALA CONVEGNI" E PORZIONE "EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ" ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA", dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo a saldo dello stato finale ammontante ad € 86.661,62 più IVA 22% all'impresa edile SCISCIANI E

ACQUISITO il progetto dello stato finale degli impianti tecnologici e il documento redatto ai sensi della “ex relazione legge 10/91” in materia di consumi energetici relativo all’intervento di “ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI “SALA CONVEGNI” E PORZIONE “EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ” ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA”, pervenuto al prot. 12.706 in data 03/07/2019 da parte dell’Ing. Federico Mengoni in qualità di direttore operativo per la realizzazione degli impianti tecnologici dell’intervento suddetto;

ACQUISITO, inoltre, il certificato di regolarità contributiva on line dell’Ing. Federico Mengoni, emesso in data 02/07/2019 con protocollo Inarcassa.0803954.02-07-2019, con esito regolare;

ACCERTATO, inoltre, che l’Ing. Federico Mengoni di San Severino Marche (MC) risulta iscritto nell’elenco speciale dei professionisti alla data del 20/03/2017, secondo quanto stabilito all’articolo 34 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

RITENUTO, inoltre, dover procedere ad autorizzare la liquidazione a favore dell’Ing. Federico Mengoni di San Severino Marche (MC), con Studio Tecnico in San Severino Marche (MC) Via Eustachio n. 31, affidatario del servizio di progettazione, direzione operativa e supporto al R.U.P dell’adeguamento funzionale dell’impianto termico, impianto elettrico e relazione legge 10 relativamente ai locali della Sala Congressi dell’Hotel Grimaldi, in parola, della somma imponibile a saldo di € 3.672,65 (oltre contributo Inarcassa 4% e imposta di bollo, regime dei minimi), per totali € 3.821,56 – CIG: ZF125B9538;

ACQUISITO, inoltre, il certificato di regolarità contributiva on line dell’Ing. Cristina Deleanu, emesso in data 02/07/2019 con protocollo Inarcassa.0803976.02-07-2019, con esito regolare;

ACCERTATO, inoltre, che l’Ing. Cristina Deleanu, nata a ..... (Romania) risulta iscritta nell’elenco speciale dei professionisti alla data del 28/03/2017, secondo quanto stabilito all’articolo 34 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

RITENUTO, inoltre, dover procedere ad autorizzare la liquidazione a favore dell’Ing. Cristina Deleanu, nata a ..... (Romania), con Studio Tecnico in Macerata (MC) Via Roma n. 62, affidataria del servizio di adeguamento antincendio dell’albergo “Hotel Grimaldi” oltre alla pratica per l’ottenimento del nuovo CPI, in parola, della somma imponibile come acconto per la prestazione professionale relativa all’esame progetto di € 1.855,00 (oltre contributo Inarcassa 4%, regime dei minimi), per totali € 1.929,02– CIG: Z3D25BBAFC, mentre il saldo del compenso (pari ad € 1.855,00 oltre contributo Inarcassa 4%, per totali € 1.929,38) sarà liquidato in seguito all’acquisizione del CPI (certificato prevenzione incendi c/o Albergo Grimaldi);

VISTE le fatture elettroniche della ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL di Tolentino (MC):

- n. FATTPA 5\_19 del 19/03/2019, assunta al prot. n. 6.037 in data 26/03/2019, dell’importo totale di € 51.850,00 (di cui imponibile € 42.500,00 ed IVA € 9.350,00) di acconto,

- n. FATTPA 6\_19 del 06/05/2019, assunta al prot. n. 8.780 in data 07/05/2019, dell'importo totale di € 14.030,00 (di cui imponibile € 11.500,00 ed IVA € 2.530,00) di acconto,
  - n. FATTPA 9\_19 del 25/06/2019, assunta al prot. n. 12.177 in data 25/06/2019, dell'importo totale di € 39.847,18 (di cui imponibile € 32.661,62 ed IVA € 7.185,56) a saldo,
- per l'importo totale di € 105.727,18 IVA compresa, a saldo di ogni suo avere;

VISTA la fattura elettronica dell'Ing. Federico Mengoni di San Severino Marche (MC), n. FATTPA 03/E del 03/07/2019, assunta al prot. n. 12.989 in data 07/07/2019, dell'importo totale di € 3.819,56 (compresa Inarcassa 4%);

VISTA la fattura elettronica dell'Ing. Cristina Deleanu, nata a ..... (Romania), n. 1/PA del 04/07/2019, assunta al prot. n. 12.998 in data 07/07/2019, dell'importo totale di € 1.929,02 (compresa Inarcassa 4%) relativa all'acconto del 50%;

VISTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 30/12/2017 è stato approvato il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'attività di Responsabile Unico del Procedimento nonché di Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza è stata svolta dall'Ing. David Brachetti, dipendente e responsabile del Settore Ricostruzione Post Sisma del Comune di Treia;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la somma relativa all'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, pari ad € 1.632,84, rientra nel quadro economico impegnato con determinazione n. 14/655 del 08/11/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

CONSIDERATO che la spesa derivante dall'adozione del presente atto sarà finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 40225 "Contributo per interventi al patrimonio emergenza sisma", in quanto rientrante tra le spese rimborsabili ai sensi

dell'Ordinanza n. 388 del 28/08/2016 art. 1, comma 2, lettera A), B) e C) - punto 7 riga 3  
Messa in sicurezza di strutture pericolanti Circolare UC/TERAG16/0044398 del  
03/09/2016, Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, Circolare  
DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione) secondo  
l'allegato n. 1 (sezioni A, B; e C scheda n. 7 "Misure Provvisoriale eseguite sia  
attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta") e l'allegato n. 2  
essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni provocati dal sisma;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  
enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di  
gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario  
Straordinario;

### **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO che è stata accertata al capitolo di entrata 40225 (acc. 191/18) "Contributo per interventi al patrimonio emergenza sisma" la somma complessiva di € 118.129,13 e al capitolo di entrata 20310 (acc. 58/19 e acc. 180/19) "Contributo gestione post sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016" la somma complessiva di € 2.061,80 che verrà rendicontata alla Protezione Civile mediante l'applicativo CohesionWorkPA, in quanto rientrante tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388 del 28/08/2016 art. 1 c. 2 lett. A), B) e C), punto 7 riga 3 "Messa in sicurezza strutture pericolanti";
3. di APPROVARE il conto finale dei lavori di "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI "SALA CONVEGNI" E PORZIONE "EX OSTELLO DELLA GIOVENTÙ" ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA", redatto dal Direttore dei lavori, Ing. David Brachetti, in data 18/06/2019, ammontante ad € 86.661,62 più IVA 22%;
4. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 18/06/2019, dal quale risulta un credito dell'impresa di € 86.661,62 più IVA 22% nei confronti della ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL di Tolentino (MC), per totali € 105.727,18;
5. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta SCISCIANI E FRASCARELLI SRL di Tolentino (MC), affidataria dei lavori in parola, della somma imponibile di € 86.661,62, con riferimento al CIG: 7670605F7A ed imputazione della spesa al cap. 250124 (imp. 669/18);
6. di DISPORRE l'accantonamento dell'imposta sul valore aggiunto, calcolata in € 19.065,56, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali da stabilirsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

7. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'Ing. Federico Mengoni di San Severino Marche (MC), dell'importo della prestazione in parola, pari ad € 3.819,56 (contributo inarcassa 4% compreso), con riferimento al CIG: ZF125B9538 ed imputazione della spesa al cap. 250124 (imp. 669/18);
8. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'Ing. Cristina Deleanu, nata a ..... (Romania), dell'importo della prestazione in parola, pari ad € 1.929,02 (contributo inarcassa 4% compreso), con riferimento al CIG: Z3D25BBAFC ed imputazione della spesa al cap. 250124 (imp. 669/18);
9. di APPROVARE l'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, dovuto al Responsabile Unico del Procedimento ed al personale interno coinvolto nello svolgimento dell'attività di programmazione degli interventi, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara nella misura complessiva di € 1.632,84, determinato e ripartito, in conformità al suddetto articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al relativo Regolamento approvato con delibera di Giunta comunale n. 246 del 30/12/2017, come di seguito:
- o Importo complessivo fondo: € 2.346,04
  - o Importo sul quale calcolare le attività specifiche (pari all'80% del fondo): € 1.876,83
- Il 20%, destinato al fondo per l'innovazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento e dall'articolo 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto il finanziamento proviene da risorse derivanti da finanziamenti europei, viene escluso.

Si riporta il calcolo della ripartizione dell'incentivo:

FASI DEL PROCEDIMENTO	QUOTA	ATTIVITA' SPECIFICA	% relativa	flag	IMPORTO €
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI (art. 21 Codice contratti pubblici)	8	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla programmazione	4	SI	75,07
		Redazione e aggiornamento del Programma Triennale OO.PP.	4	NO	0,00
VERIFICA PROGETTI (art. 26 Codice contratti pubblici)	12	Attività di verifica progetto	8	SI	150,15
		Validazione del Progetto	4	NO	0,00
FASE DI AFFIDAMENTO	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10	SI	187,68
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori (Direz. Operativa e Ispettori di cantiere)	20	SI	375,37
		Contabilità	5	SI	93,84
		Collaudo amministrativoCertificato regol. esecuzione	5	NO	0,00
RUP E COLLABORATORI	40	attività elencate art. 31 del Codice dei contratti pubblici	40	SI	750,73
<b>TOTALI</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>1632,84</b>

10. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'Ing. David Brachetti di Macerata (MC), per lo svolgimento dell'attività di RUP dell'intervento di "ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE MEDIANTE OPERE INTERNE DEI LOCALI "SALA CONVEGNI" E PORZIONE "EX OSTELLO DELLA GIOVENTU'" ALBERGO GRIMALDI SITI IN VIA DEL CASSERO N.1B, PER DELOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI – INTERVENTO DI SOMMA URGENZA", della somma di € 1.632,84, come specificato nella tabella precedente;

11. di DARE ATTO che il quadro economico consuntivo è il seguente:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO

a) Importo ribassato dei lavori	€ 86.661,62	
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 22% sui lavori	€ 19.065,56	
- Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.632,84	
- Spese tecniche (impianti) (incl. inarcassa 4% e bollo)	€ 3.819,56	
- Spese tecniche (pratica CPI - VVF) (incl. inarcassa 4%)	€ 3.858,40	
- Oneri pratica CPI - VVF	€ 1.372,00	
- Contributo ANAC	€ 30,00	
- Servizio di pulizia straord. (IVA compr.)	€ 854,00	
- Installaz. allarme acustico Sala Banchetti (IVA compr.)	€ 1.000,40	
- Disattivazione sensori e spostamento lente (IVA compr.)	€ 207,40	
	€ 31.840,16	€
<u>31.840,16</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>
<b>118.501,78</b>		

con un'economia, quindi, di € 16.036,63, rispetto alla somma complessivamente impegnata (considerando che la spesa di € 2.061,80 è stata imputata su altro capitolo) e, pertanto, l'impegno n. 669/2018 sul capitolo 250124 dovrà essere ridotto di pari importo;

12. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
13. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
14. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
15. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione e alla riduzione dell'impegno.-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Ing. DAVID BRACHETTI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 08-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. ORAZIO COPPE

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24-09-2019

Treia, 09-09-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 09-09-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---