



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30-10-2017

Reg. generale n. 622 del 30-10-2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO NUOVO MODULO PREFABBRICATO AD USO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO - PASSO DI TREIA.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- alle ore 3:36 del 24/08/2016 l'intero territorio comunale è stato interessato da un rilevante evento sismico, al quale sono seguite ulteriori scosse seppur di più lieve intensità;
- con ordinanza sindacale n. 249/374 del 01/11/2016 veniva dichiarata la totale inagibilità dell'edificio adibito a mensa e sala multimediale della scuola primaria "Arcobaleno" di Passo di Treia, adiacente alla chiesa di Sant'Ubaldo, sito in corso Garibaldi, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;
- con ordinanza sindacale n. 289/417 del 10/11/2016 veniva disposto, al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche delle classi frequentanti il tempo pieno e che, pertanto, usufruiscono del servizio mensa, il reperimento di un modulo provvisorio ad uso mensa da posizionare nello spazio di pertinenza della scuola stessa, identificato al catasto al foglio 95, particella 140, di proprietà comunale, provvedendo alla realizzazione di tutte le opere necessarie al posizionamento e alla fruibilità dello stesso;
- con ordinanza sindacale n. 288/416 del 10/11/2016 veniva disposto il reperimento di n. 2 moduli provvisori (uno per servizi igienici ed uno ad uso aule), al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado del capoluogo, dichiarata inagibile con l'ordinanza del Sindaco n. 281/408 del 07/11/2016 e, conseguentemente, delocalizzata presso i locali dell'oratorio di Passo di Treia, nelle cui immediate vicinanze sono stati posizionati i due moduli suddetti;
- con ordinanza del Sindaco n. 232/279 dell'11/05/2017, la scuola secondaria di primo grado è stata trasferita dalla sede provvisoria, già individuata nei locali dell'oratorio della Parrocchia S. Ubaldo di Passo di Treia, alla nuova sede, presso il Monastero della Visitazione di S. Maria, in via dei Mille 3/A, e che, pertanto, i due moduli prefabbricati sopra richiamati (ad uso servizi igienici ed ad uso aule) risultano attualmente inutilizzati;
- con ordinanza sindacale n. 418/520 dell'11/09/2017 veniva disposto il riposizionamento provvisorio di n. 2 moduli temporanei da utilizzare per

ampliamento locali ad uso mensa e servizi igienici presso la scuola primaria Arcobaleno di Passo di Treia con l'esecuzione dei lavori necessari per rendere tali strutture perfettamente funzionanti;

RICHIAMATA la determinazione n. 33/552 del 27/09/2017, con la quale veniva affidata l'esecuzione dei lavori di "ALLACCIO ELETTRICO DEL NUOVO MODULO PROVVISORIO AD USO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO – PASSO DI TREIA - CORSO GARIBALDI" all'impresa PALMUCCI ADDIS, avente sede legale a TREIA (MC) in via S. Marco Vecchio snc, P.IVA. 00107130437, per l'importo contrattuale di € 1.203,94 oltre l'IVA del 22%;

PRESO ATTO che con la stessa sopra citata determinazione n. 33/552 del 27/09/2017 veniva impegnata la spesa complessiva dell'intervento (cap. 170123 imp. 636/17);

RILEVATO che:

- il Direttore dei lavori e Responsabile del procedimento, Ing. David Brachetti, in data 10/10/2017, ha redatto lo stato finale dei lavori ammontante ad € 1.171,18 ribassato, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA 22%;
- lo stesso Direttore dei lavori, Ing. David Brachetti, in data 10/10/2017, con relazione sul conto finale ha giustificato opere in diminuzione per un importo di € 40,95 per lavori imprevisi e/o modifiche di quantità delle lavorazioni previste;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'impresa affidataria PALMUCCI ADDIS di € 1.171,18 più IVA 22% (per totali € 1.428,84);
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 10/10/2017, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ACCERTATO che è stato acquisito il DURC online della ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC) emesso in data 30/10/2017 con protocollo INAIL_9311361, con esito regolare;

ACCERTATO, inoltre, che la ditta PALMUCCI ADDIS risulta iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori, secondo quanto stabilito all'articolo 8 del D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € 1.171,18 più IVA 22% all'impresa PALMUCCI ADDIS di TREIA (MC) – CIG: Z0C201D9DD;

VISTA la fattura elettronica della ditta PALMUCCI ADDIS di TREIA (MC), n. 8/E del 27/10/2017, assunta al prot. n. 19.817 in data 28/10/2017, dell'importo totale di € 1.428,84 (di cui imponibile € 1.171,18 ed IVA € 257,66);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 29 novembre 2016, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 15/02/2017, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale dei lavori di "ALLACCIO ELETTRICO DEL NUOVO MODULO PROVVISORIO AD USO MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ARCOBALENO – PASSO DI TREIA - CORSO GARIBALDI", redatto dal Direttore dei lavori, Ing. David Brachetti, in data 10/10/2017, ammontante ad € 1.171,18 più IVA 22%;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 10/10/2017, dal quale risulta un credito dell'impresa di € 1.171,18 più IVA 22% nei confronti della ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC), per totali € 1.428,84;
4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore della ditta PALMUCCI ADDIS di Treia (MC), affidataria dei lavori in parola, della somma imponibile di € 1.171,18 di cui alla fattura 8/E del 27/10/2017, con riferimento al CIG: Z0C201D9DD, e con versamento sul c/c avente IBAN IT63U 03111 69212 0000000002864;
5. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad € 257,66 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario;
6. di CONFERMARE l'imputazione di spesa assunta sul capitolo 170123 del bilancio 2017/2019 (impegno n. 636/17);
7. di DARE ATTO che il quadro economico consuntivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

a) Importo dei lavori		€ 1.171,18
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 22% sui lavori	€ 257,66	
- Spese tecniche (compresa INARCASSA 4%)	€ 0,00	
- IVA 22% su spese tecniche	<u>€ 0,00</u>	
	€ 257,66	<u>€ 257,66</u>
	TOTALE	€ 1.428,84

con un'economia, quindi, di € 160,36, rispetto alla somma complessivamente impegnata e, pertanto, l'impegno n. 636/2017 sul capitolo 170123 dovrà essere ridotto di pari importo;

8. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione e alla riduzione dell'impegno.-

* * * * *

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Brachetti David

Si appone il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del TUEL 267/2000.

Treia, 30-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORAZI ELISABETTA

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 30-03-2018.

Treia, lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Palmieri Liliana

E' copia conforme all'originale.

Treia, lì 15-03-2018

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Palmieri Liliana