



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Ufficio LAVORI PUBBLICI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 120 DEL 13-11-2019

Reg. generale n. 615 del 13-11-2019

Oggetto:	LAVORI DI RECUPERO PARCO VILLA SPADA - RESTAURO MURO CONTROTERRA GIARDINO FRONTE VILLA E BALAUSTRATA SOVRASTANTE (INTERVENTO 2). APPROVAZIONE STATO FINALE, AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE E SPESE TECNICHE.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 11 in data 30/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "*Recupero parco Villa Spada – restauro muro contro terra giardino fronte villa e balaustrata sovrastante*", per l'importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 71.899,53 a base d'appalto (comprensivi di € 5.751,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- con determinazione a contrarre n. 97/407 del 28/06/2017 è stato disposto di procedere all'affidamento dell'intervento suddetto mediante procedura negoziata previa consultazione di numero venti operatori economici, da individuare attraverso un avviso da pubblicare sul profilo di committente per un periodo non inferiore a quindici giorni e con il metodo del sorteggio pubblico in presenza di manifestazioni di interesse in numero superiore a venti, provvedendo all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. 136/593 del 12/10/2017 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in parola alla ditta Pipponzi Costruzioni s.r.l. di Civitanova Marche (MC) per l'importo di € 61.867,59, al netto del ribasso offerto ed accettato del 15,166%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;
- il contratto principale Rep. n. 2.702, stipulato in data 29/11/2017, è stato registrato a Macerata al n. 10229 del 02/12/2017 serie I Atti Pubblici;
- i lavori sono stati consegnati in data 19/09/2018, come risulta dal relativo verbale;
- con determinazione n. 7/64 del 18/02/2019 la ditta appaltatrice è stata autorizzata a subappaltare parte delle lavorazioni inerenti la categoria OG2 alla ditta Gazulli di

Gazulli N. & C. s.a.s. di Ancona (AN), per un importo presunto di € 7.939,47 oltre IVA;

- con determinazione n. 7/64 del 18/02/2019 è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai succitati lavori di "*Recupero parco Villa Spada – restauro muro contro terra giardino fronte villa e balaustrata sovrastante*", redatta dal Direttore dei lavori Arch. Antonio Pagnanelli, che elevava l'importo netto complessivo dell'appalto a € 73.911,73;
- con determinazione n. 14/129 del 20/03/2019 è stato autorizzato il subappalto di parte delle lavorazioni inerenti la categoria OG2 alla ditta Gazulli di Gazulli N. & C. s.a.s. di Ancona (AN), per un importo presunto di € 21.250,13 oltre IVA, in variazione e sostituzione di quanto autorizzato con determinazione n. 130/591 del 04/10/2018;

RILEVATO che il Direttore dei lavori, Arch. Antonio Pagnanelli, ha trasmesso con nota pervenuta al prot. n. 18.536 del 07/10/2019, successivamente integrata con prot. n. 19.457 in data 19/10/2019, gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori in parola, dai quali risulta che:

- il Direttore dei lavori, Arch. Antonio Pagnanelli, in data 30/09/2019, ha redatto lo stato finale dei lavori, ammontante a netti € 73.353,47 più IVA 10%;
- l'impresa appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. ha firmato la contabilità senza riserve;
- dalle risultanze dello stato finale è stato rilevato un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di € 26.553,47 più IVA 10%;
- il Direttore dei lavori, Arch. Antonio Pagnanelli, ha inoltre redatto il computo estimativo relativo alle opere realizzate in subappalto per l'importo complessivo di € 18.531,12, del quale restano da liquidare € 3.525,24 oltre IVA, al netto dell'acconto corrisposto nell'ambito del 1° SAL;
- lo stesso Direttore dei lavori, in data 03/10/2019, ha redatto il certificato di regolare esecuzione con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte come segue:

- DURC on line della ditta appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. protocollo INAIL_19098582 del 12/11/2019 con scadenza di validità prevista per l'11/03/2020;
- DURC on line della ditta subappaltatrice Gazulli di Gazulli N. & C. s.a.s. protocollo INAIL_18986050 del 07/11/2019 con scadenza di validità prevista per il 06/03/2020;

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere:

- all'approvazione dello stato finale dei lavori, dichiarando contestualmente ammissibile il certificato di regolare esecuzione;
- ad autorizzare la liquidazione del sopra descritto corrispettivo di saldo dello stato finale ammontante ad € 26.553,47 più IVA 10% (di cui € 23.028,23 più IVA 10% da corrispondere all'impresa appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. ed € 3.525,24 più IVA 10% da corrispondere all'impresa subappaltatrice Gazulli di Gazulli N. & C. s.a.s.);

ACQUISITI, inoltre, i seguenti certificati di regolarità contributiva:

- certificato relativo all'Arch. Antonio Pagnanelli, emesso dall'Inarcassa in data 21/10/2019 ed assunto al prot. n. 19.539 del 21/10/2019, con esito regolare;
- certificato relativo all'Arch. Paolo Orlandi, emesso dall'Inarcassa in data 21/10/2019 ed assunto al prot. n. 19.561 del 21/10/2019, con esito regolare nonché certificato della società tra professionisti Ago Architettura S.s. Stp, di cui lo stesso fa parte, emesso dall'Inarcassa in data 22/10/2019 ed assunto al prot. n. 19.686 del 22/10/2019, con esito regolare;

RITENUTO, pertanto, dover procedere ad autorizzare la liquidazione delle seguenti prestazioni professionali riguardanti i lavori in parola:

- direzione lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione affidate all'Arch. Antonio Pagnanelli con studio a Macerata (MC) per l'importo di € 3.086,22, oltre contributo previdenziale 4% (esente IVA);
- coordinamento sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Paolo Orlandi della Ago Architettura S.s. Stp di Macerata (MC) per l'importo di € 400,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22%;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

VISTI gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il conto finale relativo all'intervento "*Recupero parco Villa Spada – restauro muro contro terra giardino fronte villa e balaustrata sovrastante*", redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Antonio Pagnanelli, in data 30/09/2019, ammontante a netti € 73.353,47 più IVA 10%;
3. di DICHIARARE AMMISSIBILE, per le motivazioni esposte in premessa, il certificato di regolare esecuzione redatto dallo stesso tecnico in data 03/10/2019, dal quale risulta il credito dell'impresa appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. di Civitanova Marche (MC) di € 26.553,47 più IVA 10% (di cui € 23.028,23 più IVA 10% da corrispondere all'impresa appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. ed € 3.525,24 più IVA 10% da corrispondere all'impresa subappaltatrice Gazulli di Gazulli N. & C. s.a.s.);

4. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'impresa appaltatrice Pipponzi Costruzioni s.r.l. di Civitanova Marche (MC) della somma imponibile di € 23.028,23, con riferimento al CUP I32C16000160004 ed al CIG 7124300657 e con versamento sul conto corrente bancario cod. iban IT 38 P 08491 68870 000010108090;
5. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'impresa subappaltatrice Gazulli di Gazulli N. & C. s.a.s. di Ancona (AN) della somma imponibile di € 3.525,24, con riferimento al CUP I32C16000160004 ed al CIG 7124300657 e con versamento sul conto corrente bancario cod. iban IT 23 C 02008 02619 000103660697;
6. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari a € 2.655,35 ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, da versarsi all'Erario secondo modalità e tempi procedurali stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
7. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'Arch. Antonio Pagnanelli con studio a Macerata (MC) dell'importo complessivo delle prestazioni relative a direzione lavori, contabilità e certificazione di regolare esecuzione pari a € 3.209,67, con riferimento al CIG ZA520C8778 ed al CUP I32C16000160004;
8. di AUTORIZZARE la liquidazione a favore dell'Arch. Paolo Orlandi della Ago Architettura S.s. Stp di Macerata (MC) dell'importo della prestazione relativa al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, al netto della ritenuta d'acconto, pari a € 427,52, con riferimento al CIG Z8920C87C4 ed al CUP I32C16000160004;
9. di ACCANTONARE la somma relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari a € 80,00, da versarsi all'Erario nei modi e tempi stabiliti;
10. di CONFERMARE l'imputazione di spesa assunta sul capitolo 260106 "Recupero compendio "Villa Spada"" del bilancio corrente (impegno n. 449/17);
11. di DARE ATTO che il quadro economico consuntivo è il seguente:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

a) IMPORTO DEI LAVORI "A MISURA"

a1)	Importo lavorazioni soggette a ribasso	€ 67 662,01	
a2)	Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso	€ 5 691,46	
TOTALE LAVORI DA APPALTARE		€ 73 353,47	€ 73 353,47

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1)	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - (compreso contributo previdenziale)	
	Progettazione	€ 3 209,67
	Direzione lavori (esente IVA)	€ 3 209,67
	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 416,00
	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 416,00
b2)	Contributo ANAC	€ 30,00
b3)	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 889,17

b4)	IVA 10% SU LAVORI	€ 7 335,35	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 15 505,85	€ 15 505,85
c)	COSTO TOTALE		€ 88 859,32

con un'economia complessiva di € 10.563,99, rispetto alla somma complessivamente impegnata, in quanto le spese tecniche per progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (pari a complessivi € 4.423,32) sono già state impegnate e liquidate sull'impegno n. 477/16 e, pertanto, l'impegno n. 449/17 sul capitolo 260106 dovrà essere ridotto dell'importo di € 10.563,99;

12. di AUTORIZZARE lo svincolo:

- della cauzione definitiva prestata a mezzo garanzia fideiussoria n. 357751/DE, rilasciata in data 17/10/2017 da CBL Insurance Europe Dac;
- della polizza CAR n. n. 357599/CA, rilasciata in data 17/10/2017 da CBL Insurance Europe Dac;

13. di DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

14. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

15. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";

16. di TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, che provvederà alla relativa liquidazione ed alla riduzione dell'impegno.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 13-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 29-01-2020

Treia, 14-01-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 14-01-2020

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI