

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 24 DEL 21-03-2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SENTIERO NATURALISTICO VIA R. SANZIO / VIA LEONARDO DA VINCI. PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 112 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFAELLO SANZIO / VIA LEONARDO DA VINCI" per l'importo complessivo di progetto di Euro 8.000,00 suddiviso come segue:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	
Totale lavori a misura		6.502,12
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		195,06
Lavori soggetti a ribasso d'asta		6.307,06
Totale lavori a base d'appalto	Euro	6.502,12

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
Realizzazione scalini in legno, riprofilatura sentiero, fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno (IVA comp.)		847,67
IVA 10% sui lavori		650,21
Totale Somme a disposizione		1.497,88

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	8.000,00
------------------------------------	-------------	-----------------

composto dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica generale, Inquadramento territoriale, Quadro Tecnico Economico, Computo Metrico Estimativo, Analisi Prezzi;*

Preso atto che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. 2847/2 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 116 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFAELLO SANZIO/VIA LEONARDO DA VINCI", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sentita la ditta RMS ELETTRATECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento con il ribasso del 1,00% e quindi al prezzo di Euro 6.439,05 oltre IVA di Legge;

Vista la determina di affidamento n. 04 del 28/01/2019 con la quale, oltre ad affidare i lavori alla ditta RMS ELETTRATECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434 si stabiliva quanto segue:

- *i lavori dovranno essere terminati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori;*
- *di procedere al pagamento dei lavori in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dietro presentazione di regolare;*
- *I lavori contemplati verranno contabilizzati a misura;*

Preso atto quindi della consegna dei lavori in data 04/02/2019;

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 06/03/2019, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 04/02/2019 sono stati ultimati in data 06/03/2019 quindi nel rispetto, del termine di 30 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 6.439,05 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 7.082,95 IVA compresa come per Legge;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale,*
- *stato finale delle somme a disposizione;*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - LAVORI	Euro	
Totale lavori a misura		6.502,12
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		195,06
Lavori soggetti a ribasso d'asta		6.307,06
Ribasso d'asta 1,00%		63,07
TOTALE LAVORI ESEGUITI	Euro	6.439,05

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
Lavori su fattura (IVA compresa)		847,67
IVA 10% sui lavori		643,90
<i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>		<i>69,38</i>
Totale Somme a disposizione		1.560,95

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	8.000,00
-----------------------------	------	----------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SENTIERO NATURALISTICO VIA RAFFAELLO SANZIO/VIA LEONARDO DA VINCI" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 209 D.P.R. 554/99;
5. **di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 6.439,05 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 7.082,95 IVA al 10% compresa;**
6. **di liquidare la somma complessiva di Euro 7.082,95 dovuta alla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura – CIG. Z52268303A;**
7. di liquidare altresì le spettanze relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione come riportato nella sottostante tabella, elencate nello specifico stato finale:

Riprofilatura sentiero e stenditura ghiaia (IVA compresa)		847,67
---	--	--------

8. di liquidare l'importo di Euro 847,67 IVA 10% compresa alla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435 per la realizzazione dei lavori su fattura come specificato al punto 7) – CIG: Z9D280EABD;
9. che gli importi trovano copertura al Cap. di uscita 2847/2 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del Bilancio Pluriennale 2019/2021;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;
11. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
Totale lavori a misura - ditta RMS Elettrotecnica		6.439,05
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
IVA 10% sui lavori - ditta RMS Elettrotecnica		643,90
Riprofilatura sentiero e stenditura ghiaia (IVA comp.) – ditta EDILPROJECT srls		847,67
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	Euro	7.930,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	8.000,00

Restano a questa Amministrazione Euro 69,38 derivanti dal ribasso d'asta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 21-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 30-04-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 30-04-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)