

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 25 DEL 27-03-2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 108 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori di "COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 10.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		7.799,64
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		233,99
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		7.565,65
Totale lavori a base d'appalto	Euro	7.799,64

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		779,96
2. Imprevisti		1.420,40
Totale Somme a disposizione		2.200,36

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	10.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione tecnica generale;*
- *Documentazione fotografica;*
- *Elaborati grafici;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Elenco prezzi;*
- *Quadro Tecnico Economico;*

Preso atto che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. 2558/4 int. 10.05-2.02.01.09.012 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 108 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sentita la ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL con sede a 63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM) in VIA DELL'ARTIGIANATO n. 10 – P.IVA 01352000440, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento con il ribasso del 7,50% e quindi al prezzo di Euro 7.232,22 oltre IVA di Legge;

Vista la determina di affidamento n. 10 del 15/02/2019 con la quale, oltre ad affidare i lavori alla ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL con sede a 63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM) in VIA DELL'ARTIGIANATO n. 10 – P.IVA 01352000440, si stabiliva quanto segue:

- *i lavori dovranno essere terminati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori;*
- *di procedere al pagamento dei lavori in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dietro presentazione di regolare fattura;*
- *I lavori contemplati verranno contabilizzati a misura;*

Preso atto quindi della consegna dei lavori in data 25/02/2019;

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 27/03/2019, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 25/02/2019 sono stati ultimati in data 27/03/2019 quindi nel rispetto del termine di 30 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 7.232,22 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 7.955,44 IVA compresa come per Legge;*

- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;*
- *stato finale somme a disposizione;*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - LAVORI	Euro	
Totale lavori a misura		7.799,64
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		233,99
Lavori soggetti a ribasso d'asta		7.565,65
Ribasso d'asta 7,50%		567,42
Totale lavori eseguiti	Euro	7.232,22

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
IVA 10% sui lavori		723,22
<i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>		<i>624,16</i>
Lavori su fattura		1.420,40
Totale Somme a disposizione		2.767,78

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	10.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di “COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA LORENZO LOTTO” ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL con sede a 63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM) in VIA DELL'ARTIGIANATO n. 10 – P.IVA 01352000440, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 209 D.P.R. 554/99;
5. **di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 7.232,22 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 7.955,44 IVA al 10% compresa;**
6. **di liquidare la somma complessiva di Euro 7.955,44 dovuta alla Ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL con sede a 63815 MONTE SAN PIETRANGELI (FM) in VIA DELL'ARTIGIANATO n. 10 – P.IVA 01352000440 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria**

ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura – CIG. Z0E2682BA0;

- 7. di prendere atto che l'importo finale dei lavori su fattura, appartenenti alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta a € 1.291,27 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice, affidataria con Determinazione n. 22 del 21/03/2019, compete la somma di € 1.420,40 IVA 10% compresa;**
- 8. di liquidare la somma complessiva di Euro 1.420,40 dovuta alla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in VIA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura – CIG. Z17280C0BD;**
- 9. che gli importi trovano copertura al Cap. di uscita Cap. 2558/4 int. 10.05-2.02.01.09.012 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;**
- 10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;**
- 11. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:**

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
Totale lavori a misura - ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL		7.232,22
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
IVA 10% sui lavori - ditta CASENOVE COSTRUZIONI SRL		723,22
Lavori su fattura IVA compresa - ditta EDILPROJECT SRLS		1.420,40
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	Euro	9.375,4
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	10.000,00

Restano a questa Amministrazione Euro 624,16 derivanti dal ribasso d'asta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 30-04-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 30-04-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)