

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 55 DEL 08-06-2019

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DELLE POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 04/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 42.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		36.308,54
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		893,08
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		35.415,46
Totale lavori a base d'appalto	Euro	36.308,54

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.630,85
2. Collaudo Strutturale		600,00

3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22%		1.460,61
Totale Somme a disposizione		5.691,46

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	42.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 42.000,00, viene finanziata per la sua totalità, con i Fondi di cui all'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 48 del 10 gennaio 2018 recante **“Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie”** specificando altresì che l'Amministrazione comunale, in attesa del trasferimento dei predetti Fondi, considerata l'urgenza dei lavori, anticiperà gli importi dovuti utilizzando i fondi derivanti dall'indennizzo per i danni arrecati al patrimonio comunale con imputazione della spesa al Cap. di spesa 2619/0 int. 01.05-2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Richiamata la Determinazione n. 68 del 04/12/2017 con la quale si incaricava l'Ing. Mariotti Enrico di Colmurano per la progettazione strutturale e relativa D.L. dei "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO" per l'importo complessivo di parcella pari a complessivi Euro 1.460,61 CNPAIA ed IVA inclusi – CIG: ZDC2178E5B;

Vista la determina a contrarre n. 88 del 18/12/2017 con la quale si stabiliva nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO” ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto parte a misura e parte a corpo e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Richiamata la Determinazione n. 90 del 22/12/2017 con la quale si incaricava l'Ing. Ottavi Giammarco di Tolentino per la redazione del collaudo strutturale dei "LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO" per l'importo complessivo di parcella pari a complessivi Euro 600,00 CNPAIA ed IVA inclusi – CIG: ZB3217CO18;

Sentita la ditta IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento al prezzo di complessivi Euro 29.224,96, al netto del ribasso d'asta praticato, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 893,08;

Richiamata la Determinazione n. 02 del 15/01/2018 con la quale si affidavano i “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO” alla ditta IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438, al prezzo complessivo di Euro 29.224,96, comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

Considerato che trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00, ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata utilizzata corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in scambio di lettere tramite con successiva sottoscrizione, da parte della ditta, della determinazione di affidamento sopra richiamata a valere quale atto contrattuale.

Visto che è stata disposta la consegna dei lavori in data 16/04/2018;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori si sono rese necessarie, posta la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per adeguare l'impostazione progettuale alle prescrizioni delle Poste Italiane S.p.A., variazioni e lavorazioni aggiuntive non previste nel contratto di appalto;

Visto che il progettista e D.L. Arch. Cristiano Tenenti, ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante consegnata a questo Ente in data 17/09/2018;

Richiamata la Determinazione n. 60 del 17/09/2018 con la quale la perizia suppletiva di variante n. 1 dei lavori di cui in parola, come redatta dall'Arch. Cristiano Tenenti, del complessivo importo di Euro 42.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		44.856,04
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		893,08
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		43.962,96
4. Ribasso d'asta 20,00%		8.792,59
Totale lavori a base d'appalto	Euro	36.063,45

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.606,35
2. Collaudo Strutturale		600,00
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22%		1.460,61
4. <i>Economie IVA compresa</i>		269,59
Totale Somme a disposizione		5.936,55

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	42.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 08/06/2019, il Direttore dei Lavori Arch. Tenenti Cristiano, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 16/04/2018 sono stati ultimati in data 08/06/2019 quindi nel rispetto, del termine di 50 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti, tenuto conto delle sospensioni dei lavori intervenute;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 36.063,45 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 39.669,80 IVA compresa come per Legge;*
- *stato finale delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale,*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - Lavori	Euro	
1. Totale lavori a misura		44.856,04
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		893,08
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		43.962,96
4. Ribasso d'asta 20,00%		8.792,59
IMPORTO LAVORI STATO FINALE	Euro	36.063,45

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
--	-------------	--

1. IVA 10% sui lavori		3.606,35
2. Collaudo strutturale c.n.p.a.i.a. e IVA compresa		600,00
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22%		1.460,61
4. <i>Economie IVA compresa</i>		269,59
Totale Somme a disposizione STATO FINALE		5.936,55

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO STATO FINALE	Euro	13.361,69
---	-------------	------------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di “LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DI POSTE ITALIA SPA CON DESTINAZIONE D’USO DI BAGNO ED ARCHIVIO” ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
5. di prendere atto che l’importo finale dei lavori ammonta a € 36.063,45 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438, compete la somma di € 39.669,80 IVA al 10% compresa;
6. di liquidare la somma dovuta alla Ditta IMPRESA EDILE STRADALE 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. con sede ad 62019 REANATI (MC) in Via Montefiore n. 98/A – C.F. e P.IVA 00250090438, come specificato nello stato finale e autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
7. di prendere atto che l’importo finale delle somme a disposizione dei lavori ammonta a € 5.666,96 suddiviso come segue:

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori – Ditta 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l.		3.606,35
2. Collaudo strutt. cnpaia ed IVA compresi – Ing. Giammario Ottavi		600,00
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22% - Ing. Enrico Mariotti		1.460,61
Totale Somme a disposizione STATO FINALE		5.666,96

8. di liquidare l’importo di Euro 600,00 c.n.p.a.i.a. ed IVA compresa all’Ing. Giammario Ottavi di Tolentino per la redazione del collaudo strutturale dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DELLA POSTE ITALIANE SPA CON DESTINAZIONE D’USO DI BAGNO ED ARCHIVIO" – CIG: ZB3217C018;

9. di liquidare l'importo di Euro 1.460,61 c.n.p.a.i.a. ed IVA compresa all'Ing. Enrico Mariotti di Colmurano per la progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori di **"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI PORZIONE DEL P.T. DEL PALAZZO MUNICIPALE A SERVIZIO DELLA POSTE ITALIANE SPA CON DESTINAZIONE D'USO DI BAGNO ED ARCHIVIO"** – CIG: ZDC2178E5B;
10. di dare atto che la spesa dei lavori viene finanziata per la sua totalità, con i Fondi di cui all'Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 48 del 10 gennaio 2018 recante **"Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie"** specificando altresì che l'Amministrazione comunale, in attesa del trasferimento dei predetti Fondi, considerata l'urgenza dei lavori, anticiperà gli importi dovuti utilizzando i fondi derivanti dall'indennizzo per i danni arrecati al patrimonio comunale con imputazione della spesa al Cap. di spesa 2619/0 int. 01.05-2.02.01.09.999 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;
11. di dare atto che il Codice di identificazione Gare C.I.G. rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per i lavori contrattuali è il seguente: Z5A217B7CB;
12. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
1. Totale lavori - Ditta 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. -		36.063,45
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori - Ditta 2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l.		3.606,35
2. Collaudo strutt. cnpaia ed IVA compresi – Ing. Giammario Ottavi		600,00
3. Spese tecniche compreso cnpaia ed IVA 22% - Ing. Enrico Mariotti		1.460,61
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ESEGUITO	Euro	41.730,41
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	42.000,00

13. di dare atto dell'economia di complessivi Euro 269,59;
14. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 08-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 08-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 08-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 04-07-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capi gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mario Piccinini

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 04-07-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)