

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 11 DEL 23-02-2021

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ART. 1 COMMA 29-37 (LEGGE DI BILANCIO 2020). LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE E PALAZZETTO DELLO SPORT. PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Geom. Verdicchio Saverio l'incarico di Direzione e Responsabilità di Area ed attribuzione della Posizione Organizzativa del Settore II "Tecnico Manutentivo";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato 2020-2022;

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020), ha previsto l'assegnazione di contributi in favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come di seguito individuati:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;*

b) *sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.*”

- il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 14 gennaio 2020, ha assegnato al Comune di Colmurano il contributo di € 50.000,00, sulla base dei criteri di cui al comma 30 dell'art. 1 della Legge n. 160/ 2019 (popolazione residente al 1 gennaio 2018);

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del sopra citato decreto, il Comune beneficiario del contributo, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 settembre 2020;

RAVVISATO che l'Amministrazione Comunale ha rappresentato la volontà di destinare detti fondi ad interventi volti all'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica delle piazze del capoluogo e del palazzetto dello sport di C.da Cete;

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 86 del 13/07/2020 con la quale il Geom. Saverio Verdicchio, Responsabile dell'Area Tecnica è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 commi 1 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC nr. 3;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 29/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE E PALAZZETTO DELLO SPORT” dell'importo complessivo di Euro 54.500,00 suddiviso come segue:

| A - Lavori a base d'appalto | Euro | |
|---|-------------|------------------|
| 1. Totale lavori a misura | | 27.400,95 |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | | 508,52 |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta | | 26.892,43 |
| Totale lavori a base d'appalto | Euro | 27.400,95 |

| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | Euro | |
|---|-------------|------------------|
| 1. IVA 10% sui lavori | | 2.740,10 |
| 2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 | | 548,02 |
| 3. Fornitura corpi illuminanti (IVA 22% compresa) | | 23.786,05 |
| 4. Imprevisti | | 24,89 |
| Totale Somme a disposizione | Euro | 27.099,05 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | Euro | 54.500,00 |
|------------------------------------|-------------|------------------|

RICHIAMATE:

-la determinazione a contrarre n. 72 del 25/08/2020 con la quale è stato stabilito di dare corso, in ossequio ai principi di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla procedura di TRATTATIVA DIRETTA da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE E PALAZZETTO DELLO SPORT";

-la determinazione a contrarre n. 75 del 31/08/2020 con la quale è stato stabilito di dare corso, in ossequio ai principi di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante TRATTATIVA DIRETTA da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), alla fornitura dei corpi illuminanti per l'esecuzione del progetto "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE E PALAZZETTO DELLO SPORT";

- la determinazione dell'Area Tecnica n. 79 del 07/09/2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per i lavori "de quo", a favore della ditta C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO con sede in Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P. IVA 01983050434, che ha presentato un'offerta di ribasso a corpo del 0,50% sul prezzo posto a base di gara di € 26.892,43 IVA esclusa, per un importo netto pari ad € 26.757,97 oltre Euro 508,52 per oneri di sicurezza ed IVA come per legge (€ 2.726,65 per IVA 10%) per un importo totale di euro 29.993,14 - CIG: 8413504324;

- la determinazione dell'Area Tecnica n. 80 del 07/09/2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, per la fornitura di "corpi illuminanti" propedeutica alla realizzazione dell'intervento "de quo", a favore della ditta EDIF S.p.A. con sede in VIA VALADIER, 14/16, 62014 CORRIDONIA (MC) - P.IVA 00644380438, per un importo totale di euro 23.783,67, ed altresì approvato il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 07.09.2020 nr. 1392649 – CIG: Z022E1A4DC;

VISTO il quadro tecnico economico post – appalto determinatosi a seguito degli affidamenti summenzionati:

| A - Lavori a base d'appalto | Euro | |
|---|-------------|------------------|
| 1. Totale lavori a misura | | 27.400,95 |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | | 508,52 |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta | | 26.892,43 |
| 4. <i>ribasso d'asta 0,50%</i> | | 134,46 |
| IMPORTO CONTRATTUALE | Euro | 27.266,49 |

| B - Somme a disposizione dell'Amministrazione | Euro | |
|---|-------------|-----------|
| 1. IVA 10% sui lavori | | 2.726,65 |
| 2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 | | 548,02 |
| 3. Fornitura corpi illuminanti (IVA 22% compresa) | | 23.783,67 |
| 4. Imprevisti | | 24,89 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| 5. ribasso d'asta IVA compresa | | 150,28 |
| Totale Somme a disposizione | Euro | 27.233,51 |

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO | Euro | 54.500,00 |
|------------------------------------|-------------|------------------|

CONSIDERATO che l'intervento, del complessivo importo di Euro 54.500,00 è finanziato per Euro 50.000,00 con contributo statale di cui al Decreto del 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e per la restante quota di Euro 4.500,00 con fondi di bilancio dell'Ente con imputazione al Cap. di spesa n. 2847/9 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 08/09/2020;

PRESO ATTO del verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 26/09/2020 e successivo verbale di ripresa del 20/11/2020 che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 05/01/2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 162 del 29/12/2020 con la quale, a seguito del regolare espletamento della fornitura dei corpi illuminanti, è stata liquidata, in favore della società EDIF S.p.A. con sede in VIA VALADIER, 14/16, 62014 CORRIDONIA (MC) - P.IVA 00644380438, la fattura 936152 del 30/10/2020 (prot. 6629 del 03/11/2020), del complessivo importo di Euro 23.783,66;

CONSIDERATO che, a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 30/12/2020, il Direttore dei Lavori Geom. Saverio Verdicchio ha rimesso a questo Ente la sotto elencata documentazione tecnica:

- *Certificato attestante che i lavori consegnati in data 08/09/2020 sono stati ultimati in data 30/12/2020 quindi nel rispetto, del termine di 60 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti tenuto conto della sospensione intervenuta;*
- *Conto Finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad Euro 27.266,49 oltre IVA 10% di Legge, da cui risulta il credito a favore dell'Impresa pari ad € 29.993,14 IVA compresa;*
- *Certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. con modif. in Legge 120/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 l in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.Lgs. n. 118/2011 armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale:

| Lavori a base d'appalto | | ECONOMIE |
|---|------------------|----------|
| 1. Totale lavori a misura | 27.400,95 | |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | 508,52 | |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta | 26.892,43 | |
| 4. Ribasso d'asta 1,20% | | 134,46 |
| IMPORTO LAVORI ESEGUITI | 27.266,49 | |

| Somme a disposizione dell'amministrazione | | ECONOMIE |
|---|------------------|---------------|
| 1. IVA 10% sui lavori | 2.726,65 | 13,45 |
| 2. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%) | 438,42 | |
| 2.1 Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (20% del 2%) - ECONOMIE | | 109,60 |
| 3. Fornitura coperti illuminanti (IVA 22% compresa) | 23.783,66 | 2,39 |
| 4. Imprevisti | | 24,89 |
| Totale Somme a disposizione | 26.948,72 | 150,33 |
| A - TOTALE PROGETTO REALIZZATO | 54.215,21 | |
| B - TOTALE ECONOMIE DI PROGETTO | | 284,79 |
| TOTALE PROGETTO (A+B) | 54.500,00 | |

3. di dare atto che le economie di spesa accertate allo stato finale ammontano a complessivi Euro 284,79;

4. di prendere atto della conclusione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZE E PALAZZETTO DELLO SPORT” ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO con sede in Via XXV APRILE, 17, 62018 POTENZA PICENA (MC) - P. IVA 01983050434 come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- 6. di prendere atto che l’importo finale dei lavori ammonta a € 27.266,49 netti e che quindi, alla ditta C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO compete la somma di Euro 29.993,14 IVA al 10% compresa;**
- 7. di liquidare la somma di complessivi Euro 29.993,14 alla Ditta C.M. IMPIANTI ELETTRICI DI MANFRINI FABIO, come specificato nello stato finale e autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: 8413504324;**
8. di prendere atto che l’importo finale delle somme a disposizione ammonta a Euro 26.948,72 suddiviso come segue:

| | |
|---|------------------|
| 1. IVA 10% sui lavori | 2.726,65 |
| 2. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%) | 438,42 |
| 3. Fornitura corpi illuminanti (IVA 22% compresa) – CIG: Z022E1A4DC | 23.783,66 |
| Totale Somme a disposizione | 26.948,72 |

- 9. Di liquidare al Geom. Saverio Verdicchio con apposito e successivo atto gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 di complessivi Euro 438,42 (80% del 2%);**
- 10. di dare atto che la liquidazione delle spettanze per la fornitura dei corpi illuminati è stata disposta con apposita determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. n. 162 del 29/12/2020 – CIG: Z022E1A4DC, a favore della ditta EDIF S.p.A. con sede in VIA VALADIER, 14/16, 62014 CORRIDONIA (MC) - P.IVA 00644380438;**
11. che la spesa complessiva dell’intervento di Euro 54.215,21 trova imputazione al Cap. di spesa Cap. di spesa n. 2847/9 int. 10.05-2.02.01.09.000 Gestione Residui del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023;
12. di dare atto il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D83G20000560005;
13. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. di provvedere all’aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione, in modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (TBEL);

15. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza;
16. di inoltrare il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
17. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR delle Marche nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 23-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 23-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mirko Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 29-03-2021

IL MESSO COMUNALE
(F.to LAMBERTUCCI FEDERICA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 29-03-2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)