

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 71 DEL 22-07-2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 10/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 45.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		30.149,03
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		878,13
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		29.270,90
Totale lavori a base d'appalto	Euro	30.149,03

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.014,90
2. Fornitura arredo urbano (IVA 22% compresa)		10.000,00
3. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		602,98

4. Imprevisti		1.233,09
Totale Somme a disposizione		14.850,97

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 45.000,00, viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 107 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Richiamata la determinazione n. 13 del 11/03/2019 con la quale si affidavano i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento al prezzo di complessivi Euro 30.002,68, al netto del ribasso d'asta praticato del 0,50%, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 878,13 – CIG: [Z6D2682AC2](#);

Visto che è stata disposta la consegna dei lavori in data 18/03/2019;

Considerato che nel corso dell'appalto sono state effettuate alcune considerazioni sull'esecuzione dei lavori che in fase di redazione del progetto esecutivo in oggetto non è stato possibile prevedere;

Visto che il D.L., ha apportato di conseguenza alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia di variante in corso d'opera n. 1;

Richiamata la Determinazione n. 59 del 01/07/2019 con la quale veniva approvata la perizia suppletiva di variante n. 1 dei lavori di cui in parola, redatta dall'Ing. Elisa Ubaldi, del complessivo importo di Euro 45.000,00, con le risultanze appresso indicate:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		33.740,01
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		584,17
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		33.155,84
4. <i>Ribasso d'asta 0,50%</i>		165,78
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	33.574,23

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede (IVA compresa)		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione staccionata pista ciclabile (IVA compresa)		370,37
Totale Somme a disposizione		11.425,77

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Richiamata la determinazione n. 69 del 15/07/2019 con la quale si affidavano i lavori di “RIMOZIONE STACCIONATA IN LEGNO PISTA CICLABILE C/da PIANO” alla ditta EDILPROJECT SRLS con sede in 62020 COLMURANO (MC) in C/da FIASTRA n. 69/F, – P.IVA 01959120435, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione immediata dell’intervento al prezzo di complessivi Euro 370,37 IVA compresa e quindi agli stessi patti e condizione del preventivo di spesa – CIG: Z252952E69;

Richiamata la determinazione n. 70 del 15/07/2019 con la quale si affidavano i lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE ALLA MANUTENZIONE DEL MARCIAPIEDE DI V.LE DE AMICIS” alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione immediata dell’intervento al prezzo di complessivi Euro 7.095,00 IVA compresa e quindi agli stessi patti e condizione del preventivo di spesa – CIG: Z912952E1B;

Considerato che a seguito dell’ultimazione dei lavori avvenuta in data 22/07/2019, il Direttore dei Lavori Ing. Elisa Ubaldi, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 18/03/2019 sono stati ultimati in data 22/07/2019 quindi nel rispetto, del termine di 42 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti, tenuto conto delle sospensioni dei lavori e della proroga concessa, intervenute;*

- stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 33.574,23 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 36.931,65 IVA compresa come per Legge;
- stato finale delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		33.740,01
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		584,17
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		33.155,84
4. Ribasso d'asta 0,50%		165,78
IMPORTO LAVORI DI VARIANTE	Euro	33.574,23

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede (IVA compresa)		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione staccionata pista ciclabile (IVA compresa)		370,37
Totale Somme a disposizione		11.425,77
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	45.000,00

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO” ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;

5. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 33.574,23 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, compete la somma di € 36.931,65 IVA al 10% compresa;
6. di liquidare la somma dovuta alla Ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436, come specificato nello stato finale e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z6D2682AC2;
7. di prendere atto che l'importo finale delle somme a disposizione dei lavori ammonta a € 11.425,77 suddiviso come segue:

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede (IVA compresa)		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione staccionata pista ciclabile (IVA compresa)		370,37
Totale Somme a disposizione		11.425,77

8. di prendere atto che l'importo finale dei lavori su fattura relativi al marciapiede, appartenenti alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta a € 6.450,00 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice, affidataria con Determinazione n. 70 del 15/07/2019, compete la somma di € 7.095,00 IVA 10% compresa;
9. di liquidare l'importo complessivo di € 7.095,00 IVA 10% compresa, alla Ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede in C/da DIVINA PASTORA n. 24/B, 62029, TOLENTINO (MC) – P.IVA 01138560436 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z912952E1B;
10. di prendere atto che l'importo finale dei lavori su fattura relativi alla rimozione della staccionata in legno della pista ciclabile, appartenenti alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta a € 303,58 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice, affidataria con Determinazione n. 69 del 15/07/2019, compete la somma di € 370,37 IVA 22% compresa;
11. di liquidare l'importo complessivo di € 370,37 IVA 22% compresa, alla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede in c.da FIASTRA, 69/F, 62020, COLMURANO (MC) – P.IVA 0195120435 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z252952E69;
12. di liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 di complessivi Euro 602,98;

13. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 45.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2019/2021;
14. di dare atto che il Codice di identificazione Gare C.I.G. rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per i lavori contrattuali è il seguente: Z6D2682AC2;
15. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
1. Totale lavori - EDILSCAVI - Z6D2682AC2		33.574,23
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% lavori - EDILSCAVI - Z6D2682AC2		3.357,42
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		602,98
3. Lavori su fattura - Marciapiede - EDILSCAVI - Z912952E1B		7.095,00
4. Lavori su fattura – Rimozione staccionata pista ciclabile - EDILPROJECT SRLS - Z252952E69		370,37
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ESEGUITO	Euro	45.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	45.000,00

16. di dare atto che non rimangono economie a questa Amministrazione;
17. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 22-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 22-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 22-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 31-07-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 31-07-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)