

COMUNE DI COLMURANO
PROVINCIA DI MACERATA

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 101 DEL 21-10-2020

OGGETTO: PIANO REGIONALE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA 2015/2017. LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE E. DE AMICIS - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando per la formazione del Piano Regionale Triennale 2015-2017 e del Piano Annuale 2015 di Edilizia Scolastica di cui all'art. 10 del D.L. 12/09/2013, convertito in legge 08/11/2012 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. del 02 marzo 2015 n. 124, presentando un proprio progetto inerente i lavori di completamento del piano sottotetto del Plesso Scolastico Comunale, sito lungo Viale Edmondo de Amicis e distinto presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Macerata al Foglio 8 mappale 137;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 30/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS" per l'importo complessivo di progetto di Euro 187.000,00 suddiviso come segue:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro
------------------------------------	------

1. Totale lavori a misura		139.274,96
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.522,59
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		136.752,37
Totale lavori a base d'appalto	Euro	139.274,96

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		13.927,50
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza		19.725,71
3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.		2.089,12
4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		5.302,27
5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa		5.180,44
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi		1.500,00
Totale Somme a disposizione		47.725,04

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	187.000,00
------------------------------------	-------------	-------------------

CONSIDERATO che l'intervento, del complessivo importo di Euro 187.000,00 è finanziato per la sua totalità con Decreto MIUR n. 2 del 03/01/2019, di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'art.1, c. 176 della L. n.107/2015, mediante le economie accertate degli interventi del Piano conclusi e trova imputazione al Cap. 2639/5 int. 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 74 del 02/08/2019 con la quale è stata avviata la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS" e si è altresì approvato l'avviso pubblico dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

VISTA la determina n. 82 del 09/09/2019 con la quale è stato aggiudicato all'impresa PAOLONI FABRIZIO (*mandataria*) con sede in 62020 Loro Piceno (MC), Via Acquaviva San Paterniano 27 - C.F. PLNFRZ63E21E783H, P.IVA 00922770433 - in raggruppamento temporaneo d'impresa da costituire con la ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori Mariano & C. s.a.s. (*mandante*) con sede in 62010 Treia (MC), Via dell'Industria 21, C.F. e P.IVA 01062870439, l'appalto dei lavori di "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS", per l'importo di Euro 137.633,93, al netto del ribasso d'asta praticato dello 1,20%, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 2.522,59;

RICHIAMATA la determina n. 88 del 26/09/2019 con la quale è stato dato atto dell'avvenuta efficacia, a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dell'aggiudicazione provvisoria intervenuta con la summenzionata determinazione n. 82/2019;

VISTO il quadro tecnico economico post - appalto:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	
1. Totale lavori a misura		139.274,96
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.522,59
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		136.752,37
4. Ribasso d'asta 1,20%		1.641,03
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	Euro	137.633,93

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		13.763,39
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza		19.725,71
3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.		2.089,12
4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		5.302,27
5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa		5.180,44
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi		1.500,00
7. <i>Ribasso d'asta (IVA compresa)</i>		<i>1.805,13</i>
Totale Somme a disposizione		49.366,06

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	187.000,00
------------------------------------	-------------	-------------------

VISTO l'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese R.T.I. del 15/10/2019 Rep. 6202 Raccolta n. 4508 del Notaio Alessandro Alessandrini Calisti di Civitanova Marche;

VISTO il contratto di appalto Rep. 1571 del 31/10/2019;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 09/12/2019;

PRESO ATTO del verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 09/03/2020 e successivo e contestuale verbale di ripresa del 05/05/2020 che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 12/10/2020;

VISTO che il progettista e D.L. Ing. Francesco Ottavi ha apportato alcune modifiche al progetto originario, palesate nella perizia suppletiva di variante in corso d'opera n. 1 assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 5352 in data 15/09/2020, del complessivo importo di Euro 187.000,00,

Comune di Colmurano - DETERMINA AREA TECNICA n. 101 del 21-10-2020

approvata con Determinazione n. 92 del 25/09/2020 e successiva rettifica per mero errore materiale al Q.T.E. n. 96 del 06/10/2020, con le risultanze appresso indicate:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	
1. Totale lavori a misura		143.623,56
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.434,50
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		141.189,06
4. Ribasso d'asta 1,20%		1.694,27
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	Euro	141.929,29

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		14.192,93
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza		19.725,71
3. Spese tecniche per attività di supporto R.U.P.		2.089,12
4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche		5.302,27
5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa		396,98
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi		1.500,00
7. <i>Ribasso d'asta IVA compresa</i>		1.863,70
Totale Somme a disposizione		43.207,01

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	187.000,00
------------------------------------	-------------	-------------------

RICHIAMATA l'autorizzazione regionale prot. 1114798 del 01/10/2020 in merito alla variante summenzionata, con la quale, il Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia, esprime parere favorevole, riscontrando la stessa nelle finalità del finanziamento concesso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 02/10/2020, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ottavi ha rimesso a questo Ente, in pari data con prot. n. 5850, la sotto elencata documentazione tecnica:

- *Certificato attestante che i lavori consegnati in data 09/12/2020 sono stati ultimati in data 02/10/2020 quindi nel rispetto, del termine di 250 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti tenuto conto delle sospensioni intervenute;*
- *Conto Finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad Euro 141.929,29 oltre IVA 10% di Legge, da cui risulta il credito a favore dell'Impresa pari ad € 156.122,22 IVA compresa;*

in considerazione di quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016 il quale al comma 2 testualmente

recita “...omissis...*Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*”

RAVVISATO pertanto che è nella possibilità del direttore dei lavori emettere il Certificato di Regolare Esecuzione entro mesi 3 decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, al fine di corrispondere il pagamento del credito al soggetto aggiudicatario dell'appalto;

RICHIAMATA la sotto elencata determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica relativa all'affidamento delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

- n. 98 del 15/10/2020, intervenuta a seguito dell'ultimazione dei lavori, con la quale è stato affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 l'incarico professionale per la redazione degli atti di aggiornamento catastale, indispensabile a seguito dell'esecuzione dei lavori ai fini dell'ottenimento dell'agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al Geom. Mauro Morichetti, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Macerata con il n. 739, con studio in 62020 Loro Piceno (MC) Via Salsaro Ete n. 11, P. IVA 01065790436, al prezzo complessivo di € 1.450,00 c.n.p.a.i.a. ed IVA 22% di Legge compresi - CIG: ZF82EC55F6;

PRESO ATTO che a completamento della documentazione tecnica presentata in data 02/10/2020, il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Ottavi ha rimesso a questo Ente, in data 19/10/2020 ns. prot. n. 6194, la sotto elencata documentazione tecnica:

- *Certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 l in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.Lgs. n. 118/2011 armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;
2. di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale:

Lavori a base d'appalto		ECONOMIE
1. Totale lavori a misura	143.623,56	
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	2.434,50	
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta	141.189,06	
4. Ribasso d'asta 1,20%		€ 1.694,27
IMPORTO LAVORI ESEGUITI	141.929,29	

Somme a disposizione dell'amministrazione		ECONOMIE
1. IVA 10% sui lavori	14.192,93	169,43
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza	19.725,71	
3. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%)	1.671,30	
3.1 Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (20% del 2%) - ECONOMIE		417,82
4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche	5.302,27	
5. Cottimi, noli e somme su fattura, imprevisti IVA compresa - ECONOMIE		396,98
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi (aggiornamento catastale)	1.450,00	50,00
Totale Somme a disposizione	42.342,21	1.034,23
TOTALE PROGETTO REALIZZATO	184.271,50	
ECONOMIE		2.678,50
TOTALE PROGETTO	187.000,00	

3. di dare atto che le economie di spesa accertate allo stato finale ammontano a complessivi Euro **2.678,50**;
4. di prendere atto della conclusione dei lavori di "COMPLETAMENTO PIANO SOTTOTETTO PLESSO SCOLASTICO E. DE AMICIS" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;

5. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta PAOLONI FABRIZIO (mandataria) con sede in 62020 Loro Piceno (MC), Via Acquaviva San Paterniano 27 - C.F. PLNFRZ63E21E783H, P.IVA 00922770433 – in R.T.I. con la ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori Mariano & C. s.a.s. (mandante) con sede in 62010 Treia (MC), Via dell'Industria 21, C.F. e P.IVA 01062870439 come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;
6. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 141.929,29 netti e che quindi, alla ditta PAOLONI FABRIZIO (mandataria) in R.T.I. con la ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori Mariano & C. s.a.s. (mandante) compete la somma di Euro 156.122,22 IVA al 10% compresa;
7. di liquidare la somma dovuta alla Ditta PAOLONI FABRIZIO (mandataria) in R.T.I. con la ditta TERMOTECNICA SALVATORI di Salvatori Mariano & C. s.a.s. (mandante), come specificato nello stato finale e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: 799777116B;
8. di prendere atto che l'importo finale delle somme a disposizione ammonta a Euro 42.342,21 suddiviso come segue:

1. IVA 10% sui lavori	14.192,93
2. Spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità, sicurezza	19.725,71
3. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%)	1.671,30
4. CNPAIA 4% e IVA su spese tecniche	5.302,27
6. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, I.V.A. e cassa compresi (aggiornamento catastale)	1.450,00
Totale Somme a disposizione	42.342,21

9. di prendere atto che l'importo finale delle spese tecniche ammonta a Euro 19.725,71 netti e che quindi, al tecnico affidatario, giusta Determinazione n. 4 del 26/03/2015, compete la somma di Euro 25.027,98 incluso contributo previdenziale e IVA di Legge;
10. di liquidare l'importo complessivo di Euro 25.027,98 incluso contributo previdenziale e IVA di Legge all'Ing. Francesco Ottavi di Tolentino e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z5413E035A;
11. di prendere atto che l'importo finale delle spese tecniche per servizi specialistici quali la redazione degli atti di aggiornamento catastale ammonta a Euro 1.142,81 netti e che quindi, al tecnico affidatario, giusta Determinazione n. 98 del 15/10/2020, compete la somma di Euro 1.450,00 incluso contributo previdenziale e IVA di Legge;

12. di liquidare l'importo complessivo di Euro 1.450,00 incluso contributo previdenziale e IVA di Legge al Geom. Mauro Morichetti di Loro Piceno e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: ZF82EC55F6;
13. di liquidare con apposito e successivo atto gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 di complessivi Euro 1.671,30, dando fin d'ora atto della possibilità di conseguire ulteriori economie;
14. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 184.271,50 trova imputazione al Cap. di spesa 2639/5 int. 04.02-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2020/2022;
15. di dare atto il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D89E15000010002;
16. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
17. di provvedere all'inoltro della richiesta di erogazione del contributo mediante i canali dedicati ai fini dell'erogazione del finanziamento concesso con Decreto MIUR n. 2 del 03/01/2019;
18. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria ed autorizzare lo stesso ad emettere tutti i mandati per il pagamento delle spettanze dovute da questo Ente ai soggetti aventi titolo, subordinatamente alla ricezione di regolare fattura elettronica e all'erogazione del contributo di cui al punto 17) del presente disposto;
19. di inoltrare il presente atto all'Ufficio Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)

Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 21-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Mirko Mari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 26-10-2020

IL MESSO COMUNALE
(F.to LAMBERTUCCI FEDERICA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-10-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)