

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 54 DEL 17-07-2020

OGGETTO: DECRETO CRESCITA. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 62 del 04/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" per l'importo complessivo di progetto di Euro 50.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		39.927,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		624,89
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		39.302,11
Totale lavori a base d'appalto	Euro	39.927,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.992,70
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		798,54

3. Manutenzione straordinaria pali in acciaio esistenti IVA compresa		5.281,76
Totale Somme a disposizione		10.073,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Considerato che la spesa complessiva di Euro 50.000,00 viene finanziata per la sua complessità con il contributo di cui alla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 30 e trova imputazione al Cap. di spesa 2847/8 int. 10.05-2.02.01.09.000 del redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022;

Vista la determina a contrarre n. 95 del 07/10/2019 con la quale si stabilivano nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Sentita la ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento al prezzo di complessivi Euro 38.040,50, al netto del ribasso d'asta praticato del 4,80%, oltre IVA di Legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 624,89;

Vista la determina n. 105 del 14/10/2019 con la quale si affidavano i lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" alla ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, al prezzo complessivo di Euro 38.040,50, rispetto il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale pari ad Euro 39.927,00 e quindi con un ribasso percentuale del 4,80% (Euro 1.886,50), comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

Visto il quadro tecnico economico post-appalto:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		39.927,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		624,89
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		39.302,11
4. Ribasso d'asta 4,80%		1.886,50
IMPORTO CONTRATTUALE	Euro	38.040,50

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.804,05
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		798,54
3. manutenzione straordinaria pali in acciaio esistenti IVA compresa		5.281,76
4. <i>ribasso d'asta IVA compresa</i>		<i>2.075,15</i>
Totale Somme a disposizione		11.959,50

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

Considerato che il contratto di appalto è stato stipulato mediante apposita lettera commerciale per la regolamentazione dell'affidamento diretto denominata "Foglio condizioni per affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016";

Preso atto quindi:

- del processo verbale di consegna dei lavori del 21/10/2019;
- del processo verbale di sospensione dei lavori n.1 del 12/11/2019;
- del processo verbale di ripresa dei lavori n.1 del 06/07/2020;

Vista la determina n. 143 del 30/12/2019 con la quale si approvava e liquidava il 1^ stato avanzamento dei lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" dell'importo di Euro 21.784,02 oltre IVA 10% alla ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434;

Vista la determina n. 44 del 12/06/2020 con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori su fattura relativi alla manutenzione straordinaria dei pali in acciaio di cui al progetto di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" – Somme a disposizione della S.A., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE con sede a 63833 MONTEGIORGIO (FM) in VIA FALERIENSE OVEST n. 29/A (STRADA PROVINCIALE 239) – P.IVA 01670920444 per l'importo di euro 5.281,76 IVA compresa;

Considerato che, a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 13/07/2020, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori, consegnati in data 21/10/2019 e sospesi dal 12/11/2019 al 05/07/2020, sono stati ultimati in data 13/07/2020 quindi nel rispetto del termine di 30 gg. naturali e consecutivi, escluso il periodo di sospensione, contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 38.040,50 oltre IVA % da cui, detratti € 21.784,02 oltre IVA relativi al certificato di pagamento n.1 del 23/12/2019, risulta il credito a favore dell'Impresa pari ad € 17.882,13 IVA compresa come per Legge;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;*
- *stato finale somme a disposizione;*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - Lavori	Euro	
1. Totale lavori a misura		39.927,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		624,89
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		39.302,11
4. Ribasso d'asta 4,80%		1.886,50
Totale lavori eseguiti	Euro	38.040,50

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.804,05
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		798,54
3. manutenzione straordinaria pali in acciaio esistenti IVA compresa		5.281,76
4. <i>ribasso d'asta IVA compresa</i>		2.075,15
Totale Somme a disposizione		11.959,50

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	50.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di "EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori;
5. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 38.040,50 netti e che quindi, detratti € 21.784,02 oltre IVA relativi al certificato di pagamento n.1 del 23/12/2019, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 17.882,13 IVA al 10% compresa;
6. di liquidare la somma complessiva di Euro 17.882,13 dovuta alla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA

(MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura – CIG. Z0C2A0D51F;

7. di prendere atto che l'importo finale delle somme a disposizione dei lavori ammonta a Euro 11.959,50 suddiviso come segue:

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		3.804,05
2. Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016		798,54
3. manutenzione straordinaria pali in acciaio esistenti IVA compresa		5.281,76
4. <i>ribasso d'asta IVA compresa – ECONOMIA DI SPESA</i>		2.075,15
Totale Somme a disposizione		11.959,50

8. di prendere atto che l'importo finale dei lavori su fattura relativi alla manutenzione straordinaria dei pali esistenti in acciaio, appartenenti alle somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta a Euro 4.329,31 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice, affidataria con Determinazione n. 44 del 12/06/2020, compete la somma di Euro 5.281,76 IVA 22% compresa;
9. di liquidare l'importo complessivo di Euro 5.281,76 IVA 22% compresa alla Ditta BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE con sede a 63833 MONTEGIORGIO (FM) in VIA FALERIENSE OVEST n. 29/A (STRADA PROVINCIALE 239) – P.IVA 01670920444 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: ZA82D4E38A;
10. di liquidare con apposito e successivo atto gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 di complessivi Euro 798,54;
11. di dare atto che le economie di spesa accertate allo stato finale ammontano a complessivi Euro 2.075,15;
12. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 47.924,85 viene finanziata per la sua complessità con il contributo di cui alla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 30 e trova

imputazione al Cap. di spesa 2847/8 int. 10.05-2.02.01.09.000 del redigendo Bilancio Pluriennale 2020/2022;

13. di dare atto che Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: D81C19000230001

14. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
1. Totale lavori – RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti - Z0C2A0D51F		38.040,50
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% lavori - RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi & Marzialetti-Z0C2A0D51F		3.804,05
2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016		798,54
3. manutenzione straordinaria pali in acciaio esistenti IVA compresa - BAGHETTI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE - ZA82D4E38A		5.281,76
IMPORTO TOTALE ESEGUITO	Euro	47.924,85

ECONOMIE DI SPESA	Euro	2.075,15
--------------------------	-------------	-----------------

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO	Euro	50.000,00
-----------------------------------	-------------	------------------

15. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Verdicchio Saverio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

CERTIFICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 23-07-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 23-07-2020.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)