

**COMUNE DI COLMURANO**  
**PROVINCIA DI MACERATA**

**SERVIZIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 58 DEL 24-06-2021**  
-----

**OGGETTO: DGR 337 DEL 26/03/2019. CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' AI SERVIZI TPL - LAVORI DI TRASLAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA FERMATA DEL CENTRO STORICO ID 446. PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.**

-----

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Geom. Verdicchio Saverio l'incarico di Direzione e Responsabilità di Area ed attribuzione della Posizione Organizzativa del Settore II "Tecnico Manutentivo";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS 2021/2023 contenente il programma triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.;

PREMESSO CHE :

- con la delibera della Giunta Regionale n. 337 le 26/03/2019 sono state approvate le modalità di individuazione del programma di finanziamento e i criteri per l'accesso alle risorse destinate ai Comuni e alle Unioni dei Comuni, per interventi di miglioramento dell'accessibilità ai servizi TPL ed in particolare delle fermate esistenti;
- con il decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico locale, logistica e viabilità n. 828 del 04/06/2019 sono state approvate le modalità attuative dei predetti interventi e finanziamenti unitamente al modello “*Scheda di Sintesi Intervento*” e alla “*lista delle fermate a maggiore priorità*”, nella quale risulta inserita, con l'identificativo ID 446, la fermata di Viale E. de Amicis sita al Km. 9+100 lato destro della S.P. Urbisaglia – Colmurano;
- che il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto in data 26/08/2019 all'inoltro della manifestazione di interesse, proponendo la traslazione della fermata esistente (ID 446) dal Km. 9+100 lato destro della S.P. Urbisaglia – Colmurano, al Km. 2+576 lato destro della S.P. Colmurano – Passo Colmurano, allo scopo di assicurare uno spazio adeguato all'attesa/discesa dell'utente, unitamente all'installazione di idonea pensilina al fine del raggiungimento di un livello completo di attrezzamento, per un costo complessivo di Euro 21.300,00, da finanziare, per Euro 20.000,00 con contributo Regionale, ed Euro 1.300,00 con il cofinanziamento di questo Ente;
- con il decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico locale, logistica e viabilità n. 1149 del 07/11/2019, ai sensi della DGR n. 337/2019 e del discendente DDPF 828/2019, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a finanziamento, comprendente di fatto l'intervento di questo Comune;

VISTO il DDPF 331/TPL del 11/06/2020 con il quale è stato assegnato il finanziamento a questo Ente per l'importo di Euro 20.000,00 a valere sull'intervento “*de quo*”;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 128 del 07/12/2020 con la quale si determinava a contrarre e si aggiudicava al Dott. Fabio Lattanzi il servizio tecnico geologico, propedeutico alla redazione del progetto definitivo – esecutivo, dell'intervento proposto per la fermata esistente con ID 446, per l'importo complessivo di Euro 350,00 epap 2% ed IVA 22% di Legge esclusi – CIG: Z5D2FA0494;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 07/12/2020 con la quale si determinava a contrarre e si aggiudicava all'Ing. Raul Poloni il servizio tecnico di progettazione strutturale e connessa D.L., dell'intervento proposto per la fermata esistente con ID 446, per l'importo complessivo di Euro 1.000,00 cnpaia 4% ed IVA 22% di Legge esclusi – CIG: Z8E2FA050A;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 06/03/2021 con la quale si determinava a contrarre e si aggiudicava all'Ing. Reschini Emanuele il servizio tecnico di collaudatore statico dell'opera (pensilina), per l'importo complessivo di Euro 500,00 cnpaia 4% ed IVA 22% di Legge esclusi – CIG: ZD030E85A1;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato “DGR 337/2019 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI TPL. TRASLAZIONE E ADEGUAMENTO FERMATA CENTRO STORICO - ID 446”, del complessivo importo di Euro 21.300,00 suddiviso come di seguito indicato:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	

1. Lavori soggetti a ribasso d'asta		9.040,50
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		188,28
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>Euro</b>	<b>9.228,78</b>

<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro</b>	
1. Imprevisti (IVA compresa)		581,70
2. Fornitura arredo urbano (Pensilina e cestino portarifiuti) - IVA compresa		7.243,32
3. Lavori su fattura – segnaletica orizzontale e verticale - IVA compresa		800,00
4. Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)		184,58
5. IVA 10% sui lavori		922,88
6. Prestazioni professionali incarichi esterni <i>Progetto strutturale e Direzione Lavori (1.000,00 + c.n.p.a.i.a. 4%)</i> <i>Relazione geologica (350,00 + e.p.a.p. 2%)</i> <i>Collaudo Strutturale (500,00 + c.n.p.a.i.a. 4%)</i>	1.040,00 357,00 520,00	1.917,00
7. IVA 22% su spese tecniche		421,74
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>12.071,22</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>21.300,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------

CONSIDERATO che il progetto in argomento, di complessivi Euro 21.300,00, viene finanziato per Euro 20.000,00 con i contributi regionali messi a disposizione con la D.G.R. n. 337 le 26/03/2019 e concessi a questo Ente con DDPF n.331/TPL del 11/06/2020, e, per la restante parte di Euro 1.300,00, con Fondi di Bilancio dell'Ente, con imputazione al Cap. 2844/1 int. 10.05-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2021/2023;

**RICHIAMATE:**

-la determinazione a contrarre n. 142 del 16/12/2020 con la quale è stato stabilito di dare corso, in ossequio ai principi di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. con modificazioni in Legge 120/2020, alla procedura di TRATTATIVA DIRETTA da attuarsi tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per l'affidamento dei lavori di "DGR 337/2019 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI TPL. TRASLAZIONE E ADEGUAMENTO FERMATA CENTRO STORICO - ID 446";

-la determinazione a contrarre n. 149 del 21/12/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 ed art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con modificazioni in Legge 120/2020, è stata affidata, mediante O.D.A. su MEPA n. 5941148, la fornitura dell'arredo urbano (pensilina e cestino portarifiuti) necessario per l'esecuzione dell'appalto "de quo", alla ditta METALCO SRL con sede in Via della Fornace, 44, 31023 CASTELMINIO DI RESANA (TV) – P.IVA 04299810269, al prezzo complessivo di Euro 7.243,14 IVA 22% compresa;

- la determinazione dell'Area Tecnica n. 158 del 28/12/2020 con la quale è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva, avvenuta attraverso la procedura telematica all'interno del portale "acquistinretepa.it", per i lavori "de quo", a favore della ditta CESARE STAFFOLANI con sede in C.da ILLUMINATI, 16, 62010 URBISAGLIA (MC) - P. IVA 00836740431, che ha presentato un'offerta di ribasso a corpo del 3,50% sul prezzo posto a base di gara di € 9.040,50 IVA esclusa, per un importo netto pari ad € 8.724,08 oltre Euro 188,28 per oneri di sicurezza ed IVA come per legge (€ 891,24 per IVA 10%) per un importo totale di euro 9.803,60 - CIG: ZEB2FD1ADF;

VISTO il quadro tecnico economico post – appalto determinatosi a seguito degli affidamenti descritti in narrativa:

<b>A - Lavori a base d'appalto</b>	<b>Euro</b>	
1. Totale lavori a misura		9.228,78
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		188,28
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		9.040,50
4. <i>ribasso d'asta 3,50%</i>		316,42
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>Euro</b>	<b>8.912,36</b>

<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>Euro</b>	
1. Imprevisti (IVA compresa)		581,70
2. Fornitura arredo urbano (Pensilina e cestino portarifiuti) - IVA compresa		7.243,14
3. Lavori su fattura – segnaletica orizzontale e verticale - IVA compresa		800,00
4. Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2%)		184,58
5. IVA 10% sui lavori		891,24
6. Prestazioni professionali incarichi esterni		1.917,00
<i>Progetto strutturale e Direzione Lavori (1.000,00 + cnpaia 4%)</i>	1.040,00	
<i>Relazione geologica (350,00 + epap 2%)</i>	357,00	
<i>Collaudo Strutturale (500,00 + cnpaia 4%)</i>	520,00	
7. IVA 22% su spese tecniche		421,74
8. ECONOMIE DI SPESA		348,24
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>12.387,64</b>

<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>21.300,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------

VISTO il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 28/12/2020;

PRESO ATTO del verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 19/02/2021 e successivo verbale di ripresa del 17/05/2021 che fissava il nuovo termine di ultimazione dei lavori al 23/06/2021;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 42 del 29/05/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 e dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con modificazioni in Legge 120/2020, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale e della fornitura di quella verticale, necessario per l'esecuzione dell'appalto "de quo", alla ditta ITALSIGN SRL con sede in Loc. Torre del Parco snc, 62032 CAMERINO (MC) – P.IVA 01837170438, al prezzo complessivo di Euro 770,00 IVA 22% compresa (preventivo assunto al prot. 3308 in data 27/05/2021);

CONSIDERATO che, a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 18/06/2021, il Direttore dei Lavori Geom. Saverio Verdicchio ha rimesso a questo Ente la sotto elencata documentazione tecnica:

- *Certificato attestante che i lavori consegnati in data 28/12/2020 sono stati ultimati in data 18/06/2021 quindi nel rispetto, del termine di 90 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti tenuto conto della sospensione intervenuta;*
- *Conto Finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad Euro 8.912,36 oltre IVA 10% di Legge, da cui risulta il credito complessivo a favore dell'Impresa pari ad € 9.803,60 IVA compresa;*
- *Certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale;*
- *Stato Finale delle Somme a disposizione dell'Amministrazione;*

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. con modif. in Legge 120/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3 l in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- il D.Lgs. n. 118/2011 armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L.241/1990, dell'articolo 6 D.P.R.62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Tutto ciò premesso,

## **DETERMINA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

2. di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale:

<b>Lavori a base d'appalto</b>		<b>ECONOMIE</b>
1. Totale lavori a misura	<b>9.228,78</b>	
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	188,28	
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta	9.040,50	
4. Ribasso d'asta 3,50%		<b>316,42</b>
<b>IMPORTO LAVORI ESEGUITI</b>	<b>8.912,36</b>	

<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		<b>ECONOMIE</b>
1. Imprevisti IVA compresa		<b>581,70</b>
2. Fornitura arredo urbano (Pensilina e cestino portarifiuti) - IVA compresa	7.243,14	<b>0,18</b>
3. Lavori su fattura – segnaletica orizzontale e verticale - IVA compresa	770,00	<b>30,00</b>
4. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%)	147,66	<b>36,92</b>
5. IVA 10% sui lavori	891,24	<b>31,64</b>
6.1 Progetto strutturale e Direzione Lavori cnpaia 4% incluso	1.040,00	
6.2 Relazione geologica epap 2% incluso	357,00	
6.3 Collaudo Strutturale cnpaia 4% incluso	520,00	
7. IVA su spese tecniche (punti 6.1 e 6.3)	343,20	<b>78,54</b>
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>11.312,24</b>	<b>758,98</b>
<b>A - TOTALE PROGETTO REALIZZATO</b>	<b>20.224,60</b>	
<b>B - TOTALE ECONOMIE DI PROGETTO</b>		<b>1.075,40</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>21.300,00</b>	

3. di dare atto che le economie di spesa accertate allo stato finale ammontano a complessivi Euro **1.075,40**;
4. di prendere atto della conclusione dei lavori di “DGR 337/2019 – CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI TPL. TRASLAZIONE E ADEGUAMENTO FERMATA CENTRO STORICO - ID 446” ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
5. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta C CESARE STAFFOLANI con sede in C.da ILLUMINATI, 16, 62010 URBISAGLIA (MC) - P. IVA 00836740431 come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento;

6. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 8.912,36 netti e che quindi, alla ditta STAFFOLANI CESARE compete la somma di Euro 9.803,60 IVA al 10% compresa;
7. di liquidare la somma di complessivi Euro 9.803,60 alla Ditta STAFFOLANI CESARE, come specificato nello stato finale e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: ZEB2FD1ADF;
8. di prendere atto che l'importo finale delle somme a disposizione ammonta a Euro 11.312,24 suddiviso come segue:

<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
2. Fornitura arredo urbano (Pensilina e cestino portarifiuti) - IVA compresa	7.243,14
3. Lavori su fattura – segnaletica orizzontale e verticale - IVA compresa	770,00
4. Fondo incentivi funzioni tecniche lavori - art. 113, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%)	147,66
5. IVA 10% sui lavori	891,24
6.1 Progetto strutturale e Direzione Lavori cnpaia 4% incluso	1.040,00
6.2 Relazione geologica epap 2% incluso	357,00
6.3 Collaudo Strutturale cnpaia 4% incluso	520,00
7. IVA su spese tecniche (punti 6.1 e 6.3)	343,20
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>11.312,24</b>

9. di liquidare l'importo complessivo di Euro 7.243,14 IVA 22% compresa alla Ditta METALCO SRL con sede in Via della Fornace, 44, 31023 CASTELMINIO DI RESANA (TV) – P.IVA 04299810269 relativo alla fornitura di arredo urbano (pensilina e cestino portarifiuti) e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: ZB02FE2944;
10. di liquidare l'importo complessivo di Euro 770,00 IVA 22% compresa alla Ditta ITALSIGN SRL con sede in Loc. Torre del Parco snc, 62032 CAMERINO (MC) – P.IVA 01837170438 relativo ai lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale e della fornitura di quella verticale e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z7C31ECF79;
11. Di liquidare al Geom. Saverio Verdicchio la somma complessiva di Euro 147,66 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, determinati, come risultante dal prospetto A) allegato alla presente determinazione, come disposto dal Regolamento Comunale approvato con D.G.C. n. 09 del 13/02/2021;
12. di liquidare l'importo complessivo di Euro 1.268,80 CNPAIA ed IVA 22% compresa al professionista ING. RAUL POLONI con studio in Via Bianchini 36, 62100 MACERATA

**(MC) – P.IVA 01422650430 relativo all’espletamento del servizio tecnico di progettazione strutturale e connessa D.L. (strutturale) e autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z8E2FA050A;**

**13. di liquidare l’importo complessivo di Euro 357,00 EPAP compreso al professionista GEOL. FABIO LATTANZI con studio in C/da Montedoro 29, 62010 URBISAGLIA (MC) – P.IVA 01379530437 relativo all’espletamento del servizio tecnico geologico e autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: Z5D2FA0494;**

**14. di liquidare l’importo complessivo di Euro 634,40 CNPAIA ed IVA compresa al professionista ING. EMANUELE RESCHINI con studio in S. Croce 11, 62014 CORRIDONIA (MC) – P.IVA 01277530430 relativo all’espletamento del servizio tecnico di collaudo statico e autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura elettronica – CIG: ZD030E85A1;**

15. che la spesa complessiva dell’intervento di Euro 20.224,60 trova imputazione al Cap. di spesa Cap. di spesa n. 2844/1 int. 10.05-2.02.01.09.000 del Bilancio di Previsione 2021/2023 e viene finanziata per Euro 18.990,90 con i contributi regionali messi a disposizione con la D.G.R. n. 337 le 26/03/2019 e concessi a questo Ente con DDPF n.331/TPL del 11/06/2020, rimodulati in relazione degli importi derivanti dallo S.F. e, per la restante parte di Euro 1.233,70, con Fondi di Bilancio dell’Ente;

16. di dare atto il Codice Univoco di Progetto CUP è il seguente: D81D20001220006;

17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

18. di provvedere all’aggiornamento della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed alla trasmissione del certificato di regolare esecuzione, in modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (TBEL);

19. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di rispettiva competenza;

20. di inoltrare il presente atto all’Ufficio Segreteria affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

21. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR delle Marche nei termini e modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to VERDICCHIO SAVERIO)

\*\*\*\*\*

**Pareri ex art. 49 e 147 Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to SAVERIO VERDICCHIO)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Colmurano, 24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to Mirko Mari)

-----  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 02-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
( F.to GUGLIELMI ROMINA)

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 02-07-2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
(GUGLIELMI ROMINA)