

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.249

DETERMINAZIONE NUMERO 104 DEL 27-12-2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 75 del 10/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE" per l'importo complessivo di progetto di Euro 15.000,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		8.000,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		240,00
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		7.760,00
Totale lavori a base d'appalto	Euro	8.000,00

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. Fornitura e posa in opera impianto di illuminazione (IVA comp.)		2.700,00
2. Realizzazione murali compresa preparazione fondo (IVA comp.)		3.500,00
3. IVA 10% sui lavori		800,00
Totale Somme a disposizione		7.000,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	15.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

composto dai seguenti elaborati: *Tav. Unica: Relazione tecnica illustrativa, Quadro Tecnico Economico, Computo Metrico Estimativo, Tavola di inquadramento (T1), Documentazione fotografica;*

Considerato che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2844/0 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2018/2020;

Vista la determina a contrarre n. 52 del 27/08/2018 con la quale si stabiliva l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sentita la ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione immediata dell'intervento al prezzo complessivo di Euro 7.922,40 rispetto il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C. pari ad Euro 8.000,00 e quindi con un ribasso percentuale dell'1,00%, comprensivo dei oneri per la sicurezza oltre IVA di Legge;

Vista la determina di affidamento n. 55 del 30/08/2018 con la quale, oltre ad affidare i lavori alla ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435 si stabiliva quanto segue:

- *i lavori dovranno essere terminati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori;*
- *di procedere al pagamento dei lavori in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dietro presentazione di regolare;*
- *i lavori contemplati verranno contabilizzati a misura;*

Preso atto quindi della consegna dei lavori in data 03/09/2018;

Considerato che è intervenuta n. 1 sospensione dei lavori dal 28/09/2018 al 22/12/2018;

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 27/12/2018, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 03/09/2018 sono stati ultimati in data 27/12/2018 quindi nel rispetto, del termine di 30 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 7.922,40 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 8.714,64 IVA compresa come per Legge;*
- *stato finale delle somme a disposizione della Stazione Appaltante;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale,*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		8.000,00
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		240,00
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		7.760,00
4. Ribasso d'asta 1%		77,60
LAVORI CONTRATTUALI ESEGUITI	Euro	7.922,40

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		792,24
2. Fornitura e posa in opera impianto P.I. (IVA compresa)		2.700,00
3. Realizzazione murales (IVA compresa)		3.500,00
4. ribasso d'asta (IVA compresa)		85,36
Totale Somme a disposizione		7.077,60

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	15.000,00
------------------------------------	-------------	------------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE MURO C/DA CETE" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 209 D.P.R. 554/99;
5. di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 7.922,40 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 8.714,64 IVA al 10% compresa;
6. di liquidare la somma complessiva di Euro 8.714,64 dovuta alla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435 e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura – CIG. Z9924B6788;

7. di liquidare altresì le spettanze relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione come riportato nella sottostante tabella, elencate nello specifico stato finale:

Fornitura e posa in opera impianto P.I. (IVA compresa)		2.700,00
Realizzazione murali (IVA compresa)		3.500,00

8. di liquidare l'importo di Euro 2.700,00 IVA 10% compresa alla Ditta RMS ELETTROTECNICA SNC di Rossi e Marzialetti con sede a 62010 URBISAGLIA (MC) in VIA ILLUMINATI n. 77 – P.IVA 01232040434 per la fornitura e posa in opera dell'impianto di pubblica illuminazione – CIG: Z8926815DF;
9. di liquidare l'importo di Euro 3.500,00 IVA 10% compresa alla Ditta CICARE' CARLO Creative Solutions con sede a 62010 MONTEFANO (MC) in VIA FILETTI 10 – P.IVA 01872690431 per la fornitura e posa in opera di essenze arboree – CIG: ZA326826AF;
10. che gli importi trovano copertura al Cap. di uscita 2844/0 int. 10.05-2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2018/2020;
11. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;
12. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
1. Totale lavori a misura - ditta Edilproject srls		7.922,40
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori - ditta Edilproject srls		792,24
2. Fornitura e posa in opera impianto P.I. (IVA compresa) - RMS		2.700,00
3. Realizzazione murali (IVA compresa) – Carlo Cicare'		3.500,00
IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	Euro	14.914,64
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	15.000,00

Restano a questa Amministrazione Euro 85,36.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 14-02-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capi gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 14-02-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)