

COMUNE DI COLMURANO (MC)

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 16 DEL 11-03-2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE SOLETTA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO CASETTA IN LEGNO E CHIOSCO/CONTAINER PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESA D'ATTO STATO FINALE, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori di "REALIZZAZIONE SOLETTA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO CASETTA IN LEGNO E CHIOSCO/CONTAINER" per l'importo complessivo di progetto di Euro 9.500,00 suddiviso come segue:

A - Lavori a base d'appalto	Euro	
1. Totale lavori a misura		8.636,36
2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		259,09
3. Lavori soggetti a ribasso d'asta		8.377,27
Totale lavori a base d'appalto	Euro	8.636,36

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori		863,64
Totale Somme a disposizione		863,64

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	9.500,00
------------------------------------	-------------	-----------------

ed è composto dai seguenti elaborati: *Relazione tecnica generale, Quadro Tecnico Economico, Computo Metrico Estimativo, Tav. T1 Inquadramento generale;*

Considerato che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. 2801/6 Codice 06.01-2.02.01.09.016 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 113 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "REALIZZAZIONE SOLETTA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO CASETTA IN LEGNO E CHIOSCO/CONTAINER", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

Sentita la ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435, la quale si è dichiarata disponibile all'esecuzione dell'intervento con il ribasso del 1,00% e quindi al prezzo di Euro 8.552,59 oltre IVA di Legge;

Vista la determina di affidamento n. 06 del 28/01/2019 con la quale, oltre ad affidare i lavori alla ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435 si stabiliva quanto segue:

- *lavori dovranno essere terminati entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna dei lavori;*
- *di procedere al pagamento dei lavori in un'unica soluzione, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dietro presentazione di regolare;*
- *I lavori contemplati verranno contabilizzati a misura;*

Preso atto quindi della consegna dei lavori in data 04/02/2019;

Considerato che a seguito dell'ultimazione dei lavori avvenuta in data 06/03/2019, il Direttore dei Lavori Geom. Verdicchio Saverio, ha rimesso gli atti conclusivi degli stessi, tra cui in particolare:

- *certificato attestante che i lavori consegnati in data 04/02/2019 sono stati ultimati in data 06/03/2019 quindi nel rispetto, del termine di 30 gg. naturali e consecutivi contrattualmente stabiliti;*
- *stato finale dei lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti dalla Ditta Appaltatrice ammonta ad € 8.552,59 con credito a favore dell'Impresa, pari ad € 9.407,85 IVA compresa come per Legge;*
- *certificato di regolare esecuzione attestante che alla Ditta può essere corrisposto il saldo risultante dallo stato finale,*

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico allo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori:

A - LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	
Totale lavori a misura		8.636,36
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		259,09
Lavori soggetti a ribasso d'asta		8.377,27
Ribasso d'asta 1,00%		83,77
Totale lavori a base d'appalto	Euro	8.552,59

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	Euro	
IVA 10% sui lavori		855,26
Totale Somme a disposizione		855,26

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	Euro	9.407,85
------------------------------------	-------------	-----------------

3. di prendere atto della conclusione dei lavori di "REALIZZAZIONE SOLETTA IN CLS PER ALLOGGIAMENTO CASETTA IN LEGNO E CHIOSCO/CONTAINER" ed approvare il relativo certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che i lavori stessi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta EDILPROJECT SRLS con sede a 62020 COLMURANO (MC) in CONTRADA FIASTRA n. 69/F – P.IVA 01959120435, come risulta dal relativo certificato emesso dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 209 D.P.R. 554/99;
5. **di prendere atto che l'importo finale dei lavori ammonta a € 8.552,59 netti e che quindi, alla Ditta esecutrice compete la somma di € 9.407,85 IVA al 10% compresa;**
6. **di liquidare la somma dovuta alla Ditta Aggiudicataria, come specificato nello stato finale e autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura;**
7. che l'opera viene finanziata con Fondi di Bilancio dell'Ente con imputazione al Cap. di uscita 2801/6 Codice 06.01-2.02.01.09.016 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;
8. di dare atto che il Codice di identificazione Gare C.I.G. rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per i lavori contrattuali è il seguente: Z662682EC1;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale;

10. di dare atto che la spesa finale risulta così determinata:

TOTALE SOMME SPESE	Euro	
1. Totale lavori a misura - ditta Edilproject slrs		8.552,59
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	
1. IVA 10% sui lavori - ditta Edilproject slrs		855,26

IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI	Euro	9.407,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO AUTORIZZATO	Euro	9.500,00

Restano a questa Amministrazione Euro 92,15 derivanti dal ribasso d'asta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 18-03-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capi gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 18-03-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)