

COMUNE DI COLMURANO (MC)

**SERVIZIO TECNICO**

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 35 DEL 16-05-2019**

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO - PROROGA DEI LAVORI.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 10/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" per l'importo complessivo di progetto di Euro 45.000,00 suddiviso come segue:

| <b>A - Lavori a base d'appalto</b>                | <b>Euro</b> |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Totale lavori a misura                         |             | <b>30.149,03</b> |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) |             | 878,13           |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta               |             | 29.270,90        |
| <b>Totale lavori a base d'appalto</b>             | <b>Euro</b> | <b>30.149,03</b> |

| <b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  | <b>Euro</b> |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. IVA 10% sui lavori                                 |             | 3.014,90         |
| 2. Fornitura arredo urbano (IVA 22% compresa)         |             | 10.000,00        |
| 3. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 |             | 602,98           |
| 4. Imprevisti                                         |             | 1.233,09         |
| <b>Totale Somme a disposizione</b>                    |             | <b>14.850,97</b> |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>Euro</b> | <b>45.000,00</b> |
|------------------------------------|-------------|------------------|

Dato atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in premessa, del complessivo importo di Euro 45.000,00, viene finanziata con Fondi di Bilancio e trova copertura finanziaria al Cap. di spesa 2558/3 int. 10.05-2.02.01.09.012 Gestione Residui del redigendo Bilancio Pluriennale 2019/2021;

Vista la determina a contrarre n. 107 del 27/12/2018 con la quale si stabiliva nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le sotto elencate scelte discrezionali:

- *l'espletamento della procedura per l'affidamento diretto dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO", ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, con stipulazione di contratto a misura e valutazione dell'offerta secondo il metodo del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- *di invitare ditta di fiducia dell'Amministrazione e ritenuta idonea purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici, in quanto lavori di importo inferiore, al netto degli oneri fiscali, a 40.000 Euro, per i lavori in economia, secondo i disposti dell'articolo 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, come dalle considerazioni che precedono;*

Vista la Determina n. 13 del 11/03/2019 con la quale si affidavano i lavori di "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO" alla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede a 62029 TOLENTINO (MC) in C/da DIVINA PASTORE n. 24/B – P.IVA 01138560436, la quale dava la propria disponibilità per l'immediata esecuzione dei lavori in oggetto al prezzo complessivo di Euro 30.002,68 rispetto il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale pari ad Euro 30.149,03 e quindi con un ribasso percentuale del 0,50% (Euro 146,35), comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA 10%;

Visto il Q.T.E. post-appalto:

| <b>A - Lavori a base d'appalto</b>                | <b>Euro</b> |                  |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1. Totale lavori a misura                         |             | <b>30.149,03</b> |
| 2. Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) |             | 878,13           |
| 3. Lavori soggetti a ribasso d'asta               |             | 29.270,90        |
| 4. Ribasso d'asta 0,50%                           |             | 146,35           |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>                       | <b>Euro</b> | <b>30.002,68</b> |

| <b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  | <b>Euro</b> |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. IVA 10% sui lavori                                 |             | 3.000,27  |
| 2. Fornitura arredo urbano (IVA 22% compresa)         |             | 10.000,00 |
| 3. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 |             | 602,98    |

|                                    |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| 4. Imprevisti                      |  | 1.233,09         |
| 5. Ribasso d'asta (IVA compresa)   |  | 160,98           |
| <b>Totale Somme a disposizione</b> |  | <b>14.997,32</b> |

|                                    |             |                  |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>Euro</b> | <b>45.000,00</b> |
|------------------------------------|-------------|------------------|

Visto il verbale di consegna dei lavori, secondo il quale il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva previsto in 42 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Accertato che i lavori consegnati in data 18/03/2019 devono essere ultimati entro il 29/04/2019;

Visto che è intervenuta n. 1 sospensione dei lavori in data 28/03/2019 con successiva ripresa in data 15/04/2019 con conseguente slittamento del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori in data 16/05/2019;

Vista la richiesta dalla ditta EDILSCAVI di Cicconi Giovanni, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2613 in data 16/05/2019, di richiesta proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60 (sessanta);

Viste le motivazioni addotte dall'impresa che riguardano problematiche legate alle difficoltà di reperimento materiale e di circolazione dei mezzi pesanti dovute alle Festività Pasquali ed al protarsi di esse con le festività del 25 Aprile e del 1° Maggio oltre agli eventi meteorologici avversi;

Vista la concessione di proroga alla data di ultimazione dei lavori a firma dell'Ing. Elisa Ubaldi in qualità di Direttore dei Lavori e del Geom. Saverio Verdicchio in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, pervenuta in data 16/05/2019 che ritiene accoglibile la richiesta inoltrata dall'Impresa esecutrice e ammissibile la concessione di una proroga del tempo contrattuale di 60 (sessanta) giorni;

Rilevato che, le citate situazioni nelle quali si è trovata ad operare l'impresa esecutrice, hanno di fatto comportato un forte rallentamento nella produttività del cantiere, con un conseguente ritardo nel completamento dei lavori;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione della non imputabilità alla stazione appaltante né all'impresa, delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini pattuiti, di concedere una proroga di giorni 60 (sessanta), fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 15/07/2019 senza alcun ulteriore onere;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere, per le motivazioni in premessa, all'Impresa EDILSCAVI di Cicconi Giovanni con sede a 62029 TOLENTINO (MC) in C/da DIVINA PASTORE n. 24/B – P.IVA 01138560436 una proroga di giorni 60 (sessanta) del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIALE E. DE AMICIS 1^ TRATTO”, fissando conseguentemente il termine ultimo di completamento dell'opera al 15/07/2019;
3. che per la proroga di che trattasi non verrà applicato nessun onere a carico della ditta esecutrice dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Saverio Verdicchio

## Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 16-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Saverio Verdicchio

-----  
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.  
Colmurano, 16-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ORNELLA FORMICA

\*\*\*\*\*

### VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.  
Colmurano, 16-05-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ORNELLA FORMICA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 24-05-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capi gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Mario Piccinini

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, 24-05-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Saverio Verdicchio)