

prot. n. 4819 e n. 4820, dai quali emerge un credito residuo a favore dell'impresa esecutrice, D.S.D. Immobiliare Srl con sede in Via Vella, snc - Chieti Scalo (CH), di € 26.272,85 oltre iva come per legge al 10%;

Atteso che dai relativi atti contabili emergono economie rispetto all'importo contrattuale dei lavori, quale conseguenza della modifica di alcune voci di lavorazione rientranti nel potere discrezionale della direzione dei lavori;

Dato Atto che tali modifiche hanno comportato una riduzione dell'importo, dei lavori al netto del ribasso offerto, di € 174,50 oltre iva (€ 17,45) per un totale di € 191,95;

Vista la fattura n.14/PA del 14/12/2018 rimessa dall'impresa esecutrice D.S.D. Immobiliare Srl con sede in Via Vella, snc - Chieti Scalo (CH), per l'importo di € 26.272,85 oltre iva per complessivi € 27.200,38;

Tenuto conto della regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa esecutrice dei lavori;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti ancora in vigore);

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori, composto dai relativi atti contabili, da cui risulta che le opere realizzate ammontano a complessivi € 70.660,96 al netto del ribasso offerto di cui € 2.370,68 relativa alla quota della sicurezza non soggetta a ribasso ed oltre iva al 10% ;
2. Di approvare, altresì, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/11/2018 dal quale emerge un credito residuo a favore dell'Impresa esecutrice di € 26.272,85 oltre iva 10%.
3. Di liquidare la correlata fattura n.10 del 30/11/2018 per l'importo di € 26.272,85, e relativamente all'iva, l'importo di € 927,53 derivante dalla differenza in eccesso versata con determinazione n. 112 del 03/07/2018, per un totale complessivo di € 27.200,38 iva compresa – all'impresa esecutrice D.S.D. Immobiliare Srl con sede in Via Vella, snc - Chieti Scalo (CH).
4. di trattenere, in forza della Legge n.190/2014 come modificata dal d.l. 50/2017, la somma di € 927,53 per Iva corrispondente al 10% dell'importo lavori, per essere versata direttamente all'erario in luogo della ditta sopracitata.
5. Di imputare la spesa complessiva di € 27.200,38 sul cap. 1580 rr.pp come segue:

Soggetto creditore	N. Cap.	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2' Livello	3' Livello	4' Livello	5' Livello	
D.S.D. Immobiliare	1580 rr.pp	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€ 26.272,85
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 927,53

6. La presente determinazione, è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure ed i controlli, riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.184, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Daniele DI BONAVENTURA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi

dal 19/12/2018 al 03-01-2019

Li 19/12/2018

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Dott. Andrea BERARDINELLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 214 DEL 17-12-2018

Registro di Settore
N°173 del 17-12-2018

Importo
€ 27.200,38

CIG
7357415AEB

Lavori di costruzione dei padiglioni loculari nel cimitero di Castelli e fraz. Colledoro. Approvazione e liquidazione SAL finale e certificato di regolare esecuzione.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** del mese di **dicembre**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 15/03/2016 con la quale si da mandato al settore tecnico dell'Ente di predisporre quanto necessario per la realizzazione di due nuovi loculari nei cimiteri di Castelli e fraz. Colledoro;
- la determinazione n.5 del 19/01/2018 con la quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di costruzione di padiglioni loculari nel cimitero di Castelli e fraz. Colledoro, tramite il criterio dell'offerta del prezzo più basso;
- la determinazione n.71 del 03/05/2018 con la quale si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in argomento alla ditta D.S.D. Immobiliare Srl con sede in Via Vella, snc - Chieti Scalo (CH), C.F./P.IVA 02498180690 per un importo di € 70.835,25 (settantamilaottocentotrentacinque/25) oltre iva - per complessivi € 77.918,77 - al netto del ribasso offerto del 24,885% di cui 68.464,57 (sessantottomilaquattrocentosessantaquattro/57) per lavori a cui vanno aggiunti € 2.370,68 (duemilatrecentosettanta/68) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la scrittura privata stipulata, in data 06/06/2018, con la ditta aggiudicatrice ai sensi del comma 14, art. 32, del d.lgs.50/2016 per l'importo di € 70.823,25 oltre iva;

Vista la consegna dei lavori avvenuta in data 18/06/2018;

Vista la determinazione n. 112 del 03/07/2018 con la quale è stata liquidata alla ditta sopra riportata la fattura n. 4 del 21/06/2018 di € 14.164,65 oltre iva al 22% per complessivi €17.280,87 quale acconto per i lavori di costruzione dei padiglioni loculari ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.;

Vista la determinazione n. 135 del 03/08/2018 con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per complessivi € 38.015,50 a cui sono state detratte le ritenute pari ad € 190,08 (per infortuni 0,5%) ed € 7.602,17 (recupero parziale dell'anticipazione erogata), per un totale di € 30.223,25 oltre iva al 10 % pari ad € 3.022,33 e così per complessivi € 33.245,58;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori avvenuto in data 26/11/2018;

Visto lo Stato Finale dei Lavori, composto dai relativi atti contabili, nonché dal Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori Ing. Bonfini Fabio, e rimessi al prot. dell'Ente in data 30/11/2018 al