

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA e REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 14-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni DI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal 26-11-2020 al 11-12-2020

Lì 26-11-2020

IL Responsabile delle Pubblicazioni
Il Sindaco
f.to Rinaldo SECA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelli, 01-09-2020

Il Responsabile del Settore
Geom. Daniele DI BONAVENTURA



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 111 DEL 01-09-2020

Registro di Settore
N°83 del 01-09-2020

Importo
€ 48.403,03

CIG
8240706DB5

FSC 2014-2020. Regione Abruzzo. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade dei piccoli comuni delle aree interne. Intervento di messa in sicurezza tramite ripristino di alcuni tratti di viabilità comunale in frazione Villa Rossi, C.da Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro. Approvazione e liquidazione SAL finale e certificato di regolare esecuzione.

DETERMINAZIONE DEL SETTORE UFF. TECNICO

L'anno **duemilaventi** addì **uno** del mese di **settembre**, il Responsabile del servizio Di Bonaventura Daniele

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale è risultata assegnataria di risorse relative al "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli Comuni delle ere interne" con fondi previsti nella Delibera CIPE n.14/2019;
- sulla base della ripartizione effettuata a favore dei Comuni interessati, la Regione Abruzzo, con nota prot. n.261661 del 19/09/2019 comunicava che il Comune di Castelli risultava destinataria dell'importo, finalizzato all'iniziativa di che trattasi, pari ad € 51.800,00;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso destinare il contributo assegnato all'intervento di manutenzione straordinaria afferente il ripristino del manto stradale in frazione Villa Rossi, C.da Acquaviva, frazione Colledoro e C.da Carraro, dove la carenza manutentiva unitamente all'intensità e perduranza dei fenomeni meteorologici registrati negli ultimi tempi, hanno prodotto danni tali da pregiudicare in alcuni casi la sicurezza della circolazione stradale;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico redatto dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo;

RICHIAMATA la determinazione n. 48 del 09.04.2020 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta MAR APPALTI Srl con sede in fraz. Val Vomano s.s.150 n.213 – Penna S.Andrea (TE) con un ribasso percentuale del 3,50% sull'importo a base d'asta di € 44.325,97 a cui aggiungere gli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.370,90, e quindi per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, pari ad € 44.145,46 come esplicitato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
A.1		Lavori a base d'asta		€ 45.696,87
		di cui:		
	A.1.1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 44.325,97
	A.1.2	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza		€ 1.370,90
	A.1.3	ribasso offerto in sede di gara - (3,50% su A.1.1)	€ 1.551,41	

		A.1.4	Importo dei lavori al netto del ribasso e degli on. della sicurezza (A.1.1- A.1.3)		€ 42.774,56
A			TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE dei LAVORI (A.1.4 + A. 1.2)		€ 44.145,46
Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
	B.1		Imprevisti (fino al 10% di A.1 art. 42 co.3 D.P.R. 207/2010)	€ 507,79	
	B.2		Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 731,15	
	B.3		Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 182,79	
	B.4		I.V.A. ed altre imposte:		
		B.4.1	I.V.A. 10% sui lavori e oneri sicurezza (A)	€ 4.414,54	
	B.5		Economie di gara compreso iva	€ 1.818,27	
B			Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 7.654,54	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)					€ 51.800,00

DATO ATTO che in data 11 maggio 2020 sono stati consegnati i lavori mediante verbale sottoscritto allo scopo;

VISTO il verbale di fine lavori avvenuto in data 05 giugno 2020;

VISTA la contabilità finale dei lavori per un totale di € 45.549,43 ridotto degli oneri relativi alla sicurezza e del ribasso offerto del 3,50% per complessivi € 44.003,03 oltre iva come esplicitato nel seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO					
	A.1		Lavori		€ 45.549,43
			di cui:		
		A.1.1	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza		€ 1.370,90
		A.1.2	ribasso offerto in sede di gara - (3,50% su A.1-A.1.1)	€ 1.546,40	
A			TOTALE IMPORTO dei LAVORI (A.1.- A. 1.2)		€ 44.003,03
Somme a disposizione della stazione appaltante per:					
	B.1		I.V.A. ed altre imposte:		
		B.1.1	I.V.A. 10% sui lavori e oneri sicurezza (A)		€ 4.400,30
	B.2		Obblighi di informazione art. 20 della Convenzione (0,25%)		€ 129,50
	B.3		Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 731,15	
		B.3.1	Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016	€ 182,79	
			Totale incentivi per funzioni tecniche		€ 913,94
	B.4		Imprevisti	€ 378,29	
	B.5		Economie di gara (compreso iva)	€ 1.818,27	
		B.5.1	Economie derivanti da minori lavori (compreso iva)	€ 156,67	
			Totale imprevisti ed economie		€ 2.353,23
B			Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 7.796,97	
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO - Totale (A) + Totale (B)					€ 51.800,00

VISTA la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi all'ultimazione di lavori, redatti e firmati dal sottoscritto direttore dei lavori dai quali emerge un credito a favore dell'impresa esecutrice ammontante ad € 44.003,03 oltre iva al 10% ;

RITENUTO di procedere alla approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione delle spettanze dell'impresa incaricata;

VISTA la fattura n. 50 del 17.08.2020 per l'importo di € 44.003,03 oltre iva per complessivi € 48.403,33 rimessa dall'impresa esecutrice MAR APPALTI Srl;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale della ditta in parola;

DATO ATTO che la spesa di complessiva del Q.E. trova copertura all'interno dell'impegno di spesa imputato al cap. 1400/2 rr.pp del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO, inoltre, che:

-il codice CUP attribuito al progetto è: **H27H20000120001**;

-il codice CIG attribuito ai lavori è: **8240706DB5**;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge 23 Dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto anziché allo stesso fornitore 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della fatture sopra richiamata;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;

VISTO il provvedimento del Sindaco con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell' art. 107 dello stesso D.L.vo n.267;

VISTO lo statuto ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- DI DARE ATTO che la parte narrativa del presente atto integrante e sostanziale.
- DI APPROVARE i seguenti atti di contabilità finale conservati agli atti della pratica:
 - Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) del 29.06.2020, redatto dalla Direzione Lavori;
 - Stato finale dei lavori redatto dalla direzione Lavori, che comprende la contabilità finale dell'opera;
- DI LIQUIDARE all'IMPRESA MAR APPALTI Srl con sede in fraz. Val Vomano s.s.150 n.213 – Penna S.Andrea (TE) C.F/P.I. 01591590672, la somma complessiva di € 44.003,03 oltre IVA 10% (€ 4.400,30 Iva) a saldo della fattura n. 50 del 27/08/2020 di € 44.003,30.
- DI TRATTENERE la somma di € 4.400,30 per Iva al 10%, per essere versata direttamente alla Stato in luogo della ditta sopracitata.
- DI IMPUTARE la spesa di € 48.403,33 (IVA 10% compresa) sul bilancio del corrente esercizio finanziario, come segue:

Soggetto creditore	N. Cap.	Codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011								Importo
		Miss.	Prog.	Gruppo	Titolo	2'Livello	3'Livello	4'Livello	5'Livello	
MAR Appalti Srl	1400/2 rr.pp	1	5	01.3	2	5	99	99	999	€ 44.003,03
Agenzia delle Entrate	1661	99	1	01.1	7	2	1	2	1	€ 4.400,30

- DI DARE ATTO che l'importo è finanziato mediante fondi FSC 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n.14/2019;
- DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i conseguenziali adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Geom. Daniele DI BONAVENTURA