

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 109 (R.G. 434) del 21-05-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 - D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017 - APPROVAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA
GIG n.:**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. sugli enti locali n. 267/2000 “Testo Unico Delle Leggi sull’ordinamento Degli Enti Locali;

RICHIAMATO il Decreto della regione Marche -l Commissario Delegato maltempo Marzo 2015 n. 2/CDM15 del 07/10/2015 con il quale è stato approvato il piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 264 del 3 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 161 del 14 luglio 2015, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della regione Marche”.

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Gestione e Assetto del Territorio n. 80 del 29/03/2017 con il quale sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di cui sopra come elencati negli allegati 1, 2, 3 e 4 e compresi nel piano approvato dal Commissario delegato con decreto n. 2/CDM15 del 07/10/2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 28/06/2017 avente per oggetto “LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 – D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO”;

VISTO il Decreto del Dirigente del Servizio Gestione e Assetto del Territorio n. 217 del 04/09/2017 con il quale è stato finanziato l’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 111.323,20;

VISTA la Determinazione U.T. n. 304 del 21/08/2017 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui sopra per lo stesso importo complessivo di € 111.323,20;

DATO ATTO che l’importo a base d’asta risultante dal quadro economico sopra richiamato ammonta ad € 89.771,78 di cui € 1.795,44 per oneri di sicurezza ed esclusa IVA;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 6 del 23/08/2017 avente per oggetto “Appalto dei lavori di ripristino delle strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del Marzo 2015 – D.D.S. n. 80 del 29/03/2017 – determina a contrarre” con la quale si avvia la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 9 del 25/09/2017 con la quale sono stati approvati gli atti della gara svoltasi in due sedute il 18 ed il 22 settembre 2017 ed è stato aggiudicato

l'appalto alla ditta: **BEANI ANNIBALE srl** di Comunanza (AP) con il ribasso offerto del **12,50%** sull'importo a base d'asta di €. 87.976,34 e quindi per un importo netto di Euro **76.979,30** oltre oneri di sicurezza per €. 1.795,44, per un totale contrattuale netto di Euro **78.774,74** esclusa IVA.

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 203 del 10/11/2018 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 25/09/2018 da parte della ditta esecutrice **BEANI ANNIBALE srl**;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 58 del 05/04/2019 con la quale è stata approvata la Perizia di Variante ed Assestamento Finale dei lavori in oggetto per un importo complessivo lordo dei lavori di €. 94.246.34 fermo restando l'importo complessivo di progetto pari ad €. 111.323,20;

VISTO il certificato di ultimazione lavori redatto in data 30/03/2019, il Certificato di Regolare

Ditta	Descrizione	Atto di liquidazione	Importo liquidato IVA compr.
BEANI ANNIBALE s.r.l. P. IVA 01721960449	1° S.AL. lavori	D.T. -LL.PP. n.203 del 10/11/2018	€. 70.673,70
BEANI ANNIBALE s.r.l. P. IVA 01721960449	S.A.L. Finale	D.T. -LL.PP. n.72 del 23/04/2019	€. 30.221,73
Personale Area Tecnica	Fondo incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	D.T. -Urb. Ricostr. n. 75 del 29/04/2019	€. 1.884,93
CRUCIANI DOMENICO P. IVA 01869180446	Lavori a fattura	D.T. -LL.PP. n. 103 del 20/05/2019	€. 2.198,62
BEANI ANNIBALE s.r.l. P. IVA 01721960449	Lavori a fattura	D.T. -LL.PP. n. 103 del 20/05/2019	€. 3.789,34
TOTALE			€ 108.768,32

Esecuzione e Relazione sul conto finale redatti in data 02/04/2019 dal direttore dei lavori geom. Marino Conti di questo Ufficio tecnico;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 72 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato e liquidato lo Stato Finale Lavori relativamente all'appalto principale della ditta esecutrice **BEANI ANNIBALE srl**;

VISTA la Determinazione U.T. - Urb. - Ricostr. n. 75 del 29/04/2019 con la quale è stata liquidata la quota del fondo incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 al personale incaricato dell'area tecnica;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 82 del 03/05/2019 con la quale è stato affidato alla ditta **BEANI ANNIBALE srl** di Comunanza (AP) l'intervento di installazione di un guardrail presso la strada comunale Madonna di Piana per l'importo di €. 3.106,02 oltre IVA, mediante utilizzo delle somme per lavori a fattura;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 83 del 03/05/2019 con la quale è stato affidato alla ditta **CRUCIANI DOMENICO** di Amandola (FM) l'intervento di realizzazione di zanella stradale in cls presso la strada comunale Bore San Cristoforo per l'importo di €. 1.802,15 oltre IVA, mediante utilizzo delle somme per lavori a fattura;

VISTA la Determinazione U.T. LL.PP. n. 105 del 20/05/2019 con la quale sono state approvate le contabilità e liquidati i lavori a fattura alle ditte **BEANI ANNIBALE srl** e **CRUCIANI DOMENICO** per un importo complessivo di €. 5.987,96;

VISTO il quadro tecnico economico di fine lavori del progetto generale e dei singoli interventi, allegati alla presente, dove sono evidenziate le somme effettivamente spese e le economie residue rispetto al finanziamento concesso;

VISTI gli atti di liquidazione di fatture ed onorari come da riepilogo sotto riportato:

DETERMINA

DI APPROVARE il quadro economico di fine lavori, relativo all'intervento di " RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MARZO 2015 – D.D.S. N. 80 DEL 29/03/2017", allegato alla presente, comprendente il prospetto riepilogativo generale ed i prospetti dei singoli interventi dai quali risultano le spese effettivamente sostenute e le economie risultanti rispetto al finanziamento concesso ;

DI APPROVARE la spesa complessiva sostenuta e liquidata per i Lavori di ripristino delle strade comunali danneggiate dagli eventi alluvionali del marzo 2015 – D.D.S. n. 80 del 29/03/2017, come sopra specificato per complessivi €. **108768,32**;

Copia della presente verrà inviata alla Regione Marche – Servizio Tutela e Assetto del Territorio ai fini della rendicontazione prevista per la erogazione del saldo.

Il Responsabile del settore
LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci

