

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 122 (R.G. 479) del 03-06-2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE IN VIA ENRICO FERMI - APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO FINALE GIG n.:

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'Ecocentro Comunale a seguito dell'avvio sperimentale del servizio di raccolta rifiuti è stato realizzato in Enrico Fermi all'interno del deposito comunale sull'area catastalmente identificata al foglio 57 particelle n. 47, 318, 328;

CONSIDERATO che dall'apertura nell'anno 2014 l'Ecocentro Comunale ha progressivamente incrementato le quantità di rifiuti raccolte ed allo stato attuale necessita di maggiori spazi anche al fine di evitare l'interazione con gli spazi comunali;

DATO ATTO che, il Comune di Amandola dispone di un'area libera idonea ad ospitare l'ecocentro comunale ubicata in Via Enrico Fermi su area catastalmente individuata al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto "VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D.Lgs. 267/2000 MODIFICATO DAL D.LGS. 118/2001 COMMI 1 E 2" con la quale è stata approvata variazione del Bilancio di previsione che mette a disposizione al Capitolo 2893 del Bilancio Comunale l'importo complessivo pari ad € 70.764,81 per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale;

DATO ATTO che la realizzazione del nuovo ecocentro risulta urgente al fine di garantire una migliore funzionalità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e separare le attività di raccolta dei rifiuti dalle attività degli operai comunali;

CONSIDERATO che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post – sisma 2016 i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto del nuovo ecocentro senza creare pregiudizio alle attività di ufficio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza a tecnico professionista esterno all'amministrazione;

VISTA la Determina Municipale n° 449 (R.G. 825) del 14/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la realizzazione del nuovo ecocentro il tecnico geom. Rapacci Moris, nato ad Amandola il 23/07/1982 – C.F. RPCMR82L23M4521
ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884;



VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO" con il quale è stato approvato il progetto del nuovo ecocentro da realizzare in Via Enrico Fermi su area catastalmente distinta al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n° 462 (R.G. 852) del 23/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per la redazione della relazione geologica necessaria per la Realizzazione del Nuovo Ecocentro al tecnico geol. Mauro Filantropi, nato ad Amandola il 19/07/1976 – C.F. FLNMRA76L19A252Y ivi residente in Via Fabio Filzi, 15 geologo iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche al n. 825;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 466 (R.G. 861) del 27-12-2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 70.000,00 di cui € 54.578,97 per lavori ed € 15.421,03 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 27-12-2017;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 467 (Reg. Gen. n. 862) del 27/12/2017, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Determina a contrattare per realizzazione lavori", con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di gara per le opere di "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO";

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 5 (Reg. Gen. n. 148) del 07/03/2018, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Approvazione atti di gara", con la quale si è approvata la documentazione di gara, nonché l'elenco delle ditte invitate;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 6 (Reg. Gen. n. 182) del 23/03/2018, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Nomina Commissione di Gara", con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 8 (Reg. Gen. n. 195) del 01/04/2018, avente per oggetto "Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Aggiudicazione definitiva", con la quale si sono aggiudicati i lavori alla ditta Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele di Amandola (FM);

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 12 (R.G. 196) del 01-04-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA" con la quale è stato approvato il quadro economico del progetto a seguito della gara ed assunto l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria dei lavori;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 57 (R.G. 329) del 22-05-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA." con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 109 (R.G. 479) del 12-07-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 LAVORI E SAL N. 1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE" con la quale si è approvato e liquidato lo stato di avanzamento n. 1;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 181 (R.G. 704) del 04-10-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – OPERE AGGIUNTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA" con la quale si sono affidate le opere in oggetto;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 237 (R.G. 912) del 13-12-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – OPERE PROPEDEUTICHE PER ALLACCI DEI SOTTOSERVIZI" con la quale si sono affidate le opere in oggetto;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 254 (R.G. 971) del 22-12-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA CASSETTA PER QUADRO ELETTRICO" con la quale si è affidata la fornitura in oggetto;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente n. 258 (R.G. 979) del 27-12-2018 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE – ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER SERVIZIO ELETTRICO" con la quale si è affidata la nuova fornitura in oggetto;

VISTA la Liquidazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente n. 78 (Reg. Gen. n. 157) del 05/02/2019, avente per oggetto "Liquidazione fattura realizzazione nuovo ecocentro – rif. D.T.N. n. 237/18 – ditta Ripani s.n.c."

CONSIDERATO che le opere realizzate hanno avuto degli importi inferiori a quanto computato in sede di progettazione, e che in conseguenza di ciò si sono create delle ulteriori economie all'interno delle somme a disposizione;

PRESO ATTO che all'interno del quadro economico di progetto, erano comunque previste delle somme destinate a lavori da eseguire in economia, oltre che a somme destinate ad imprevisti;

CONSIDERATO in particolare che, si sono rilevate necessarie delle ulteriori opere indifferibili ed urgenti, ed in particolare la realizzazione di una vasca di prima pioggia per una migliore e corretta regimazione delle acque, che allo stato attuale non si rilevano funzionali e sufficienti a causa dei sempre più frequenti temporali;

VISTI gli elaborati relativi la Perizia di Variante ed assestamento Finale dell'intervento eseguito, predisposta dal Direttore dei Lavori che non prevede alcuna variazione dell'importo totale del progetto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo di progetto rimane, come risulta dal prospetto sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO - ASSESTAMENTO FINALE				
LAVORI			Progetto	Assestamento
LAVORI A MISURA			€ 54 578,97	€ 53 176,70
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 1 125,09	€ 1 096,18
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO			€ 53 453,88	€ 52 080,52
RIBASSO		21,00 %	€ 11 225,31	€ 10 936,91
IMPORTO CONTRATTO			€ 43 353,66	€ 42 239,79

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI 10%			€ 4 335,37	€ 4 223,98
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
Relazione geologica (IVA Compresa)			€ 0,00	€ 1 464,00
Imprevisti			€ 14 064,74	€ 0,00
Fornitura e Posa in Opera Vasca di Prima Pioggia			€ 0,00	€ 12 345,41
Opere Propedeutiche per Allacci dei Sottoservizi			€ 1 958,74	€ 2 332,55
Contributo ANAC			€ 0,00	€ 30,00
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' (IVA e C.N.G. compresi)			€ 5 457,90	€ 6 519,47
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016)			€ 829,60	€ 844,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 26 646,35	€ 27 760,20
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 70 000,00	€ 70 000,00

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa parte integrante della presente Deliberazione

DI APPROVARE la perizia finale di assestamento per le opere previste all'interno del progetto di "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE", per una diversa ripartizione degli interventi all'interno delle somme a disposizione del progetto in oggetto;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo del progetto non subisce alcuna variazione e rimane costante per € 70.000,00;

DI DARE ATTO che le minori opere realizzate in progetto, hanno comportato la realizzazione di economie che sono state riportate tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto, le quali assieme alle somme di imprevisti e lavori in economia sono stati impiegate per la realizzazione di ulteriori opere che non erano previste nel progetto originario;

TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi
Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente**

Ing. Andrea Spinaci

