



Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA
CIG: 74914181B4

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 29-01-2019

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRE DI CARPIGNANO.
PROROGA TERMINE FINE LAVORI (CIG 74914181B4)**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RICOSTRUZIONE E URBANISTICA

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 80 del 13/03/2018 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di messa in sicurezza della "Torre di Carpignano" sito in località Carpignano (CIG 74914181B4) per un importo complessivo di € 93.325,66, di cui € 77.448,68 per lavori ed € 15.876,98 previsti per somme a disposizione;

Dato atto che:

- con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Ricostruzione post Sisma n. 420 del 15/05/2018, è stata indetta la gara, previa pubblicazione di un avviso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D. lgs 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. – CIG 74914181B4;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Ricostruzione post Sisma n. 835 del 11/09/2018 veniva approvato il verbale della gara ed aggiudicato l'appalto alla ditta TEC.SP.ED. di Petito Giuseppe & C. sas, con sede in Via Appia Km 11.800 n 12, (80014) Giugliano in Campania (NA), per il ribasso del 25,188% sull'importo posto a base di gara;
- con successiva determinazione n 1027 del 06/11/2018 veniva revocata l'aggiudicazione in favore della predetta ditta e disposta l'aggiudicazione in favore della ditta seconda classificata, Edilizia Azzacconi s.r.l., con sede in via Alvaneto n 35, San Ginesio, c.f.-p.i. 00379100431, per il ribasso del 22,363% sull'importo dei lavori, corrispondente all'importo contrattuale di € 60.885,74 oltre I.V.A.;
- in data 14/11/2018 è stata disposta la consegna lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, da parte del Direttore Lavori Arch. Claudia Colaianni, autorizzato con nota prot. 40541/49 del 12/11/2018 dal sottoscritto R.U.P. Ing. Marco Barcaioni, in pendenza della stipula del contratto;
- in data 17/01/2019 è stato sottoscritto il contratto con repertorio n° 5658;

Atteso che nel Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato di gara e a base contrattuale, si prevede un termine per l'esecuzione dei lavori di 70 g.n.c. dalla consegna dei lavori, (scadenza 21/01/2019) fatti salvi casi di forza maggiore che impediscono l'esecuzione e/o la realizzazione a regola d'arte dei lavori;



Richiamata la determinazione n.1 del 02/01/2019 con la quale venivano concessi nr. 10 giorni di proroga per la conclusione dei lavori, in ragione del fermo cantiere a causa delle precipitazioni nevose ed avverse condizioni metereologiche del mese di dicembre, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi al 31/01/2019;

Vista la nota trasmessa dall'impresa appaltatrice e assunta agli atti con prot. n. 3240 del 29/01/2019 con la quale, per le medesime ragioni con cui è stata concessa la precedente proroga, precipitazioni nevose e condizioni meteo avverse, si richiedono ulteriori 20 giorni di proroga per la conclusione delle operazioni;

Valutate le ragioni poste a base della richiesta di proroga;

Ritenuto opportuno prorogare il termine finale dei lavori, concedendo n. 20 (venti) giorni naturali consecutivi;

Vista la necessità disporre una proroga di ulteriori nr. 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto, indicando come termine di ultimazione dei lavori la data del 20 febbraio 2019;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi ed indirizzi:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 recante la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, successivamente prorogata fino al 31.12.2019;
- il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con mod. dalla L. 15 dicembre 2016 n.229;
- OCDPC n.n. 388 – 391 – 394-396-399-400/2016 la circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 con cui vengono indicate le categorie di spesa assentibili ai fini del rimborso, e le successive Circolari DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016 e DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017

Visto il decreto n. 3 del 12.12.2018 con il quale il sottoscritto Ing. Marco Barcaioni è stato nominato Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di riconoscere ulteriori nr. 20 (venti) giorni per l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della "Torre di Carpignano" in Loc. Carpignano.
3. Di prorogare il termine finale dei lavori al 20 febbraio 2019.
4. Di stabilire che la presente venga comunicata all'impresa appaltatrice Edilizia Azzacconi s.r.l. ed al Direttore dei Lavori Arch. Claudia Colaianni.
5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al



momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-01-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-01-2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-03-19 al 15-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 16-03-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario