



Ufficio: FE_AREA RICOSTRUZIONE
CIG: ZA4207D234

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 154 DEL 24-02-2018

Oggetto: SISMA DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' CAGNORE N.8/10 FG. 122 PART. 311 ESEGUITI DALL' IMPRESA EUGENI PERICLE S.R.L. DI GRAZIANO FERRETTI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Premesso che gli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24/08/2016 hanno colpito in modo considerevole il territorio di San Severino Marche (MC), causando danni ingenti alle abitazioni private, alle strutture pubbliche, produttive ed alle infrastrutture;

Ravvisato che, per ridurre le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità generate da edifici fortemente lesionati dai ripetuti eventi sismici, sono stati espletati specifici sopralluoghi da parte del GTS (Gruppo Tecnico di Sostegno), organo deputato ad effettuare una valutazione del livello del danno strutturale degli immobili, degli interventi di messa in sicurezza da eseguire, delle modalità di esecuzione e del soggetto esecutore;

Preso atto che:

- l'edificio sito in Località Cagnore n. 8/10 (censito al Catasto Fabbricati del Comune di San Severino al foglio 122 particella 311) è stato valutato "non utilizzabile" dalla squadra Fast SF523 con scheda Fast n. 2 del 09/12/2016;
- con scheda Aedes privata giurata in data 21/06/2017 il fabbricato è stato valutato con esito di agibilità di tipo E – edificio Inagibile;
- con ordinanza n. 99 del 05/01/2017 il fabbricato in argomento è stato dichiarato inagibile;
- con scheda n. 2 del 23/05/2017 il fabbricato è stato valutato dalla Commissione GTS con esito "P2 – Interventi di media importanza – opera provvisoria eseguibile dai VV.F - note: *"l'edificio presenta un quadro fessurativo diffuso con particolare aggravamento sullo spigolo prospiciente la pubblica via, pertanto si ritiene opportuno provvedere ad un'opera provvisoria con il cerchiaggio della struttura muraria portante ed il ritegno attraverso piastre esterne ancorate al muro di spina trasversale interno (previa progettazione della componente tecnica VF)."*
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 03/10/2017 esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il progetto di messa in sicurezza per un importo complessivo pari a € 27.060,59 di cui € 25.333,32 per lavori ed € 1.727,27 di somme a disposizione;
- con determinazione n. 765 del 26/10/2017 i lavori di messa in sicurezza sono stati affidati all'impresa Eugeni Pericle s.r.l., avente sede legale in P.za Mattei n. 7 62024 Matelica (Mc), P.IVA e CF 01361630435, per un importo contrattuale pari a € 18.028,93 + oneri per la sicurezza non soggetti



a ribasso pari a € 143,10, per un totale di € 18.172,03, oltre IVA di 1.817,20, per un importo complessivo pari a € 19.989,23 - CIG ZA4207D234;

Dato, dunque atto che a seguito dell'affidamento il q.t.e. è stato rimodulato secondo il seguente prospetto così dettagliato:

	Q.T.E. di Progetto	Q.T.E. Post Contratto
- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 22.887,19	
- Importo lavori ribassato 21,227%		€ 18.028,93
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 143,10	€ 143,10
- IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 23.030,29	€ 18.172,03
- Lavorazioni imprevedute ed imprevedibili		€ 908,60
	€ 23.030,29	€ 19.080,63
- IVA su lavori 10%	€ 2.303,03	€ 1.908,06
- Totale lavori	€ 25.333,32	€ 20.988,69
- Imprevisti iva inclusa 5%	€ 1.266,66 disposti	€ 358,06 residui
- Spese tecniche 2% (lavori esclusa IVA)	€ 460,61	€ 460,61
TOTALE PROGETTO q.t.e.	€ 27.060,59	€ 21.807,36

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 26.10.2017 e si sono conclusi in data 13.11.2017 nei limiti del termine assegnato;

Dato atto che il D.L. ha provveduto alla redazione degli atti costituenti la contabilità finale dell'intervento;

Visti tali atti, con particolare riguardo allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione del 18.01.2018 dai quali risulta che alla ditta affidataria ha eseguito lavori per un importo pari a € 19.080,63 + IVA di € 1.908,06 (10%) per un totale di € 20.988,69, importo superiore rispetto a quello autorizzato, ma derivante da lavorazioni imprevedute ed imprevedibili;

Dato atto che non essendo stati corrisposti acconti lo stesso importo di € 20.988,69 costituisce il credito finale da riconoscere all'impresa;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione della documentazione in atti;

Considerato, dunque, che il credito spettante all'impresa pari a € 19.080,63 + IVA di € 1.908,63 (10%) per un totale di € 20.988,69 trova copertura con i fondi iscritti al CAP 120/02 I.C.775 SUB 1;

Ritenuto di dover finanziare la somma necessaria a far fronte alle predette spese con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 120/02 e in uscita al capitolo 120/02, in quanto rientrante tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388 del 28/08/2016 art. 1 comma 2, lettera A) B) e C) - punto 7 riga 3 *Messa in sicurezza strutture pericolanti* Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, Circolare



DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, Circolare DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione) secondo l'allegato n. 1 (sezioni A, B; e C scheda n. 7 "Misure Provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta - Demolizioni") e l'allegato n. 2, essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza giusta decreto sindacale di nomina a Responsabile dell'Area Ricostruzione Post Sisma n. 1 del 09/01/2017;

Visti gli artt. 49 e 151 del T.U.E.L. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in Località Cagnore n. 8/10 (Fg. 122 Part. 311), dal quale si rileva che l'impresa Eugeni Pericle s.r.l. di Graziano Ferretti ha eseguito nei termini contrattuali lavori per un importo pari a € 19.080,63 + IVA di € 1.908,06 (10%) per un totale di € 20.988,69 e che, non essendo stati corrisposti acconti, il predetto importo costituisce il credito finale dell'impresa - CIG ZA4207D234.
3. Di approvare il certificato di regolare esecuzione del 18.01.2018.
4. Di corrispondere, con successivo atto di liquidazione, all'impresa Eugeni Pericle s.r.l. di Graziano Ferretti avente sede in via P.zza Mattei n. 7 - 62024 Matelica (Mc) P.IVA 01361630435 - CF 01361630435 - la somma pari a € 20.988,69, comprensiva di IVA al 10% pari a € 1.908,06.
5. Di imputare la spesa di € 20.988,69 al CAP 120/02 I.C. 775/2017 SUB 1.
6. Di dare atto che rispetto all'impegno 775/2017 si registra una economia di € 6.071,90 che determina un corrispondente riduzione dell'accertamento 658/2017 .
7. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto sarà finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema CohesionWorkPA, previsti in entrata al capitolo 120/02 e in uscita al capitolo 120/02, in quanto rientrante tra le spese rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n.388 del 28/08/2016 art. 1 comma 2, lettera A) B) e C) - punto 7 riga 5 *Messa in sicurezza strutture pericolanti* Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, Circolare DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione) secondo l'allegato n. 1 (sezioni A, B; e C scheda n. 7 "Misure Provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta - Demolizioni") e l'allegato n. 2, essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati.
8. Di dare atto che la predetta spesa dovrà essere rendicontata all'interno delle procedure CohesionWorkPA, sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei



Ministri, Dipartimento Protezione Civile con circolare del 10/02/2017 Prot. n° 10494 e di seguito riassunto:

- Soggetto Responsabile spesa: ing. Marco Barcaioni;
- Scheda n° 7;
- Tipologia di spesa: Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta;
- Descrizione lavori: Lavori di messa in sicurezza mediante la *cerchiatura della porzione di fabbricato in oggetto mediante profilati in acciaio UNP180 fissati ai ritti di legno verticali, posa in opera di catene di ritegno ancorate all'UPN e a piastre interne poste sul muro di spina trasversale interno.*
- Quantità e forniture: n° 1
- Impresa: Eugeni Pericle s.r.l. di Graziano Ferretti avente sede in via P.za Mattei n. 7 – 62024 Matelica (Mc)
- P.IVA e CF: 01361630435
- Importo: € 19.080,63 + IVA di € 1.908,06 (10%) per un totale di € 20.988,69

9. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
10. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
11. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
12. Di dare atto che il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 24-02-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 24-02-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 24-02-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Barcaioni Marco

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 24-02-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20-04-18 al 04-05-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 05-05-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario