



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA
CIG: 75030733B6

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 93 DEL 07-02-2019

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PORTA SAN FRANCESCO ESEGUITI DALL'IMPRESA GRAN SASSO S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG 75030733B6

IL RESPONSABILE AREA RICOSTRUZIONE E URBANISTICA

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 13/03/2018 di approvazione del progetto di "messa in sicurezza Porta San Francesco" per un importo complessivo pari a € 57.491,52;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 457 del 25/05/2018 è stato stabilito di provvedere all'esecuzione dei lavori mediante contratto d'appalto previa procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con consultazione, ove disponibili, di almeno 15 operatori economici;
- con determinazione n.670 del 18/07/2018 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Gran sasso Costruzioni s.r.l. con sede in via Salita del Torrione n.5 c.f. e p.iva 01731880678 per un importo contrattuale di € 36.366, 57 oltre iva 10% - CIG 75030733B6;
- in data 03/10/2018 è stata stipulata la scrittura privata n. 432 di pari data;
- i lavori sono stati consegnati in data 08/10/2018 come da verbale di pari data firmato dall'impresa, senza riserve;
- con determinazione n. 1237 del 19/12/2018 è stato variato in aumento l'importo di contratto in € 38.391,03 a seguito dell'esecuzione di lavori supplementari ex art. 106 comma 1 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che i lavori sono terminati in data 07/12/2018, entro il termine contrattuale, come da verbale di fine lavori di pari data;

Preso atto che il D.L. arch. Simone Squadroni ha redatto gli atti costituenti la contabilità finale dell'intervento;

Visti tali atti con particolare riguardo alla relazione sul conto finale, allo stato finale del 27/12/2018 e al certificato di regolare esecuzione;

Considerato che dagli atti succitati si evince che la ditta ha eseguito lavori per un importo pari a € 38.391,03 oltre iva 10% per un totale di 42.230,13;

Dato atto che il q.t.e. dell'intervento è il seguente:



A) LAVORAZIONI		FINE LAVORI	PROGETTO
OG2	Lavori	41.762,61	40.510,81
	Costi apprestamenti per la sicurezza speciale	8.323,20	7.200,00
OG2	Totale Lavori	50.085,81	47.710,81
	Totale Lavori A) IVA ESCLUSA	50.085,81	47.710,81
	Ribasso d'asta (28,003%)	11.694,78	11.344,24
1	Importo lavori ribassato	30.067,83	29.166,57
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.323,20	7.200,00
	Importo da liquidare 1)+2)	38.391,03	36.366,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
3	Economie da ribasso lavori	11.344,24	11.344,24
4	Imprevisti	361,08	2.385,54
5	Spese Tecniche 5% lavori	2.385,54	2.385,54
	TOTALE B) IVA ESCLUSA	14.090,86	16.115,32
	TOTALE A) + B) IVA ESCLUSA	14.090,86	16.115,32
C) IVA			
	SU A) LAVORI (10%)	3.839,10	3.636,66
	SU B) SOMME A DISPOSIZIONE (10%): 3)+4)	1.170,53	1.372,97
	TOTALE C) IVA	5.009,63	5.009,63
	TOTALE LAVORI A)+B)+C)	57.491,52	57.491,52

Precisato che non sono stati corrisposti acconti e dunque la somma finale di € 42.230,13 costituisce il credito finale da corrispondere all'impresa;

Ritenuto di determinarsi favorevolmente sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, di procedere alla sua formale approvazione, di svincolare la cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del d. Lgs. n. 50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti dall'appaltatore e di corrispondere all'impresa quanto dovuto;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito, giusta decreto sindacale n. 3 del 12/12/2017 di nomina a Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;



Vista la deliberazione di GC n. 1 del 10/01/2019 avente ad oggetto "assegnazione provvisoria di risorse ai responsabili di area anno 2019";

Per quanto espresso in premessa

DETERMINA

1) Di stabilire che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare il q.t.e dell'intervento in oggetto

A) LAVORAZIONI		FINE LAVORI	PROGETTO
OG2	Lavori	41.762,61	40.510,81
	Costi apprestamenti per la sicurezza speciale	8.323,20	7.200,00
OG2	Totale Lavori	50.085,81	47.710,81
	Totale Lavori A) IVA ESCLUSA	50.085,81	47.710,81
	Ribasso d'asta (28,003%)	11.694,78	11.344,24
1	Importo lavori ribassato	30.067,83	29.166,57
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.323,20	7.200,00
	Importo da liquidare 1)+2)	38.391,03	36.366,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
3	Economie da ribasso lavori	11.344,24	11.344,24
4	Imprevisti	361,08	2.385,54
5	Spese Tecniche 5% lavori	2.385,54	2.385,54
	TOTALE B) IVA ESCLUSA	14.090,86	16.115,32
	TOTALE A) + B) IVA ESCLUSA	14.090,86	16.115,32
C) IVA			
	SU A) LAVORI (10%)	3.839,10	3.636,66



	SU B) SOMME A DISPOSIZIONE (10%): 3)+4)	1.170,53	1.372,97
	TOTALE C) IVA	5.009,63	5.009,63
	TOTALE LAVORI A)+B)+C)	57.491,52	57.491,52

- 3) Di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di "Porta San Francesco" dai quali si rileva che la ditta appaltatrice ha eseguito lavori per un ammontare pari a € 38.391,03 oltre iva 10% per un totale di € 42.230,13.
- 4) Di corrispondere all'impresa avente diritto la somma di € 42.230,13.
- 5) Di svincolare la cauzione definitiva prestata a garanzia della regolare esecuzione dei lavori con polizza n. 1307929 del 04/09/2018 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a., Agenzia Seven Insurance di Roseto degli Abruzzi.
- 6) Di dare atto che la spesa di € 42.230,13 trova copertura al capitolo 120 articolo 2 impegno contabile 867 sub 1.
- 7) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- 8) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- 9) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D. Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



Città di San Severino Marche



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 07-02-2019

Il Responsabile dell'Area

f.to Barcaioni Marco

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 07-02-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 07-02-2019

Il Responsabile dell'Area

f.to Barcaioni Marco

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 07-02-2019

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-02-19 al 11-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 12-03-19

Il Funzionario

f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario