



Ufficio: LAVORI PUBBLICI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 855 DEL 20-11-2017

Oggetto: POR FESR MARCHE CRO 2007/2013 - ASSE 3, INT. 3.1.40.01 "PROMOZIONE ENERGIA RINNOVABILE: SOLARE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI". APPROVAZIONE ACCERTAMENTO ECONOMIE AL CAPITOLO 2625/00 - I.C. 863/2014 E I.C. 926/2016. CUP: I55F08000120001.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Decreto Sindacale n.03/08 del 07/01/2008 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area dell'Ente;
- che con Decreto del dirigente della P.F., aree protette, protocollo di Kyoto – riqualificazione urbana n. 136/APP_08 dell'11/12/2008 della Regione Marche sono stati approvati i bandi pubblici per la “promozione dell'energia rinnovabile: solare”;
- che con atto di Giunta Comunale n. 70 del 13/03/2009 è stato approvato il conferimento alla C.N.A., Confederazione Nazionale Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Macerata, tramite l'Ing. Paolo Gentili, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.614 e con sede in Tolentino Via Adamello n.8, l'incarico per la redazione del progetto definitivo di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la Scuola dell'Infanzia “Gentili”, da allegare alla domanda di finanziamento di cui al Decreto n.137/APP_08 del 11/12/2008 del Dirigente del P.F. “Aree protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana” della Regione Marche;
- che con lo stesso atto n.70/2009 la Giunta Comunale ha preso atto di quanto comunicato dalla C.N.A., Confederazione Nazionale Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Macerata, che il progetto in questione sarebbe stato redatto gratuitamente e che solo in caso di finanziamento dell'opera ai sensi del Decreto n.137/APP_08 del 11/12/2008 del Dirigente del P.F. “Aree protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana” della Regione Marche, il Comune di San Severino Marche dovrà provvedere all'affidamento dell'incarico professionale secondo le procedure richieste dalla legge;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17/03/2009 è stato approvato il progetto definitivo denominato “Realizzazione impianto fotovoltaico presso la scuola dell'Infanzia C.G.Gentili”, redatto dall'Ing. Paolo Gentili per l'importo complessivo di € 206.000,00;



- che in data 18/03/2009, con nota Prot. n.5195/4, è stata inoltrata la domanda di ammissione al contributo previsto nel POR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico C.G. Gentili;
- che il Dirigente della P.F. con decreto n. 68/APP_08 del 31/07/2009 ha approvato la graduatoria dei soggetti beneficiari ammessi ai sensi del bando pubblico relativo all'Asse 3, POR FESR Marche CRO anni 2007-2013, Intervento 3.1.1.40.01, nella quale rientra l'intervento denominato "Realizzazione impianto fotovoltaico presso la scuola dell'Infanzia C.G.Gentili" per l'importo totale ammissibile di € 204.646,41 e per il contributo di € 163.717,12 (80% dell'importo totale ammissibile);
- che la Giunta Regione Marche Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione urbana, con nota del 05/08/2009 Prot. n.0441960, ha comunicato che il progetto per la "Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico G. Gentili" non risulta finanziabile per carenza di fondi disponibili;
- che con Decreto della P.F. n. 94/APP_08 del 13/10/2009 il dirigente ha decretato di rettificare la graduatoria approvata con DDPF n. 68/APP_08 del 32/07/2009 "Prot FESR Marche CRO anni 2007-20143 – Asse 3, Intervento 3.1.1.40.01 "Promozion4e energia rinnovabile: solare" – Impianti solari fotovoltaici;
- che la Giunta Comunale con atto n.188 del 27/03/2013 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la "Realizzazione impianti fotovoltaici sulla copertura della scuola materna G. Gentili" a totale carico della ditta CEMECO Service srl, in virtù dell'offerta migliorativa presentata nella gara riguardante la realizzazione impianti fotovoltaici sulla copertura degli edifici comunali "Scuola elementare A. Luzio e tettoia isola ecologica" (I lotto) e "scuola media P. Tacchi Venturi" (II lotto) mediante contratto di disponibilità;
- che il codice CUP attribuito è il seguente: I55F08000120001;
- che la Regione Marche con nota del 01/09/2014 Prot. n. 0610823 ha comunicato che il progetto "Impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico G. Gentili" è stato collocato al n. 41 della graduatoria e che tale progetto risultava finanziabile per un importo ammissibile dell'investimento pari a € 204.646,41 e un contributo corrispondente pari ad € 163.717,12;
- che con nota del 02/09/2014 Prot. n. 17842/4 il Sindaco pro tempore Cesare Martini ha confermato l'accettazione del contributo e l'assunzione degli obblighi connessi del relativo intervento;
- che il Dirigente della P.F. con decreto n. 101/EFR del 15/09/2014 ha decretato di prendere atto della formale accettazione del contributo spettante al beneficiario finale collocato al n. 41 della graduatoria approvata con DDPF n. 68/APP_08 del 31/07/2009 (successivamente modificata con DDPF n. 94/APP_08 del 13/10/2009) relativa al bando POR FESR Marche CRO anni 2007-2013 – Asse 3, Intervento 3.1.1.40.01 "Promozione energia rinnovabile: solare – Impianti solari fotovoltaici";
- che con nota del 15/09/2014 Prot. n. 0652935 la Regione Marche, Giunta Regionale Posizione di Funzione Rete Elettrica Regionale Autorizzazioni Energetiche Gas e Idrocarburi, ha comunicato



la concessione del contributo relativo all'intervento di "Realizzazione impianto fotovoltaico presso la scuola dell'Infanzia C.G. Gentili", di cui al Decreto DDPF n. 101/EFR del 15/09/2014;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.316 del 27/10/2014 è stato preso atto del suddetto contributo e, nel contempo, approvata la variazione di bilancio per poter avviare l'intervento in questione;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 23/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 17,136 kWp nella sede della Scuola dell'Infanzia G.C. Gentili", redatto dall'Ing. Marco Aronne per complessivi € 85.950,81;

- che con l'approvazione del suddetto progetto esecutivo è stato rideterminato l'Impegno Contabile n.863/2014, assunto al Cap. 2625/00 per la copertura finanziaria dell'opera, in € 85.950,81;

- che la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 23/03/2015, alla luce delle opere già realizzate e di quelle da eseguire, ha definito il piano finanziario dell'opera come segue:

spesa sostenuta dal Comune di San Severino Marche per lavori di adeguamento della copertura della Scuola C.G. Gentili già eseguiti.....€
49.550,72

contributo POR 2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.140.01 per intervento di realizzazione impianto fotovoltaico presso la Scuola C.G. Gentili da eseguire.....€
85.950,81

Totale.....€
135.501,53

- che con Determinazione n.252 del 11/05/2015 i lavori principali di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola "G.C. Gentili" sono stati affidati alla ditta Artigiana Elettrika s.r.l., con sede in Jesi (AN);

- che con nota Prot.n.12368/4 del 05/06/2015 è stato richiesto alla P.F. Rete Elettrica Regionale ed alla P.F. Politiche Comunitarie e Autorità della Regione Marche l'utilizzo delle somme a disposizione per la costruzione di un impianto fotovoltaico su pensilina;

- che con nota Prot.n.18754/4 del 08/08/2015 è stato inviato alla P.F. Rete Elettrica Regionale ed alla P.F. Politiche Comunitarie e Autorità della Regione Marche, dando seguito a colloqui telefonici in merito alla suddetta richiesta di utilizzo delle somme a disposizione, il progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico su pensilina redatto dall'Ing. Marco Aronne;

- che con nota Prot.n.21252/4 del 08/09/2015 sono stati forniti chiarimenti alla P.F. Rete Elettrica Regionale ed alla P.F. Politiche Comunitarie e Autorità della Regione Marche, sull'utilizzo della pensilina in questione precisando che è stata avviata la procedura dell'assegnazione dello spazio di nuova localizzazione ad uso esclusivo dell'Istituto Comprensivo "Padre Tacchi Venturi", di cui la Scuola G.C. Gentili fa parte, in ragione della nuova viabilità conseguente alla realizzazione di un nuovo ponte carrabile;



- che nel documento istruttorio del Decreto n.106/EFR del 11/09/2015 del Dirigente della P.F. Rete Elettrica Regionale, con la quale è stata disposta la liquidazione del 1° anticipo pari ed € 35.684,81, si fa riferimento a non procedere all'accertamento delle economie relative all'intervento, per quindi consentire la realizzazione dell'impianto fotovoltaico su pensilina come proposto dal Comune di San Severino Marche, pervenuto in data 22/10/2015, registrato al Prot. n. 25657;
- che il contributo risulta non completamente inserito in Bilancio in quanto nella 1° ipotesi progettuale della fase esecutiva non era stato possibile utilizzare tutte le superfici di copertura e considerata la successiva autorizzazione della Regione Marche alla realizzazione di una pensilina fotovoltaica, si ritiene opportuno fare adottare alla Giunta Comunale i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, 4° comma e dell'art. 175, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 disponendo la variazione con urgenza del Bilancio di previsione per l'esercizio corrente, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 36 del 08/08/2015 per l'inserimento della previsione relativa al finanziamento dell'intervento in oggetto per € 66.485,10, da iscrivere in uscita al Capitolo 2625/00 ed in Entrata al Capitolo 575/00;
- che il Prof. Sandro Luciani, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Padre Tacchi Venturi ha prodotto una richiesta in data 03/09/2015, Prot. n. 20905 del 04/09/2015, per l'assegnazione ad uso esclusivo del parcheggio posto tra P.le Luzio e via F.lli Acciaccaferri, utilizzato per i servizi di urgenza scolastica quali eventuali insegnanti di sostegno, portatori handicap e personale di servizio addetto alle manutenzioni e servizi vari (mensa, infermieristica, ecc.) i quali dovranno comunque essere autorizzati dalla stessa direzione;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 26/10/2015 è stata approvata l'assegnazione ad uso esclusivo di un parcheggio esistente, posto tra P.le Luzio e via F.lli Acciaccaferri, a favore dell'Istituto Comprensivo "Padre Tacchi Venturi", di cui fa parte la Scuola G.C. Gentili assegnataria di un contributo da parte della Regione Marche, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- che con Ordinanza n.80 del 27/10/2015 del Responsabile dell'Area di Vigilanza è stato definitivamente riservato all'Istituto Comprensivo Padre Tacchi Venturi una porzione di area già adibita a parcheggio, paria a n.8 stalli di sosta per i veicoli muniti di contrassegno a autorizzati dal Dirigente dello stesso Istituto Comprensivo, ubicati in Piazzale Luzio e corrispondenti allo spazio dove è localizzato il luogo di costruzione della pensilina fotovoltaica;
- che con nota Prot.n.26080 del 28/10/2015 sono state trasmesse al Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche copia della Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 26/10/2015 e dell'Ordinanza n.80 del 27/10/2015, affinché venisse rilasciata autorizzazione per la realizzazione della pensilina fotovoltaica;
- che con nota Prot.n.757890 del 30/10/2015, assunta al Protocollo Comunale n.26274 del 30/10/2015, il Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche ha comunicato l'ammissibilità dell'intervento di realizzazione della pensilina fotovoltaica utilizzando le economie del finanziamento di cui al Decreto n. 101/EFR del 15/09/2014;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 02/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Ing. Marco Aronne denominato "Intervento di realizzazione di una



pensilina fotovoltaica di potenza nominale pari a 15,0kWp nella sede del complesso scolastico A.Luzio", per l'importo di € 66.485,10;

- che con la stessa Deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 02/11/2015 è stato rimodulato il piano finanziario degli interventi come segue:

spesa sostenuta dal Comune di San Severino Marche per lavori di adeguamento della copertura della Scuola C.G. Gentili già eseguiti.....€
49.550,72

contributo POR 2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.140.01 per intervento di realizzazione impianto fotovoltaico presso la Scuola C.G. Gentili in corso.....€
85.950,81

economie residue derivanti dal ribasso d'asta.....€
2.659,78

contributo POR 2007/2013 Asse 3 Intervento 3.1.140.01 per intervento di realizzazione impianto fotovoltaico su pensilina da realizzare.....€
66.485,10

Totale.....€
204.646,41

- che con Determinazione n.706 del 11/11/2015 i lavori di "Realizzazione pensilina fotovoltaica" sono stati aggiudicati alla ditta Artigiana Elettrika S.r.l. con sede legale in Jesi (AN), Piazzale Ciabotti n.8, P.I. 01476820434, per l'offerta a corpo di € 34.650,00 compresi oneri della sicurezza di € 778,00 ed oneri tecnici di progettazione esecutiva ed il collaudo strutturale delle opere, giusto Contratto d'Appalto Rep.n.5366 del 10/12/2015;

Vista la determinazione n. 767 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola materna C.G.Gentili";

Vista la determinazione n. 795 del 12/12/2015 con la quale è stato approvato lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Realizzazione pensilina fotovoltaica";

Visto che, come indicato in premessa, in fase di redazione dei progetti esecutivi e nel corso dei lavori sono intervenute delle varianti approvate dalla Regione Marche che hanno in parte modificato il Quadro Economico iniziale dell'intervento complessivo che si è articolato in tre distinti interventi nei seguenti quadri economici:

SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA C.G.GENTILI".				
IMPORTO € 45.000,00 Cap. 2800/01 – I.C. 2182/08				
IMPORTO € 5.000,00 al Cap. 2800/01 – I.C. 2476/2007				
DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
Lavori	Isoterm snc	1/2010	1332/2010	44.790,16
Incentivi progettazione	Area Tecnica	/	3887/2009	502,65
Lavori	Isoterm snc	145/2010 466/2010	1563/2010	4.257,91
Sommano				49.550,72



Residui finanziamento	449,28
------------------------------	---------------

POR FESR MARCHE CRO 2007/2013-ASSE 3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA "G.C.GENTILI. CAP. 2625/00 – I.C. 863/2014. IMPORTO € 85.950,81				
DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
Validatore progetto	AON spa	/	2765/2015	350,00
Progettazione definitiva	Ing. Paolo Gentili	1/2015	3298/2015	1.903,20
Lavori in cottimo	Ripà Mattia	1/2015	3854/2015	8.510,72
Apparecchiature elettriche	Artigiana Elettrika	440/2015	3855/2015	12.447,36
1^ S.A.L.	Artigiana Elettrika	441/2015	3856/2015	31.170,76
Progettaz esecutiva, D.L., collaudo tecn.amm.vo	Ing. Aronne	6/2015	3859/2015	11.193,88
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	1/2015	3848/2015	2.187,98-
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	2/2015 nota di credito	3848/2015	2.187,98
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	3/2015	3848/2015	2.189,98
Stato finale	Artigiana Elettrika	442/2015	4006/2015	156,64
Connessione rete BT	A.S.SE.M. spa	42/L/2015	4014/2015	1.407,88
Oneri R.U.P. (0,34%)	Area Tecnica	Determina n. 591/2016	4260/2016	252,02
Sommano				69.582,44
Residui finanziamento				16.368,37

POR 2007/2013. ASSE 3. INTERVENTO 3.1.1.40.01. APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 15,0 KWP NELLA SEDE DEL COMPLESSO SCOLASTICO A.LUZIO" CAP. 2625/00 – I.C. 926/2016. IMPORTO € 66.485,10				
DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
D.L., contabilità e C.R.E.	Ing. Aronne	7/2015	4174/2015	1.976,40
Abbattimento piante	Ditta Bolletta	7/EL/2015	4175/2015	3.050,00
Relazione geologica	Geol. Ranciaro	1/2015	4202/2015	561,36
1^ S.A.L.	Artigiana Elettrika	479/2015	4204/2015	37.924,43
Stato finale	Artigiana Elettrika	480/2015	4203/2015	190,58
Sommano				43.702,77
Residui finanziamento				22.782,33

Visto che in data 15/03/2016 e successive integrazioni dell'11/04/2016 è stata inviata via pec alla Regione la rendicontazione finale relativa ai tre diversi interventi;

Visto che la Regione Marche ha ammesso a finanziamento solo una parte delle spese sostenute con il primo intervento di € 50.000,00, escludendo la fornitura e posa in opera di una impermeabilizzazione del piano di copertura in quanto il medesimo intervento è stato ripetuto



successivamente, all'interno del secondo intervento, con materiale compatibile con la guaina fotovoltaica;

Visto che in conclusione l'iniziale ammissione a finanziamento del progetto definitivo per un importo di € 204.646,41 e un contributo corrispondente pari ad € 163.717,12 (80%), con accollo da parte del Comune del restante 20% è stato così modificato e definito con ammissione finale delle spese sostenute da parte della Regione Marche con i seguenti Decreti:

FINANZIAMENTI REGIONALI EROGATI	
Decreto Dirigente P.F. rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi n. 106 dell'11/09/2015 (anticipo)	€ 35.684,81
Decreto Dirigente P.F. fonti energetiche, cave e miniere, pesca marittima n. 26 del 05/04/2017	€ 84.562,95
TOTALE FINANZIAMENTO EROGATO	€ 120.247,76

Tutto quanto premesso si da atto che con i sopra citati Decreti Regionali sono stati liquidati gli importi di € 120.247,76, riconoscendo un accollo del Comune di € 32.188,15 sull'importo di € 50.000,00 relativo ai lavori di efficientamento energetico realizzati dal Comune con il primo interventi a valere su fondi comunali al Capitolo 2800/01 – I.C. 2182/08 per € 45.000,00 ed € 5.000,00 al Cap. 2800/01 – I.C. 2476/2007;

Richiamate le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 05/10/2010 n.207.

DETERMINA

1) Di considerare tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.

2) Di prendere atto delle seguenti spese sostenute:

SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA C.G.GENTILI".				
IMPORTO € 45.000,00 Cap. 2800/01 – I.C. 2182/08				
IMPORTO € 5.000,00 al Cap. 2800/01 – I.C. 2476/2007				
DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
Lavori	Isoterm snc	1/2010	1332/2010	44.790,16
Incentivi progettazione	Area Tecnica	/	3887/2009	502,65
Lavori	Isoterm snc	145/2010 466/2010	1563/2010	4.257,91
Sommano				49.550,72
Residui finanziamento				449,28

POR FESR MARCHE CRO 2007/2013-ASSE 3. IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA "G.C.GENTILI.				
CAP. 2625/00 – I.C. 863/2014. IMPORTO € 85.950,81				
DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
Validatore progetto	AON spa	/	2765/2015	350,00



Progettazione definitiva	Ing. Paolo Gentili	1/2015	3298/2015	1.903,20
Lavori in cottimo	Ripà Mattia	1/2015	3854/2015	8.510,72
Apparecchiature elettriche	Artigiana Elettrika	440/2015	3855/2015	12.447,36
1^ S.A.L.	Artigiana Elettrika	441/2015	3856/2015	31.170,76
Progettaz esecutiva, D.L., collaudo tecn.amm.vo	Ing. Aronne	6/2015	3859/2015	11.193,88
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	1/2015	3848/2015	2.187,98-
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	2/2015 nota di credito	3848/2015	2.187,98
Coordinatore sicurezza	Arch. Stortini	3/2015	3848/2015	2.189,98
Stato finale	Artigiana Elettrika	442/2015	4006/2015	156,64
Connessione rete BT	A.S.SE.M. spa	42/L/2015	4014/2015	1.407,88
Oneri R.U.P. (0,34%)	Area Tecnica	Determina n. 591/2016	4260/2016	252,02
Sommano				69.582,44
Residui finanziamento				16.368,37

POR 2007/2013. ASSE 3. INTERVENTO 3.1.1.40.01. APPROVAZIONE INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA DI POTENZA NOMINALE PARI A 15,0 KWP NELLA SEDE DEL COMPLESSO SCOLASTICO A.LUZIO"
CAP. 2625/00 – I.C. 926/2016. IMPORTO € 66.485,10

DESCRIZIONE LAVORI	DITTA	FATTURA	MANDATO	IMPORTO €
D.L., contabilità e C.R.E.	Ing. Aronne	7/2015	4174/2015	1.976,40
Abbattimento piante	Ditta Bolletta	7/EL/2015	4175/2015	3.050,00
Relazione geologica	Geol. Ranciaro	1/2015	4202/2015	561,36
1^ S.A.L.	Artigiana Elettrika	479/2015	4204/2015	37.924,43
Stato finale	Artigiana Elettrika	480/2015	4203/2015	190,58
Sommano				43.702,77
Residui finanziamento				22.782,33

3) Di prendere atto delle seguenti erogazioni da parte della Regione Marche:

FINANZIAMENTI REGIONALI EROGATI	
Decreto Dirigente P.F. rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi n. 106 dell'11/09/2015 (anticipo)	€ 35.684,81
Decreto Dirigente P.F. fonti energetiche, cave e miniere , pesca marittima n. 26 del 05/04/2017	€ 84.562,95
TOTALE FINANZIAMENTO EROGATO	€ 120.247,76

4) Di dare atto che con i sopra citati Decreti Regionali sono stati liquidati gli importi di € 120.247,76, riconoscendo un accollo del Comune di € 32.188,15 sull'importo di € 50.000,00 relativo ai lavori di efficientamento energetico realizzati dal Comune con il primo interventi a valere su fondi comunali al Capitolo 2800/01 – I.C. 2182/08 per € 45.000,0) ed € 5.000,00 al Cap. 2800/01 – I.C. 2476/2007.



5) Di prendere atto che alla luce delle liquidazioni effettuate per una spesa impegnata al Capitolo U. 2625/00 – I.C. 863/2014 e al Capitolo E. 575/00 di complessive € 85.950,81, essendo i lavori completamente ultimati, risulta una economia pari a complessive € 16.368,37 sull'intervento denominato "POR FESR Marche Cro 2007/2013-Asse 3. Impianto Fotovoltaico Scuola Materna G.C.Gentili", finanziato con fondi regionali.

6) Di prendere atto che alla luce delle liquidazioni effettuate per una spesa impegnata al Capitolo U. 2625/00 – I.C. 926/2016 e al Capitolo E. 575/00 di complessive €66.485,10, essendo i lavori completamente ultimati, risulta una economia pari a complessive € 22.782,33 sull'intervento denominato "POR 2007/2013. asse 3. intervento 3.1.1.40.01. Approvazione intervento di realizzazione pensilina fotovoltaica di potenza nominale pari a 15,0 kwp nella sede del complesso scolastico A.Luzio", finanziato con fondi regionali.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 20-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 20-11-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

La suesesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04-04-18 al 18-04-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 19-04-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario