



Ufficio: FE_LL.PP.
CIG: 7305495D2D

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 815 DEL 03-09-2018

Oggetto: DECRETO N.377 DEL 26/11/2015 DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA DELLA REGIONE MARCHE. MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE SUL FIUME POTENZA DI VIA COLLIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI ESEGUITI DALLA DITTA CALZOLARI S.R.L.. CUP: I57B16000090002. CIG: 7305495D2D.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che con Decreto del Sindaco n.3/8 del 07/01/2008 al sottoscritto è stato dato incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- che con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche è stato concesso un contributo di € 153.000,00, per l'intervento di prevenzione del rischio sismico relativo al ponte sul Fiume Potenza di Via Collio;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.302 del 30/11/2015 è stato preso atto del suddetto finanziamento di € 153.000,00 concesso con Decreto n.377 del 26/11/2015 del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche;
- che con Determinazione n.365 del 21/05/2016 è stato affidato l'incarico per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori di prevenzione del rischio sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio, ai seguenti tecnici:
 - 1) Ing. Papa Roberto, nato a San Severino Marche (MC) il 02/09/1975, residente in Falconara Marittima (MC) Via Spagnoli n. 25, C.F.: PPARRT75P02I156R, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A 1028, dipendente dell'E.R.A.P. di Ancona, per la prestazione di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo di € 6.259,50 + 4% Inarcassa pari ad € 250,38 per complessive € 6.509,88 + IVA al 22% di € 1.432,17 per il totale di € 7.942,05 (CIG: Z911A056B3);
 - 2) Ing. Fabio Massimo Eugeni, nato a San Severino Marche (MC) il 11/01/1958 ed ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 13, C.F.: GNEFMS58A11I156Z, matricola n. 320582, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A466, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P.IVA: 00960670438, per la prestazione di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per l'importo di € 9.711,00 + 4% Inarcassa pari ad € 388,44 per complessive € 10.099,44 + IVA al 22% di € 2.221,88 per il totale di € 12.321,32 (CIG: Z581A05706);
- che detti incarichi professionali sono stati formalizzati con Convenzione Registro Scritture



Private n.305 del 01/06/2018;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.294 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" per l'importo di € 153.000,00;
- che il CUP assegnato all'intervento è I57B16000090002;
- che l'importo di € 153.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016;
- che con Determinazione n.136 del 17/02/2018 i lavori principali di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" sono stati affidati alla ditta Impresa Calzolari S.r.l. con sede a Macerata, Via I Maggio n.3/d, P.I. 01366190435 che ha offerto il ribasso dello 25,560%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 82.985,07 al netto dell'Iva e compresi gli oneri di sicurezza pari ad € 3.141,67 oltre I.V.A.;
- che il CIG assegnato al suddetto affidamento è 7305495D2D;
- che con la ditta Calzolari S.r.l. è stato sottoscritto Contratto d'Appalto Rep.n.5616 del 19/04/2018;
- che con Determinazione n.354 del 28/04/2018 è stato affidato l'incarico di collaudatore statico dell'intervento di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" all'Ing. Massimo Federici nato a San Severino Marche (MC) il 29/10/1956 ed ivi residente in Via dell'Abbondanza n.16/A, C.F. FDRMSM56R29I156I, iscritto all'Albo Nazionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.465, appartenente allo Studio di Ingegneria Eugeni Fabio Massimo e Federici Massimo, con sede in Via Dante Alighieri n. 16 di 62027 San Severino Marche (MC), C.F. e P.I. 00960670438, per l'importo di € 2.380,00 + Inarcassa 4% € 95,20 + Iva 22% € 544,54, totale € 3.019,74 (CIG: Z56235C3C9);
- che i lavori hanno avuto inizio il 30/04/2018;
- che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di rinnovare le linee idriche adduttrici esistenti, utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, ha redatto una variante in corso d'opera conformemente all'Art.106, comma 1), lettera c) del D.Lgs. 16/04/2016 n.50;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 14/07/2018 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera ai lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio", secondo il seguente Quadro di Raffronto:

	AGGIUDICAZIONE €	VARIANTE €
Importo contratto (importo lavori ribassato del 25,56%)	79.843,40	92.544,18
Oneri sicurezza	3.141,67	3.641,42
Lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	9.066,43
IMPORTO CONTRATTUALE	82.985,07	105.252,03
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Iva su appalto 10%	8.298,51	9.618,56



Iva 10% su lavori in economia (Liste in economia n.1, 2, 3)	/	906,64
Spese tecniche	15.970,50	18.340,01
Inarcassa 4% su spese tecniche	638,82	733,60
Iva 22% su spese tecniche e Inarcassa	3.654,05	4.196,19
Imprevisti Iva compresa	2.741,53	/
Incentivi Art.113 D.Lgs. 50/2016	2.208,01	2.740,57
Lavori in economia ripristino sottoservizi, pubblica illuminazione e finiture (Iva compresa)	5.218,44	7.842,66
Assicurazione validatore del progetto	350,00	350,00
Spese di pubblicità	500,00	/
Collaudo statico	2.380,00	2.380,00
Inarcassa 4% su collaudo statico	95,20	95,20
Iva 22% su collaudo statico e Inarcassa	544,54	544,54
Economie ribasso d'asta	27.415,33	/
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:	70.014,93	47.747,97
TOTALE PROGETTO	153.000,00	153.000,00

- che la copertura finanziaria dell'importo dei lavori, ribadito in € 153.000,00, è stato confermata al Capitolo 2834/00 I.C.593/2016;

- che, in merito ai lavori aggiuntivi di variante, con Determinazione n.682 del 23/07/2018 è stato reso efficace l'Atto di Sottomissione sottoscritto con la ditta Calzolari S.r.l. e inserito in data 03/09/2018 al n.398 del Registro delle Scritture Private;

- che la perizia di variante, alla luce delle nuove ed aggiuntive lavorazioni previste, determina inoltre un aumento delle spese tecniche relative alla fase di esecuzione delle opere e quindi di spettanza del Direttore dei Lavori, pertanto con Determinazione n.786 del 25/08/2018 sono state stabilite le nuove clausole contrattuali relative alla prestazione professionale dell'Ing. Fabio Massimo Eugeni.

Visto che i lavori si sono conclusi il 01/08/2018.

Visto che con nota del 21/08/2018, assunta al Prot.n.24513 del 21/08/2018, il Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, ha trasmesso e seguenti documenti finali:

- Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 13/08/2018 dell'importo complessivo di € 105.252,03 (Iva 10% esclusa), da cui risulta il credito residuo di € 526,26 + Iva 10% di € 52,63 per il totale di € 578,89;
- Relazione sul Conto Finale del 13/08/2018 redatta ai sensi dell'Art.14 comma 1) lettera e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.49 del 07/03/2018;
- Certificato di Regolare Esecuzione del 13/08/2018 redatto ai sensi dell'Art.102 del D.Lgs. n.50 del 18/06/2016.



Visto che dal 02/08/2018 al 11/08/2018 sono stati pubblicati gli Avvisi a Creditori senza che siano pervenute segnalazioni in merito.

Visto il Certificato del 25/08/2018 a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Pancalietti, dal quale si evince che la ditta Calzolari S.r.l. non ha ceduto a terzi i suoi crediti.

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale Prot.Int.n. 72/4 del 25/08/2018.

Visto il Certificato di Collaudo statico e di conformità delle opere strutturali redatto in data 27/07/2018 dall'Ing. Massimo Federici, riferito alla Pratica n.47/2798 del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche - Ufficio Sismica di Macerata.

Visto che il credito dovuto alla Ditta Calzolari S.r.l. pari ad € 526,26 + Iva 10% di € 52,63 per il totale di € 578,89, trova copertura finanziaria al Capitolo 2834/00 - I.C. 593/2016 Sub 6.

Visto il D.U.R.C. Protocollo INAIL n.12833600 al quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Calzolari S.r.l..

Richiamate le vigenti disposizioni legislative ed in particolare il D.Lgs n. 267/2000, il D.P.R. 05/10/2010 n.207, il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.49 del 07/03/2018.

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
- 2) Di prendere atto della conclusione dei lavori di "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio", il cui progetto esecutivo fu approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.294 del 07/11/2017 e la successiva Variante con Deliberazione di Giunta Comunale n.230 del 14/07/2018, la cui esecuzione è stata realizzata dalla ditta Impresa Calzolari S.r.l. con sede a Macerata, Via I Maggio n.3/d, P.I. 01366190435, secondo il Contratto d'Appalto Rep.n.5616 del 19/04/2018 e l'Atto di Sottomissione Registro delle Scritture Private n.398 del 03/09/2018.
- 3) Di approvare la Stato Finale dei Lavori a tutto il 13/08/2018 dell'importo complessivo di € 105.252,03 (Iva 10% esclusa) ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 13/08/2018 redatto ai sensi dell'Art.102 del D.Lgs. n.50 del 18/06/2016 dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Massimo Eugeni, relativo ai lavori denominati "Miglioramento sismico del ponte sul Fiume Potenza di Via Collio" eseguiti dalla Ditta Calzolari S.r.l..
- 4) Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento, alla Ditta Calzolari S.r.l., del credito residuo pari ad € 526,26 + Iva 10% di € 52,63 per il totale di € 578,89, con copertura finanziaria al Capitolo 2834/00 - I.C. 593/2016 Sub 6.
- 5) Di dare atto che i lavori riferiti all'Atto di Sottomissione di cui alla Determinazione n.682 del 23/07/2018, sono interamente terminati e che quindi l'economia al Capitolo 2834/00 - I.C. 593/2016 Sub 6, per effetto della liquidazione da predisporre, è pari a € 0,00.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 03-09-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 05-09-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 03-09-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 05-09-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-09-18 al 24-09-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 25-09-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario