



Ufficio: PATRIMONIO-ESPROPRI-SISMA 1997
CIG: 5426471188

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1367 DEL 29-12-2018

Oggetto: ART. 8 L. N. 61/98 E S.M.I. - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA CON LAVORI DI PRONTO INTERVENTO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE VERGINI O DELLA PITTURETTA - O.P. N. 2065 - APPROVAZIONE STATO FINALE E DETERMINAZIONE ECONOMIE. (CUP: I58I13000420002).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato l'atto Sindacale n. 3 del 07/01/2008 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica;

Atteso il Comune di San Severino Marche è proprietario dell'immobile denominato "*Chiesa di Santa Maria delle Vergini o della Pitturetta*", distinto al catasto al Foglio 153 con la Particella A;

Premesso che:

- Il suddetto immobile, a seguito degli eventi sismici iniziati nel 1997, subì gravi danni, per cui fu trasmessa alla Regione Marche la scheda iniziale finalizzata all'esecuzione di lavori di "pronto intervento" ai sensi della Legge n. 61/98;
- il fabbricato medesimo fu inserito all'O.P. n. 2065 (*Scheda Nopsa/GNDT n. 5210*) del Piano degli interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e del Piano finanziario attuativo del 1° stralcio per l'anno 1999, di cui alla Legge n. 61 del 30/03/2008, Allegato A al Decreto D.C.R.B.C. dell'Area 10 n. 3/99/CBC del 09/02/1999;
- con Decreto n. 270/00/CBC del 24/07/2000, furono anticipate le spese di progettazione di ulteriori interventi ricompresi nel Piano sopra citato (*allegato "A" Decreto del D.C.R.B.C.n. 3/99CBC*) e successivamente con Decreto del Dirigente del Servizio LL.PP. n. 370/01 del 20/04/2001 sono state apportate modifiche ed integrazioni al Decreto n. 3/99 e al Decreto n. 270/2000;
- con Decreto n. 355 del 18/12/2002, il Dirigente del Centro Operativo P.T.B.C. concesse l'anticipazione per le spese di progettazione per ulteriori interventi compresi nel "*Piano ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica*" allegato "A" al Decreto del D.C.R.B.C. n. 3/99CBC (3° stralcio) e il Comune di San Severino Marche per il bene in oggetto ha ricevuto la somma di € 1.162,03 pari al 5% dell'importo del progetto iniziale;
- a seguito delle eccezionali nevicate del mese di febbraio 2012 e delle numerose segnalazioni di aggravamento danni sul patrimonio monumentale pervenute alla Regione, la Giunta Regionale dispose l'accertamento dei danni ai beni culturali, invitando la P.F. Conservazione del Patrimonio culturale e Recupero dei Beni culturali a provvedere in merito;
- ai fini dell'accertamento dell'aggravamento del bene in oggetto, fu richiesto un sopralluogo e la Regione Marche in data 27/03/2012 verificò l'opportunità di eseguire i lavori di pronto intervento;



- con nota Prot. n. 0502552 del 16/07/2012, la Regione Marche - P.F. Conservazione del Patrimonio Culturale e Recupero dei Beni Culturali - comunicò che, in attuazione della D.G.R. n. 277 del 02/03/2012, in data 10/07/2012 era stata sottoscritta l'intesa tra la Regione Marche, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e la Regione Ecclesiastica Marche (*repertoriata al REG. INT. N. 16364 del 10/07/2012*), con la quale venivano individuati gli edifici compresi nel Piano dei Beni Culturali di cui all'art. 8 della L. n. 61/98, oggetto di interventi di "messa in sicurezza";
- con nota prot. n. 502552 del 16/07/2012, la P.F. Conservazione del Patrimonio Culturale e Recupero dei Beni Culturali comunicò al Comune di San Severino Marche l'assegnazione del contributo di € 90.000,00 per un intervento di recupero complessivo;
- con determinazione dirigenziale n. 1360 del 03/10/2012, fu disposto che la direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo sarebbero stati affidati ai liberi professionisti Arch. Andrea Stortini ed Ing. Sabbatini Luca dopo l'approvazione e definitivo finanziamento dell'opera da parte della Regione Marche ai sensi dell'Art. 8 della Legge 61/98;
- il progetto esecutivo dei lavori di ripristino fu trasmesso alla Regione Marche con nota prot. n. 15136/2012 e successivamente sottoposto e approvato con prescrizioni e integrazioni dalla Conferenza di Servizi della stessa Regione Marche - P.F. Conservazione del Patrimonio Culturale e Recupero dei Beni Culturali tenutasi in data 18/12/2012;
- in data 02/09/2013, con nota prot. n. 17591/54, fu richiesto un contributo di € 85.279,36, pari al costo dell'opera risultante dal progetto approvato in Conferenza di Servizi o modificato a seguito del recepimento delle prescrizioni;
- il Dirigente della Posizione di Funzione Conservazione del Patrimonio Culturale e Recupero dei Beni Culturali, con Decreto n. 38/TBC del 12/09/2013, concesse un contributo per l'intervento sul bene sopra citato pari ad € 85.279,36, somma comprensiva della anticipazione di € 1.162,03 già liquidata con Decreto della Dirigente del Centro Operativo P.R.B.C. n. 355 del 18/12/2012;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 30/09/2013, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza con lavori di pronto intervento della Chiesa di Santa Maria delle Vergini o della Pitturetta", redatto dai liberi professionisti Arch. Andrea Stortini ed Ing. Sabbatini Luca, prevedente la spesa complessiva di €. 85.279,36 come di seguito riportata:

Descrizione	Importo parziale €	Importo €
Importo lavori soggetti a ribasso	53.851,16	
Oneri per la sicurezza	2.000,00	
Totale lavori	55.851,16	55.851,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE:		
IVA 10% su lavori	5.585,12	
Oneri tecnici	14.767,22	
CNPAIA 4%	590,69	
IVA 21% su oneri tecnici	3.225,16	
D.Lgs. 163/2006 art. 92 (R.U.P. = 0,34%)	189,90	
Imprevisti	4.609,20	
IVA 10% su imprevisti	460,91	
Totale somme a disposizione	29.428,20	29.428,20
TOTALE PROGETTO PRONTO INTERVENTO		85.279,36



- successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, con determinazione n. 1637 del 25.11.2013, fu approvato l'aggiornamento dello schema di convenzione per il conferimento dell'incarico di collaborazione esterna ai liberi professionisti Arch. Andrea Stortini ed Ing. Luca Sabbatini, già incaricati con determinazione n. 1360 del 03/10/2012, ai sensi dell'Art. 25 punto 3) del Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 28/08/2013;
- con la medesima determinazione n. 1637 del 25/11/2013 al Capitolo n. 2535/55 I. C. n. 765 furono assunti i seguenti sub impegni:
 - sub impegno n. 2 – Arch. Stortini Andrea € 9.314,35
 - sub impegno n. 3 – Ing. Sabbatini Luca € 9.422,17
- a seguito di gara esperita mediante procedura negoziata, con Determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici n. 218 del 14/04/2014 e conseguente contratto Rep. 5209 del 17/07/2014 l'appalto per l'esecuzione dell'opera in oggetto fu affidato all'Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale (ATI D. Lgs. n. 163/2006, art. 34 e 37, commi 8 e 15) "Scisciani & Frascarelli srl e Nuova Arte snc di Buratti Luigi & C.", con un ribasso del 33,928% sull'importo posto a base di gara e quindi per l'importo complessivo contrattuale di €. 37.580,54 (compresi oneri di sicurezza per €. 2.000,00 non soggetti a ribasso), esclusa iva 10% (importo complessivo € 41.338,59) come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

Descrizione	Importo parziale €	Importo €
Importo lavori al netto del ribasso pari al 33,928%	35.580,54	
Oneri per la sicurezza	2.000,00	
Totale lavori	37.580,54	37.580,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE:		
IVA 10% su lavori	3.758,05	
Oneri tecnici	14.767,22	
CNPAIA 4%	590,69	
IVA 21% su oneri tecnici	3.225,16	
D.Lgs. 163/2006 art. 92 (R.U.P. = 0,34%)	189,90	
Imprevisti	4.609,20	
IVA 10% su imprevisti	460,91	
Economie derivanti dal ribasso pari al 33,928%	20.097,69	
Totale somme a disposizione	47.698,82	47.698,82
TOTALE PROGETTO PRONTO INTERVENTO		85.279,36

- i lavori furono consegnati all'ATI verticale "Scisciani & Frascarelli srl e Nuova Arte snc" di Buratti Luigi & C. in data 28.07.2014 con verbale sottoscritto tra le parti in pari data;
- i medesimi lavori iniziarono in data 17/07/2014, mentre il termine per la conclusione degli stessi fu fissato nella data del 12/05/2015;
- con verbale n. 1 redatto dai liberi professionisti Ing. Sabbatini Luca ed Arch. Stortini Andrea, i lavori furono sospesi in data 23/12/2014;
- con ordine di servizio n. 1 del 20/05/2015 dei medesimi tecnici, fu ordinata la ripresa dei lavori e fu altresì stabilito al 15/09/2015 il nuovo termine per la loro conclusione;



- al fine di provvedere ad alcune lavorazioni non previste nel progetto, i lavori di cui trattasi furono sospesi nuovamente in data 01/09/2015 (*giusto verbale di sospensione lavori n. 2 del 01/09/2015*) ed in data 06/05/2016 (*prot. 12560*) i tecnici Ing. Luca Sabbatini ed Arch. Andrea Stortini trasmisero una perizia di variante in corso d'opera avente il seguente Quadro economico :

Descrizione	Importo progetto €	Importo post gara €	Importo variante €
lavori eseguiti al lordo della sicurezza	55.851,16		61.183,01
Importo lavori soggetti al ribasso	53.851,16	53.851,16	59.183,01
Importo lavori al netto del ribasso pari al 33,928%		35.580,54	39.103,40
Oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale lavori	55.851,16	37.580,54	41.103,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE:			
IVA 10% su lavori	5.585,12	3.758,05	4.110,34
Oneri tecnici	14.767,22	14.767,22	14.767,22
CNPAIA 4%	590,69	590,69	590,69
IVA 21% su oneri tecnici	3.225,16	3.225,16	3.225,16
D.Lgs. 163/2006 art. 92 (R.U.P. = 0,34%)	189,90	189,90	
Imprevisti	4.609,20	4.609,20	
IVA 10% su imprevisti	460,91	460,91	
Economie derivanti dal ribasso pari al 33,928%		20.097,69	21.482,55
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>29.428,20</u>	<u>47.698,82</u>	<u>44.175,96</u>
TOTALE PROGETTO PRONTO INTERVENTO	85.279,36	85.279,36	85.279,36

- con note prot. n. 13163/54 del 13/05/2016 e prot. n.12523/54 del 07/04/2017, fu trasmessa alla Regione Marche – Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia - la documentazione inerente la suddetta variante;
- con la medesima nota prot. 12523/54 del 07/04/2017, fu altresì richiesta alla Regione Marche l'indizione della Conferenza di Servizi;
- la Conferenza di Servizi fu indetta per il giorno 18/05/2017 (*giusta comunicazione della Regione Marche prot. n. 420484 del 09/05/2017*) e con il "*Verbale della Conferenza di Servizi del 18/05/2017*", registrato in data 20/05/2017 al n. 17276 del Protocollo del Comune, fu espresso il parere favorevole del Responsabile della P.O. Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della regione Marche;
- la documentazione inerente detta variante fu altresì trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche con nota prot. 17293/54 del 20/05/2017, la quale rilasciò la propria "*autorizzazione all'esecuzione delle opere*" con nota pervenuta in data 28/06/2017 al prot. n. 21214;
- con determina n. 511 del 18/07/2017 fu approvata la suddetta variante non sostanziale n. 1 del 18/05/2017 (*variazione importo contrattuale 10%*);
- per l'esecuzione dei lavori di cui alla stessa variante fu concessa una proroga di mesi 1 (uno);
- il Servizio Appalti e Contratti provvede a formalizzare l'atto di sottomissione con scrittura privata Rep. n. 141 del 17/10/2017 con l'ATI tra le imprese Scisciani & Frascarelli di Camprotondo di Fiastrone (*ditta capogruppo*) e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza



per l'esecuzione della variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di cui al contratto di appalto n. 5209 del 17/07/2014, **per l'importo di € 41.103,40 più € 4.110,34 per iva 10% per un totale pari ad € 45.213,74**, avente copertura all'interno del finanziamento assegnato con Decreto n. 38/TBC del 12/09/2013;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che:

- tutte le opere sono state portate a termine in data 01/12/2017;
- in data 01/02/2018 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori;
- lo Stato Finale dei medesimi Lavori, redatto dai Tecnici incaricati, Ing. Luca Sabbatini ed Arch. Andrea Stortini, è stato trasmesso alla Regione Marche con nota prot. n. 18669/54 del 23/06/2018 e successive integrazioni;
- la Regione Marche, con nota Prot. 0038231/08/06/2018/MARCHEUSR/P/490.40.10/2018/USR/59 ha trasmesso la documentazione relativa al citato stato finale dei lavori e della variante e, con successiva nota prot. 0040116/18/06/2018/MARCHEUSR//P/490.40.10/2018/USR/59 ha comunicato che il progetto di cui trattasi "è risultato estratto" nell'ambito del sistema delle verifiche effettuate ai sensi della D.G.R. n. 161/2001 e dalla D.G.R. n. 2523/2001;
- a seguito del sopralluogo effettuato in data 21/06/2018 e della valutazione della documentazione integrativa inviata dal Comune con nota prot. n. 42322 del 27/06/2018, la stessa Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche – Sisma 2016 ha trasmesso in data 10/07/2018 (protocollo di arrivo n. 20510) l'esito finale della "Verifica completezza documentazione di fine lavori" dell'intervento in parola e comunicato che il Comune può procedere all'erogazione del saldo ai sensi della D.A.C.R. n. 234/98;

Visto il sopra richiamato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, redatto in data 01/02/2018 dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Sabbatini e dal Direttore Operativo Architettonico, Arch. Andrea Stortini;

Preso atto che lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 85.279,36, ha il seguente Quadro Tecnico Economico finale di assestamento:

Descrizione	Importo progetto €	Importo post gara €	Importo variante €	STATO FINALE
lavori eseguiti al lordo della sicurezza	55.851,16		61.183,01	
Importo lavori soggetti al ribasso	53.851,16	53.851,16	59.183,01	
Importo lavori al netto del ribasso pari al 33,928%		35.580,54	39.103,40	39.103,40
Oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale lavori	55.851,16	37.580,54	41.103,40	41.103,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE:				
IVA 10% su lavori	5.585,12	3.758,05	4.110,34	4.110,34
Oneri tecnici	14.767,22	14.767,22	14.767,22	14.646,18
CNPAIA 4%	590,69	590,69	590,69	585,85
IVA 21% su oneri tecnici	3.225,16	3.225,16	3.225,16	3.351,04
D.Lgs. 163/2006 art. 92 (R.U.P. = 0,34%)	189,90	189,90		
Imprevisti	4.609,20	4.609,20		
IVA 10% su imprevisti	460,91	460,91		



Economie derivanti dal ribasso pari al 33,928%		20.097,69	21.482,55	
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>29.428,20</u>	<u>47.698,82</u>	<u>44.175,96</u>	
TOTALE PROGETTO PRONTO INTERVENTO	85.279,36	85.279,36	85.279,36	63.796,81
Importo a carico Regione Marche				85.279,36
Importo a carico del Comune				0,00
Economie per Regione Marche				21.482,55

Dato atto che:

- contestualmente all'approvazione della variante n. 1 è stato allineato il quadro tecnico economico di variante con la piattaforma Tellus della Regione Marche, la quale **non prevede l'importo di € 189,90** [originariamente previsto quale "altri oneri - incentivi alla progettazione (0,34% RUP)", giusto quadro tecnico economico del progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 323/2013], **né l'importo di € 30,00 (altri oneri)** per il pagamento del bollettino AVCP;
- i suddetti importi non più presenti nel QTE di variante, così come nel QTE dello stato finale, e nella piattaforma Tellus, **pari a complessivi € 219,90**, erano però già stati liquidati con i fondi della Legge n. 61/98, rispettivamente al Responsabile del Procedimento (e suoi collaboratori) con determinazione dirigenziale n. 907 del 31/12/2015 e all'AVCP con bolletta del 07/03/2014 prog. Gen. 45/2014;
- con la determina n. 511 del 18/07/2017 di approvazione della variante n.1 è stato disposto di: "Di richiedere ai liberi professionisti incaricati, tenuto conto di quanto in premessa specificato, apposita autorizzazione a rendicontare nella piattaforma Tellus della Regione Marche l'importo di € 189,90 - previsto nel quadro tecnico economico di progetto quale "altri oneri - incentivi alla progettazione (0,34% RUP)" - all'interno delle somme di loro spettanza "oneri tecnici". Conseguentemente gli stessi tecnici dovranno decurtare dalle proprie fatture, complessivamente, detta somma di € 189,90 (compresi oneri ed iva)";

Visto che:

- con dichiarazione pervenuta in data 24/07/2017 al protocollo 54 l'Arch. Stortini Andrea ha comunicato che: [...] "nella fattura che si presenterà per la liquidazione dei lavori di cui in oggetto si decurterà la somma di 189,90", già pagati al Rup (e suoi collaboratori) e non più presente nel QTE finale e nella piattaforma Tellus della Regione Marche alla voce "altri oneri";
- successivamente, verbalmente, l'Ing. Sabbatini Luca ha comunicato di voler procedere alla decurtazione dalla propria parcella dell'importo di € 30,00, già pagato all'AVCP e non più presente nel QTE finale e nella piattaforma Tellus della Regione Marche alla voce "altri oneri";

Dato atto altresì che - da controlli sulle somme impegnate con la determinazione n. 1637 del 25.11.2013 al Capitolo n. 2535/55, I.C. n. 765, per gli oneri tecnici dovuti all'Arch. Stortini Andrea e all'Ing. Sabbatini Luca per l'intervento in oggetto - è stato rilevato che nei calcoli effettuati è stata applicata l'iva al 22% agli imponibili + CNPAIA riportati nel QTE di progetto. Ciò ha determinato una somma impegnata complessiva **pari ad € 18.736,52** (sub impegno 2 Stortini Andrea € 9.314,35 + € 9.422,17 sub impegno 3 Sabbatini Luca) **anziché quella corretta di € 18.583,07** riportata nel QTE del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 323 del 30/09/2013. Al fine di mantenere invariato l'importo totale degli oneri tecnici, pari ad € 15.583,07, si sarebbero dovuti abbassare gli importi degli imponibili (e relativa CNPAIA) ed applicare l'iva al 22%, così come successivamente effettuato dai tecnici incaricati per la definizione del QTE Stato finale dei lavori;



Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra indicate, apportare le seguenti modifiche agli impegni contabili e sub impegni assunti al Capitolo n. 2535/55 del Bilancio del corrente anno:

- **sub 2/2016 "affidamento Stortini Andrea": riduzione da € 9.314,35 ad € 9.048,22**, differenza pari ad € 266,13 di cui € 76,23 per correzione somma impegnata in eccedenza con determina n.1637/2013 e decurtazione somma di € 189,90 a fronte delle spese Rup già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;
- **sub 3/2016 "affidamento Sabbatini Luca": riduzione da € 9.422,17 ad € 9.314,94**, differenza pari ad € 107,23 di cui € 77,23 per correzione somma impegnata in eccedenza con determina n. 1637/2013 e decurtazione somma di € 30,00 a fronte delle spese AVCP già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;

Dato atto che, con gli ulteriori lavori affidati all'A.T.I. tra le imprese Scisciani & Frascarelli e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. a seguito dell'approvazione della sopra richiamata variante (giusta scrittura privata Rep. n. 141 del 17/10/2017), il nuovo importo dei lavori è pari ad € 45.213,74, con un importo aggiuntivo di € 3.522,86 (€ 41.103,40 compresi il costo del personale e gli oneri della sicurezza + € 4.110,34 iva 10%= € 45.213,74) rispetto a quello di progetto;

Visto, altresì, che necessita costituire la seguente disponibilità finanziaria da imputare al Capitolo 320/3 del Bilancio CO 2018:

- € 189,90 per le spese oneri Rup, già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;
- € 1.162,03 relativi all'anticipo 5% erroneamente portati in economia nell'anno 2016;

Atteso che con atto n. 423 dell'11/04/2016 è stato liquidato all'A.T.I. tra le imprese Scisciani & Frascarelli di Camporotondo di Fiastrone (ditta capogruppo) e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza il primo stato di avanzamento lavori, pari ad € 38.644,49;

Visto che il credito complessivo dovuto alla medesima ATI è pertanto pari ad € 6.569,26 la cui copertura finanziaria è costituita da:

- Cap. 2535/55 I.C. 765/2013 sub 1 per ... € 2.504,20
- Cap. 2535/55 I.C. 765/13 (FPV) per € 373,36
- Cap. 2535/55 I.C. 765/13 RES per € 2.339,77
- Cap. 320/3 I.C. 1.756/18 per € 1.351,93
- Totale € 6.569,26

Preso atto che l'importo delle economie da restituire alla Regione Marche, di cui al finanziamento ai sensi della Legge n. 61/98, è pari ad € 21.482,55, come riportate nel QTE finale, la cui corrispondente copertura finanziaria è al Capitolo n. 2535/55 I.C. 765/2013 sub 4;

Atteso che:

- il CUP assegnato è: I58I13000420002;
- il CIG assegnato è: 5426471188;

Visto il D.U.R.C. Protocollo INAIL n. 14149418 del 24/11/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Scisciani & Frascarelli di Camporotondo di Fiastrone (scadenza validità: 24/03/2019);



Visto il D.U.R.C. Protocollo INAIL n. 12147687 del 22/06/2018 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza (scadenza validità: 22/06/2019);

Dato atto che la spesa che questo Ente dovrà sostenere è coperta dal finanziamento appositamente assegnato a questo Ente dalla Regione Marche per gli interventi di Ricostruzione post terremoto '97 (Cap. E 694/0);

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che, a seguito di determina n. 511 del 18/07/2017, il Servizio Appalti e Contratti ha provveduto a formalizzare con l'ATI tra le ditte tra le imprese Scisciani & Frascarelli di Camporotondo di Fiastrone (ditta capogruppo) e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza l'atto di sottomissione con scrittura privata Rep. n. 141 del 17/10/2017 per l'esecuzione della variante in corso d'opera n. 1 dei lavori di "Messa in sicurezza con lavori di pronto intervento della Chiesa di Santa Maria delle Vergini o della Pitturetta" di cui al contratto di appalto n. 5209 del 17/07/2014 per un importo aggiuntivo di € 3.522,86 e che pertanto l'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 41.103,40, compresi il costo del personale e gli oneri della sicurezza, esclusa iva (pari ad € 4.110,34) e che l'importo complessivo dei lavori i.v.a. compresa è pari ad € 45.213,74;
3. Di prendere altresì atto della conclusione dei lavori denominati "Messa in sicurezza patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica di proprietà comunale denominato <<Santa Maria delle Vergini o della Pitturetta>> (O.P. 2065)", il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di San Severino Marche n. 323 del 30/09/2013, realizzati dall'A.T.I. tra le imprese Scisciani & Frascarelli di Camporotondo di Fiastrone (ditta capogruppo) e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza, secondo il contratto di appalto rep. n. 5209 del 28/08/2013 e successivo atto di sottomissione per esecuzione di variante in corso d'opera, Reg. Scritture private n. 141/2017, per l'importo complessivo di € 45.213,74 (€ 41.103,40 + € 4.110,34 iva 10%), giusto verbale di consegna dei lavori redatto in data 28/07/2014;
4. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo complessivo di € 85.279,36, avente il seguente Quadro Tecnico Economico finale di assestamento:

Descrizione	Importo progetto €	Importo post gara €	Importo variante €	STATO FINALE
lavori eseguiti al lordo della sicurezza	55.851,16		61.183,01	
Importo lavori soggetti al ribasso	53.851,16	53.851,16	59.183,01	
Importo lavori al netto del ribasso pari al 33,928%		35.580,54	39.103,40	39.103,40
Oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale lavori	55.851,16	37.580,54	41.103,40	41.103,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE:				
IVA 10% su lavori	5.585,12	3.758,05	4.110,34	4.110,34
Oneri tecnici	14.767,22	14.767,22	14.767,22	14.646,18
CNPAIA 4%	590,69	590,69	590,69	585,85
IVA 21% su oneri tecnici	3.225,16	3.225,16	3.225,16	3.351,04



D.Lgs. 163/2006 art. 92 (R.U.P. = 0,34%)	189,90	189,90		
Imprevisti	4.609,20	4.609,20		
IVA 10% su imprevisti	460,91	460,91		
Economie derivanti dal ribasso pari al 33,928%		20.097,69	21.482,55	
<u>Totale somme a disposizione</u>	<u>29.428,20</u>	<u>47.698,82</u>	<u>44.175,96</u>	
TOTALE PROGETTO PRONTO INTERVENTO	85.279,36	85.279,36	85.279,36	63.796,81
Importo a carico Regione Marche				85.279,36
Importo a carico del Comune				0,00
Economie per Regione Marche				21.482,55

- 4) Di approvare, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 01/02/2018 dal Direttore dei Lavori, Ing. Luca Sabbatini e dal Direttore Operativo Architettonico, Arch. Andrea Stortini;
- 5) Di apportare, per le motivazioni sopra indicate, le seguenti modifiche agli impegni contabili e sub impegni assunti al Capitolo n. 2535/55 del Bilancio del corrente anno:
- **sub 2/2016 "affidamento Stortini Andrea": riduzione da € 9.314,35 ad € 9.048,22**, differenza pari ad € 266,13 di cui € 76,23 per correzione somma impegnata in eccedenza con determina n.1637/2013 e decurtazione somma di € 189,90 a fronte delle spese Rup già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;
 - **sub 3/2016 "affidamento Sabbatini Luca": riduzione da € 9.422,17 ad € 9.314,94**, differenza pari ad € 107,23 di cui € 77,23 per correzione somma impegnata in eccedenza con determina n. 1637/2013 e decurtazione somma di € 30,00 a fronte delle spese Rup non già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;
- 6) Di costituire, per i motivi in premessa indicati, la seguente disponibilità finanziaria da imputare al Capitolo 320/3 del Bilancio CO 2018:
- € 189,90 per le spese oneri Rup, già pagate e successivamente cancellate erroneamente nei QTE "altri oneri" di variante e stato finale;
 - € 1.162,03 relativi all'anticipo 5% erroneamente portati in economia nell'anno 2016;
- 7) Di dare atto che il credito complessivo dovuto all'A.T.I. tra le imprese Scisciani & Frascarelli di Camporotondo di Fiastrone (*ditta capogruppo*) e Nova Arte snc di Buratti Luigi & C. di Pollenza medesima ATI, da liquidare con successivo atto, è pari ad € 6.569,26, la cui copertura finanziaria è costituita da:
- Cap. 2535/55 I.C. 765/2013 sub 1 per ... € 2.504,20
 - Cap. 2535/55 I.C. 765/13 (FPV) per € 373,36
 - Cap. 2535/55 I.C. 765/13 RES per € 2.339,77
 - Cap. 320/3 I.C. 1.756/18 per € 1.351,93
 - Totale **€ 6.569,26**
- 8) Di dare atto, inoltre, che l'importo delle economie da restituire alla Regione Marche, di cui al finanziamento ai sensi della Legge n. 61/98, è pari ad € 21.482,55, come riportato nel QTE finale, con corrispondente copertura finanziaria è al Capitolo n. 2535/55 I.C. 765/2013 sub 4;
- 9) Di procedere altresì con successivi atti alle seguenti liquidazioni con Imputazione della relative spese al Capitolo n. 2535/55 (*fondi sisma L. 61/98*) – I.C. 765/2013:
- ❖ Liquidazione saldo onorari Arch. Stortini Andrea (sub imp. 2/2016)... € 1.786,65
 - ❖ Liquidazione saldo onorari Ing. Sabbatini Luca (sub imp. 3/2016)..... € 1.777,20
 - Totale **€ 3.563,85**



- 10) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (*modificato dal D.lgs. 126/2014*) che recita "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*";
- 11) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 12) DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-03-19 al 20-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 21-03-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario