



Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

San Severino Marche, cod. 047 MC 043

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 24 del 05-02-2019**

Oggetto:

EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE E SOTTOSERVIZI PROPEDEUTICI ALL' ISTALLAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 12:30, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:

Piermattei Rosa	SINDACO	A
Bianconi Vanna	VICE-SINDACO	P
Antognozzi Tarcisio	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Bianchi Sara Clorinda	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Orlandani Jacopo	ASSESSORE-CONSIGL.	P
Paoloni Paolo	ASSESSORE-CONSIGL.	P



Assegnati n. 6. In carica n. 6. Assenti n. 1. Presenti n. 5.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Scuderini Venanzio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Bianconi Vanna, nella sua qualità di VICE-SINDACO ed invita la Giunta comunale alla discussione sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 40 del 04.02.2019 del Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica, che viene di seguito riportata integralmente:

OGGETTO: EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE E SOTTOSERVIZI PER INSTALLAZIONE MODULI PREFABBRICATI AD USO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Premesso che:

- a seguito dei gravi eventi sismici registrati a partire dal 2016 l'edificio sede della protezione civile comunale ubicato in via Virgilio da San Severino, descritto al fg. 151 part. 36 sub.16/17 è stato gravemente danneggiato e dichiarato inagibile con ordinanza sindacale n.1492 del 23/10/2017, a seguito del sopralluogo effettuato il 26/09/2017 dalla squadra P2498, con redazione scheda AeDES con esito E;
- l'intervento di ripristino non rientra in nessuno dei due Stralci del Piano delle Opere Pubbliche ad oggi approvati e la prospettiva temporale, necessaria al ripristino della funzionalità dell'edificio, richiede tempi necessariamente lunghi di realizzazione;
- al fine di assicurare la continuità delle funzioni municipali, con comunicazione prot. 34550 del 28/09/2018 è stato richiesto un parere al Servizio Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 2016 circa la possibilità di realizzare una struttura temporanea da adibire a sede della Protezione Civile e di ascrivere le spese per le opere di fondazione, urbanizzazione e installazione alla contabilità speciale del sisma;
- il Servizio di Protezione Civile Regionale - Soggetto Attuatore Sisma 2016, con nota acquisita al prot.43480 del 07/12/2018, ha comunicato parere favorevole in ordine alla realizzazione di una struttura temporanea ad uso del Servizio Protezione Civile Comunale, finalizzata alla continuità delle preesistenti funzioni municipali, previste all'art.2 dell'OCDPC n.408/2016 e all'assentibilità della relativa spesa alla contabilità speciale sisma, da rendicontare mediante la piattaforma CohesionWorkPa;

Rilevato che:

- in ordine all'individuazione dell'area destinata ad ospitare la struttura, la normativa in materia prevede che venga definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità;
- dato atto che è stata proposta l'installazione della struttura temporanea presso l'area di proprietà comunale sita in Via G. Brodolini, censita al catasto al Foglio 154 particella n.2103;
- come previsto dall'ordinanza n.408/2016, in data 24/10/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici regionali, volto ad accertare lo stato dei luoghi ed eventuali interferenze o criticità, per l'emissione del relativo parere di competenza;
- dalle risultanze delle verifiche e valutazioni effettuate, è stata redatta, da parte dei funzionari regionali, la relazione per la verifica speditiva delle condizioni geo-idrologiche del sito di interesse, dalla quale si rileva che l'area individuata risulta idonea (nota Protezione Civile n.1354252 del 07/12/2018 acquisita al protocollo 43480 del 07/12/2018);



Dato atto che, coerentemente con il fabbisogno finanziario autorizzato dalla Regione Marche – Servizio Protezione Civile con nulla osta acquisito al protocollo 2673 del 25/01/2019, il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di opere di fondazione, sottoservizi, fornitura ed installazione dei moduli, finalizzati alla continuità delle funzioni municipali è stimato in € 112.490,42;

Preso atto che l'Ing. Barcaioni, valutata l'urgenza e l'impossibilità di prorogare l'immediata esecuzione dei lavori di fondazione, ha disposto con verbale di somma urgenza prot. n. 3800 del 04.02.2019 l'immediata esecuzione delle opere di realizzazione della platea di base e dei sottoservizi mediante le seguenti lavorazioni:

- 1) Scavi di sbancamento e a sezione obbligata per posa condotte sottoservizi e getto platea;
- 2) Posa condotte sottoservizi, rinterro e posa strato di ghiaia rullata per base platea e successivo getto di calcestruzzo magro;
- 3) Posa in opera di rete elettrosaldata di completamento della platea;

Considerato che con il citato verbale si è provveduto a individuare l'impresa F.LLI MIZIOLI s.r.l. di Mizioli Andrea, con sede in Loc. Colleluce n. 90 – 62027 San Severino Marche (MC) P.Iva 01958420430 – CF MZLNDR70E14I156S, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le opere precedentemente descritte, per un importo pari a € 23.380,28 (ribassato del 22,98% rispetto al q.t.e. e comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre iva al 10% pari a € 2.338,09 per un totale di € 25.718,31;

Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza redatta, in data 04/02/2019, prot. int. 3807 dall'Ing. Barcaioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la quale si prende atto della quantificazione dei lavori necessari alla realizzazione della platea e dei sottoservizi secondo il seguente quadro q.t.e.:



A) LAVORAZIONI

1 Opere di Fondazione e Sottoservizi	€ 30.195,65
2 Costi apprestamenti per la sicurezza	€ 123,60
Totale Lavori	€ 30.319,25

Totale Lavori A) IVA ESCLUSA € 30.319,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Somme non utilizzate	€ 3.746,86
2 Imprevisti 5% :1)+2)	€ 1.515,96
3 Spese Tecniche 5%: 1)+2)	€ 1.515,96
4 Collaudo Strutturale 1,25%	€ 1.073,90
5 Contributo integrativo 5%: 3B)	€ 53,70
TOTALE B) IVA ESCLUSA	€ 7.906,38

TOTALE A) + B) IVA ESCLUSA € 38.225,63

C) IVA

SU A1)-A2) LAVORI (10%)	€ 3.031,93
SU B) SOMME A DISPOSIZIONE (10%): 1)+2)	€ 526,28
SU B) SOMME A DISPOSIZIONE (22%): 3)+4)+5)	€ 581,58
TOTALE C) IVA	€ 4.139,79

TOTALE LAVORI A)+B)+C) € 42.365,42

Preso atto che:

- che la spesa complessiva per far fronte agli interventi descritti ammonta ad un importo pari a € 42.365,42;
- la spesa derivante dal presente atto pari a € 42.365,42 sarà finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione civile, previsti in entrata al capitolo 120/01 ed in uscita al capitolo 120/02 mediante l'inserimento della documentazione amministrativa e contabile sull'apposita piattaforma regionale CohesionWorkPa;

Considerato che l'approvazione del bilancio di previsione è prorogata al 28/02/2019;

Atteso che il Comune è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 – 3° Comma – del T.U.E.L. 267/2000;

Visto che, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte del Consiglio Comunale, la gestione è regolata dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 per cui gli enti possono assumere impegni riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;



Visto il decreto n. 3 del 12/12/2018 con il quale l'Ing. Marco Barcaioni è stato nominato Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica del Comune di San Severino Marche;

PROPONE

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale di somma urgenza prot.3800 del 04/02/2019 redatto dal Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione di platea per base di appoggio moduli prefabbricati e sottoservizi per installazione moduli prefabbricati sede provvisoria protezione civile.
3. Di approvare la perizia giustificativa redatta in data 04/02/2019 prot. int.3807 contenente la quantificazione definitiva di spesa necessaria all'esecuzione dei lavori di realizzazione della platea e relativi sottoservizi a corredo dei moduli prefabbricati, per un importo complessivo pari a € 42.365,42 come in premessa dettagliato.
4. Di prendere atto che è stata individuata l'impresa F.LLI MIZIOLI s.r.l. di Mizioli Andrea, con sede in Loc. Colleluce n. 90 – 62027 San Severino Marche (MC) P.Iva 01958420430 – CF MZLNDR70E14I156S, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori per un importo pari a € 23.380,28 (ribassato del 22,98% rispetto al q.t.e. e comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre iva al 10% pari a € 2.338,09 per un totale di € 25.718,31.
5. Di finanziare la spesa complessiva di € 42.365,42 con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale CohesionWorkPA previsti in entrata al capitolo 120/01 e in uscita al capitolo 120/02, in quanto rientrante tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e della Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, della Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, e della circolare UC/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione) essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati.
6. Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Responsabile Area Ricostruzione e Urbanistica, mentre la funzione di direzione lavori è svolta dall'arch. Anna De Stephanis Anna e la funzione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è svolta dall'ing. Enrico Marinaro.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile.

Il Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica
F.to Ing. Marco Barcaioni



Visto la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica;

Ritenuto che la stessa risponde ai fini di questa Amministrazione Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- parere favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il verbale di somma urgenza prot.3800 del 04/02/2019 redatto dal Responsabile dell'Area Ricostruzione e Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione di platea per base di appoggio moduli prefabbricati e sottoservizi per installazione moduli prefabbricati sede provvisoria protezione civile.
3. Di approvare la perizia giustificativa redatta in data 04/02/2019 prot. int.3807 contenente la quantificazione definitiva di spesa necessaria all'esecuzione dei lavori di realizzazione della platea e relativi sottoservizi a corredo dei moduli prefabbricati, per un importo complessivo pari a € 42.365,42 come in premessa dettagliato.
4. Di prendere atto che è stata individuata l'impresa F.LLI MIZIOLI s.r.l. di Mizioli Andrea, con sede in Loc. Colleluce n. 90 – 62027 San Severino Marche (MC) P.Iva 01958420430 – CF MZLNDR70E14I156S, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dei lavori per un importo pari a € 23.380,28 (ribassato del 22,98% rispetto al q.t.e. e comprensivo di oneri per la sicurezza) oltre iva al 10% pari a € 2.338,09 per un totale di € 25.718,31.
5. Di finanziare la spesa complessiva di € 42.365,42 con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema regionale CohesionWorkPA previsti in entrata al capitolo 120/01 e in uscita al capitolo 120/02, in quanto rientrante tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e della Circolare UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016, della Circolare DIP/TERAG16/0064447 del 23/11/2016, e della circolare UC/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 (circolare di rendicontazione) essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi danni sismici sopra indicati.
6. Di dare atto che il Rup è il sottoscritto Responsabile Area Ricostruzione e Urbanistica, mentre la funzione di direzione lavori è svolta dall'arch. Anna De Stephanis Anna e la



funzione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è svolta dall'ing. Enrico Marinaro.

Inoltre la Giunta Comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to Barcaioni Marco

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
F.to PIERETTI CRISTINA

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Bianconi Vanna

Il Segretario Generale
F.to Scuderini Venanzio

Prot. N. 9690

li 27-03-19

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con contemporanea comunicazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.

Il Funzionario
F.to Tapanelli Pietro

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario
Tapanelli Pietro

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27-03-19 al 10-04-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, _____

Il Funzionario
F.to

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, _____

Il Funzionario
F.to