



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 54 DEL 03-06-2019

OGGETTO: EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA - Realizzazione manto di copertura, lattonerie, canali di gronda, discendenti, sottocoppo e coppi ala Sud-Est dell'edificio Convento S. Anna. APPROVAZIONE PRIMO SAL, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LA 1° RATA DI ACCONTO E LIQUIDAZIONE SOMMA IMPRESA. CUP H25I18000270001 -
CI
G
Lavori 76380530BC - CIG DL ZBA255E616

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 e successivo n. 7/2019 del 02.01.2019 con i quali è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Dato atto che

In seguito a delibera di giunta n. 85 del 27.06.2018

- ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del servizio Area Sisma ricostruzione pubblica e privata, idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;
- è stato affidato all'ufficio Sisma l'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 15/09/2018, si sono approvati gli elaborati tecnici per i lavori di EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA"" redatto dall'Ufficio Sisma; Ing. Angelo PALLUZZI; Ing. Samuela TUMBILOLO; Ing. Angelo MORBIDELLI", per un importo complessivo di € €115.176,00, di cui al seguente

Quadro Tecnico Economico:

A) LAVORI	Parziali	TOTALI
A) - Lavori a misura di Cui	€ 87.542,31	
A1) Lavori a Base d'asta	€ 52.720,43	
A2) Oneri per la sicurezza Di cui	€ 34.821,88	
A2.1) Oneri compresi nelle voci di computo	€ 32.345,88	
A2.2) Oneri da PSC	€ 2.476,00	
Totale Lavori		€ 87.542,31
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione di cui	€ 27.633,69	
B1) Lavori in economia	€ 2.568,39	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 400,00	
B4) Imprevisti	€ 4.253,32	
B6) Accantonamento secondo art. 113 del D. Lgs 50/2016	€ 1.701,33	
B7) Spese tecniche per Direzione lavori e RSE	€ 7.189,36	
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€ 400,00	
B12) Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge		
B12.1 CIPAG su spese tecniche	€ 287,57	
B12.2 Iva su spese tecniche	€ 1.644,92	
B12.3 Iva sui Lavori, lavori in economia e imprevisti	€ 9.188,80	
Totale Spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 11.121,29	
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 27.633,69	€ 27.633,69
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 115.176,00

e comprendente i seguenti elaborati:

- 1 - Relazione Tecnica;
- 2 - Elaborato grafico
- 3 - Documentazione Fotografica
- 4 - Quadro economico
- 5 - Computo Metrico Estimativo
- 6 - Elenco Prezzi
- 7 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 8 - Cronoprogramma Lavori
- 9 - Analisi e Valutazione dei Rischi
- 10 - Layout di Cantiere
- 11 - Capitolato Speciale D'Appalto
- 12 - Quadro di incidenza della Manodopera

- **La propria determinazione n. 25 del 01/10/2018** con la quale si stabiliva tra l'altro:
 - ✓ **Di attivare** la procedura per la scelta dei soggetti idonei a partecipare ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori di EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
 - ✓ **Di approvare**, a tal fine, lo schema di bando e modelli 1,2,3,4, per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura negoziata, allegati alla presente determinazione e recanti le condizioni essenziali dell'affidamento;
 - ✓ **Di dare atto** che gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 Regioni interessate;
- **La propria determinazione n. 27** del 17.10.2018 con la quale è stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza allo studio MDM Ingegneria & Architettura srl di Rieti;
-
- **La propria determinazione n. 36** del 28.11.2018 che ha approvato il verbale di gara n. 1 del 12/10/2018, che:
 - ✓ costituiva proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA - Realizzazione manto di copertura, lattonerie, canali di gronda, discendenti, sottocoppo e coppi ala Sud-Est dell'edificio Convento S. Anna a favore dell'impresa COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E FRATELLI S.N.C., la quale ha offerto un ribasso percentuale di 32,258 sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo contrattuale di € 70.535,75 (settantamilaacinquecentotrentacinque/75) (inclusi € 34.821,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva di legge;
- **La propria determinazione n. 12** del 20.02.2019 che, previa verifica dei requisiti d'idoneità dell'Operatore economico COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E FRATELLI S.N.C., gli affidava definitivamente l'esecuzione dei lavori;

Ritenuta non agevolabile l'aliquota iva come previsto nel quadro economico di progetto e **di procedere** alla rettifica della stessa rimodulando il Quadro Economico secondo la seguente tabella T2 che aggiorna gli importi alla fase successiva all'appalto con il ribasso sui lavori e la rettifica dell'aliquota iva sui lavori dal 10% al 22%, rinviando ad un ulteriore atto la rimodulazione finale del QT e l'aggiornamento dell'importo dell'impegno di spesa;

Tabella 2

A) LAVORI

- Lavori a misura di Cui	€ 87.542,31
A1) Lavori a Base d'asta	€ 52.720,43
A2) Oneri per la sicurezza	€ 34.821,31
RC Ribasso Contrattuale Offerto del - 32,258%	€ -17.006,56
At Totale Lavori al netto del ribasso	€ 70.535,75

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione € 35.463,54
di cui

B1) Lavori in economia	€	2.568,39
B2) Rilievi, Accertamenti ed indagini	€	400,00
	€	
B4) Imprevisti (max 5% di A)	€	4.253,32
B6) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	1.701,33
B7) Spese Tecniche per D.L. e RSE	€	7.189,36
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	400,00
B12) Iva ed altre eventuali imposte		
B12.1 C.N.P.A.I.A (4% di B1,B6)	€	287,57
B12.2 Iva su spese tecniche	€	1.644,92
B12.3 Iva su Lavori (22% di At , B1,B4,)	€	17.018,65
Totale spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	18.951,14
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	35.463,54
Ar	Arrotondamento	0,71
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 106.000,00

Preso atto che al fine di provvedere con urgenza all'inizio dei lavori per la salvaguardia del bene, della pubblica e privata incolumità il sottoscritto ha provveduto, con propria nota del 18.10.2018 pt 6409, ad autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

Visto il la scrittura privata di appalto lavori sottoscritta, dall'impresa e dal sottoscritto, in data 21.03.2019, acquisita al protocollo dell'Ente n. 2881 del 22.03.2019

Visti:

- Il verbale di consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge del 24.10.2018 redatto dal direttore dei lavori e firmato dall'impresa senza riserve e/o osservazioni, acquisito al pt dell'Ente n. 7673 del 30.11.2018, fissando il termine di scadenza al 21.01.2019 in base al termine di 90 giorni fissato nel contratto all'art. 5.2;
- Il verbale di sospensione dei lavori n. 01 del 29.10.2018 redatto dal direttore dei lavori per avverse condizioni atmosferiche che impedivano la regolare esecuzione delle opere;
- Il verbale di ripresa dei lavori n. 01 del 08.04.2019 redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa senza riserve e/o osservazioni, essendo cessate le ragioni per le quali i lavori di che trattasi furono sospesi e che il nuovo termine di scadenza per l'ultimazione dei lavori rimane viene ricalcolato e fissato al 01.07.2019;
- La nota del Direttore dei Lavori in data 20.05.2019, acquisita al protocollo dell'Ente n. 23.05.2019 in data 23.05.2019, con la quale ha trasmesso in duplice copia la documentazione tecnico contabile relativa al primo stato avanzamento lavori (SAL) per lavori a tutto il 15.05.2019, composta da:
 - ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 5 pagine
 - ✓ Registro di contabilità
 - ✓ Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 15.05.2019 da cui si rileva l'esecuzione per lavori a misura pari ad € 42.830,24;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E FRATELLI S.N.C. con sede legale VIA PROVINCIALE SNC - TERZONE di LEONESSA 02016 LEONESSA RI partita iva00921120572 tramite Durc On Line Protocollo INAIL_15562289 con scadenza validità al 12.07.2019 che si allega;

dato atto

- che ai fini degli di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dei lavori è identificato con il C.I.G.:**76380530BC**;
- che la ditta ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a tal fine ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alla commessa;

Atteso che l'art. 13.3 del contratto prevede l'opportunità di concedere pagamenti in acconto all'impresa esecutrice durante il corso dell'opera al raggiungimento, al netto del ribasso contrattuale, della cifra di almeno € 30.000,00;

Vista la correttezza della documentazione contabile prodotta

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e **che** il fine della procedura in essere è stato quello di perseguire la salvaguardia della pubblica incolumità con il recupero della transitabilità e la fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie in sicurezza,

1 - Di approvare la seguente tabella **T2** con la quale si aggiorna il totale del QTE in conseguenza del ribasso offerto e della rettifica dell'aliquota iva sui lavori dal 10% al 22%:

Tabella 2**A) LAVORI**

- Lavori a misura di Cui	€	87.542,31
A1) Lavori a Base d'asta	€	52.720,43
A2) Oneri per la sicurezza	€	34.821,31
RC Ribasso Contrattuale Offerto del - 32,258%	€	-17.006,56
At Totale Lavori al netto del ribasso	€	70.535,75

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

di cui	€	35.463,54
B1) Lavori in economia	€	2.568,39
B2) Rilievi, Accertamenti ed indagini	€	400,00
	€	
B4) Imprevisti (max 5% di A)	€	4.253,32
B6) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	1.701,33
B7) Spese Tecniche per D.L. e RSE	€	7.189,36
B9) Spese per eventuali commissioni aggiudicatrici	€	400,00
B12) Iva ed altre eventuali imposte		
B12.1 C.N.P.A.I.A (4% di B1,B6)	€	287,57
B12.2 Iva su spese tecniche	€	1.644,92
B12.3 Iva su Lavori (22% di At , B1,B4,)	€	17.018,65
Totale spese Iva ed altre imposte e contributi dovuti per legge	€	18.951,14
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	35.463,54
Ar	Arrotondamento	0,71

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 106.000,00

2 - Di rinviare rinviando ad un ulteriore successivo atto la rimodulazione finale del QT e l'aggiornamento dell'importo dell'impegno di spesa;

3 - Di approvare la seguente documentazione tecnico contabile relativa al primo Sal per lavori a tutto il 15.05.2019, rimessa dalla D.L con la nota sopra richiamata:

- ✓ libretto delle misure n. 1 composto da n. 5 pagine
- ✓ Registro di contabilità
- ✓ Stato avanzamento lavori n. 1 per lavori a tutto il 15.05.2019 da cui si rileva l'esecuzione per lavori pari ad € 42.830,24;

4 - Di emettere ed approvare, sulla scorta della documentazione rimessa dalla Direzione lavori di cui al precedente punto, il Certificato di pagamento n. 1 da cui risulta il credito per l'impresa di euro **42.616,00** quarantaduemilaseicentosedici al netto della ritenuta di € 214,15, oltre iva che, allegato alla presente, è inviato all'ufficio competente per la successiva emissione del mandato di pagamento;

5 - di dare atto che la somma complessiva di € 70.535,75 (settantamilacinquecentotrentacinque/75) oltre iva di legge, necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è ricompresa nella somma complessiva di € €115.176,00 pari al totale del QTE di progetto per i lavori di "EMERGENZA TERREMOTO."GTS del 19.02.2018: ESECUZIONE OPERE DI PRONTO INTERVENTO SU MANTO DI COPERTURA ALA SUD EST DELL'EDIFICIO CONVENTO S. ANNA - Realizzazione manto di copertura, lattonerie, canali di gronda, discendenti, sottocoppo e coppi ala Sud-Est dell'edificio Convento S. Anna, ove è previsto l'importo e che dette spese sono rimborsate da parte del Dipartimento di Protezione Civile, come riportato nella Circolare 03.09.2016 di quell'organo, contenente linee guida delle spese rendicontabili in emergenza ed in tal senso la presente determinazione verrà, unitamente al rendiconto delle spese, inviata alla Regione Lazio, secondo le istruzioni all'uopo impartite ;

6 - di liquidare e pagare, al ricevimento di regolare fattura, all'impresa COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E FRATELLI S.N.C. con sede legale VIA PROVINCIALE SNC - TERZONE di LEONESSA02016 LEONESSA RI partita iva 00921120572 , la somma, scaturita dalla documentazione tecnico contabile della Direzione Lavori sopra richiamata, di € 42.616,00 del certificato di pagamento oltre iva di legge al 22% di € 9.375,52 e così per un totale di € 51.991,52 salvo versamento dell'importo dell'iva direttamente all'Erario a cura dell'Ente.

- **Di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- **di stabilire** che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

- **Di dare atto** che la presente determinazione, anche ai fini di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto:

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante che la natura dell'atto non comporta impegno di spesa;
- va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 03-06-2019 R.A. n. 425.

Borbona, 03-06-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
