

SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA

\* MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE COMUNALE IN BORBONA CAPOLUOGO \*

| Descrizione |                                                                            | PROGETTO   | POST GARA  | VARIANTE   | Somme effettivamente occorse |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|------------|------------|
| A           | LAVORI                                                                     |            |            |            | 1 prog. per.                 | Causale                                            | Creditore              | Del.    | Fattura   | Mandato | Importo    | Pagato il  |
| A1          | Lavori a base d'asta                                                       | 199.029,00 |            | 217.361,05 | 18.332,05                    |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
| A2          | Importo assai sicurezza non ribassabili                                    | 14.790,02  |            | 8.339,90   | -6.450,12                    |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
| A3          | Sommario                                                                   | 213.819,02 |            | 225.700,95 | 11.881,93                    |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
| A4          | Ribasso d'asta su A1 (36,10%)                                              |            | 71.649,47  | 75.467,34  | 3.817,87                     |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
|             |                                                                            |            |            |            |                              |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Lavori                                             | Edi C.A.M. srl         |         |           | 207     | 369,56     | 26/02/2017 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Lavori                                             | Edi C.A.M. srl         |         |           | 207     | 53.000,00  | 26/02/2014 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Lavori                                             | Edi C.A.M. srl         |         |           | 207     | 78.600,00  | 26/02/2014 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Lavori                                             | Edi C.A.M. srl         | 18/2014 | 5/2014    | 208     | 3.508,38   | 26/02/2014 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Sommario                                           |                        |         |           |         | 143.476,94 | 3.508,96   |
| B           | SOMME A DISPOSIZIONE                                                       |            |            |            |                              |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
| B1          | Iva al 10%                                                                 | 21.381,80  | 14.186,96  | 14.523,78  | 336,82                       |                                                    |                        |         |           |         | 14.547,66  | 350,90     |
| B2          | Imprevisti al 5% + IVA                                                     | 11.028,86  | 11.028,86  | 4.111,52   | -6.917,34                    |                                                    |                        |         |           |         | 0,00       | -11.028,86 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Adeguamento impianti                               | Flordi Marzio          | 20/2013 | 6/2012    | 186     | 7.260,30   | 04/03/2013 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Fornitura e posa corpi illuminanti                 | Flordi Marzio          | 24/2012 | 25/2012   | 416     | 8.062,40   | 28/05/2012 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Adeguamento antiterrorismo                         | Molteni srl            | 36/2012 | 30/4/2012 | 425     | 1.828,41   | 18/06/2012 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Sommario                                           |                        |         |           |         | 18.051,71  | 51,71      |
| B3          | Lavori in economia per adeguamento locali di ripiegamento IVA 21% compresa | 18.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  | 0,00                         |                                                    |                        |         |           |         |            |            |
| B4          | Spese tecniche di progettazione                                            | 18.800,00  | 18.800,00  | 18.800,00  | 0,00                         | Progettazione e D.L.                               | Bucci Ing. Romeo       |         | 10/2012   | 508     | 78.800,00  | 13/07/2013 |
| B5          | IVA E CIP su spese tecniche                                                | 3.916,32   | 3.916,32   | 3.916,32   | 0,00                         | Progettazione e D.L.                               | Bucci Ing. Romeo       |         | 19/2013   | 610     | 9.116,52   | 12/07/2013 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              |                                                    |                        |         |           |         |            | 0,00       |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Esecuzione prove su fondazioni                     | Gec3D srl              |         | 07/2012   | 96      | 6.762,00   | 12/07/2013 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Esecuzione prove su murature                       | Faioletti Gino         | 10/2012 | 7/2012    | 653     | 5.808,00   | 17/09/2012 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Sommario                                           |                        |         |           |         | 12.570,00  | 798,00     |
| B6          | Accertamenti indagini geologiche certificate e sismiche (IVA comp)         | 13.300,00  | 13.300,00  | 13.300,00  | 0,00                         | Relazione geologica                                | Dott. Marzetti         |         | 6/2012    | 508     | 4.462,80   | 12/07/2013 |
| B7          | Spese Geologia                                                             | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00                         |                                                    |                        |         |           |         | 1.045,19   | -3,71      |
| B8          | IVA E CIP su spese geologia                                                | 1.063,90   | 1.063,90   | 1.063,90   | 0,00                         | SpesadITAS                                         |                        |         |           |         |            |            |
| B9          | AVCP, stasse di gara, Allocations e supporto R.U.P. collaudi e site        | 3.300,00   | 3.300,00   | 3.300,00   | 300,00                       | Collaudi                                           | Ing. Giacomo Farfari   | 7/2014  | 4/2014    | 806     | 3.870,82   | 19/09/2014 |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Compenso netto                                     | Geom. Giuseppe Gregori |         |           |         | 794        | 287,88     |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Controlli e liberata                               | Geom. Giuseppe Gregori |         |           |         | 751        | 205,96     |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | RUP                                                | Geom. Giuseppe Gregori |         |           |         | 794        | 73,76      |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Assicurazione da incendio per il Regolamento Sismi |                        |         |           |         | 663        | 10,16      |
|             |                                                                            |            |            |            |                              | Sommario                                           |                        |         |           |         | 1.767,80   | -410,54    |
| B11         | Compenso per Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza                |            | 16.573,49  | 18.000,00  | 1.426,51                     | D.L. e Perizia di Variante                         | Ing. Romeo Bucci       | 19/2015 | 17/2013   | 353     | 18.000,00  | 23/04/2015 |
| B12         | IVA E CIP su D.L. E ORDINI SIC                                             |            | 3.881,51   | 4.851,20   | 969,69                       | D.L. e Perizia di Variante                         | Ing. Romeo Bucci       | 19/2015 | 17/2013   | 352     | 4.838,40   | 23/04/2015 |
| B13         | Totale a disposizione                                                      | 101.180,86 | 112.819,48 | 109.536,22 | -2.243,24                    |                                                    |                        |         |           |         | 102.303,09 | 956,89     |
| C           | TOTALE                                                                     | 315.600,00 | 294.788,83 | 294.788,83 | 0,00                         |                                                    |                        |         |           |         | 247.781,83 | -4.249,82  |
| D           | Economie sul finanziamento                                                 | 0,00       | 80.210,97  | 80.210,97  | 0,00                         |                                                    |                        |         |           |         | 87.218,37  |            |

Allegato a) Determina 12\_2017

  
 I.R.U.P.  
 Geom. Giuseppe Gregori